

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele E633-S-1435/2021

Číslo smlouvy zhotovitele 521014

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

zastoupená Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

organizační složka Oblastní ředitelství Olomouc,

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: SAGASTA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 250116

Praha 4 – Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

IČO 04598555, DIČ CZ04598555

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupena Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

I.

Dne 7. 4. 2021 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-1435/2021 a č. zhotovitele 521014 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace s názvem „Oprava PS Prostějov“.

Tímto Dodatkem ke smlouvě se mění čl. 4.2 doba plnění následovně:

4.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do **31. 12. 2021**.

K prodloužení termínu došlo vlivem nepředpokládaného konstrukčního a technického řešení původního objektu. Na základě toho se neodsouhlasilo dle harmonogramu dispoziční řešení objektu a tím se finální termín stal nereálným. Vlivem těchto komplikací došlo k posunu celého harmonogramu o 12 týdnů.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek ke Smlouvě je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

Ing.
Ladislav
Kašpar

Digitálně
podepsal Ing.
Ladislav Kašpar
Datum:
2021.11.04
08:05:23 +01'00'

Za Objednatele

Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel
Oblastního ředitelství Olomouc

Jiří
Čurda

Digitálně
podepsal Jiří
Čurda
Datum: 2021.11.04
14:40:50 +01'00'

Za Zhotovitele

Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.