

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2021-0491/OR**  
ze dne 18.06.2021


uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI - stavební úpravy 2 učeben“**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc, primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“  
a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Děčínský stavební podnik s.r.o.</b>
Sídlo:	Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2
Společnost zastoupena:	Aleš Adam, jednatel společnosti
IČO:	47781483
DIČ:	CZ47781483
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Děčín
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

**Předmět dodatku**

1. Dle SoD č. objednatele 2021-0491/OR ze dne 18.06.2021 čl. III, odst. 1 a Dodatku č.1 byla doba provedení díla 60 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 48 dnů.
2. Dle SoD č. objednatele 2021-0491/OR ze dne 18.06.2021 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 849 878,09 Kč bez DPH. Dle Dodatku č.1 byla cena díla navýšena o 133 971,53 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SoD další dodatečné práce.

Součástí projektové dokumentace a zakázky je realizace akustických úprav učeben nutných pro úpravy doby dozvuku. Požadavky na dobu dozvuku v místnostech škol určuje ČSN 73 0527 Akustika – projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely – prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely z března 2005. Pro splnění požadavků dle ČSN je nutné zvětšit plochu akustického obkladu ve 2 učebnách o 28,8 m<sup>2</sup> dle zrevidované přílohy PD, Akustika učeben – revize B zpracované Ing Jiří Kozákem.

Cena za dílo dle SoD č. 2021-0/OR bez DPH	849 878,09 Kč
<b>Cena méněprací – dodatek č.1</b>	-12 895,46 Kč
<b>Cena víceprací – dodatek č.1</b>	146 866,99 Kč
<b>Cena víceprací – dodatek č.2</b>	<b>157 708,61 Kč</b>
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 141 558,23 Kč</b>

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Položkové soupisy dodávek a prací.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena
5. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

V Děčíně dne

19.10.2021



Objednatel  
Ing. Jiří Anděl, CSc  
primátor města

V Děčíně dne

11.10.2021



Zhotovitel  
Aleš Adam  
jednatel společnosti

priloha č.1

Zakázka:

**ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI-stavební úpravy 2 učeben**

<b>Popis</b>	<b>Cena</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>ZL č.5: Změnový list č.5 - Nové protizvukové opatření</b>	<b>157 708,61</b>	<b>33 118,81</b>	<b>190 827,42</b>
714: Akustická opatření	149 772,39	31 452,20	181 224,60
95: Různé konstrukce a práce	4 972,62	1 044,25	6 016,87
VRN4: Inženýrská činnost	2 963,60	622,36	3 585,96
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>157 708,61</b>		
<b>DPH</b>	<b>33 118,81</b>		
DPH 21 % ze základny: 157 709	33 118,81		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>190 827,42</b>		<b>190 827,42 CZK</b>

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
<b>ZL č.5: Změnový list č.5 - Nové protizvukové opatření</b>							<b>157 708,61</b>		<b>33 118,81</b>	<b>190 827,42</b>
<b>714: Akustická opatření</b>							<b>149 772,39</b>		<b>31 452,20</b>	<b>181 224,60</b>
1.	SP	7141211213R	Montáž akustického obkladu na stěnu místnosti č.201 a č.214,215	m2	28,8	385,00	11 088,00	21	2 328,48	13 416,48
2.	H	35442550 R	Akustický obklad ECOPHON MASTER B - vč. lepidla, lišt	m2	31,68	4 250,00	134 640,00	21	28 274,40	162 914,40
3.	SP	998714102	Přesun hmot pro akustická a protitřesová opatření stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	0,144	28 086,07	4 044,39	21	849,32	4 893,72
<b>95: Různé konstrukce a práce</b>							<b>4 972,62</b>		<b>1 044,25</b>	<b>6 016,87</b>
4.	SP	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	162,38	30,62	4 972,62	21	1 044,25	6 016,87
<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>							<b>2 963,60</b>		<b>622,36</b>	<b>3 585,96</b>
5.	ON	043203000	Měření doby dozvuku v m.č.202 vč. předání protokolu o certifikovaném měření	...	1,0	2 963,60	2 963,60	21	622,36	3 585,96