

# Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele: 841/NAVU/153/2021

## „III/4373 Dolní Újezd – Bohuslávky - Loučka“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace  
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc  
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100  
Zastoupena:

**Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

IČO : 70960399

DIČ : CZ 70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**  
číslo účtu: 4230410257/0100

Tel: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

E-mail: [REDACTED]

a

**Z h o t o v i t e l:** **STRABAG a.s.**  
se sídlem: **Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5**  
kontaktní adresa: **Holická 29, 771 49 Olomouc**  
Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7643

Zastoupen: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.**

Číslo účtu: 5061885001/2700

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

**Provozní jednotka Přerov**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

[REDACTED]

## 1. Předmět dodatku

**Předmětem dodatku je změna článku 3 Cena díla, odst. 3.2 takto:**

3.2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle Dod. č.2. k SOD bez DPH	<b>19.701 984,38 Kč</b>
Vícepráce dle přílohy bez DPH	456 621,30
Méněpráce dle přílohy bez DPH	-253 304,54
Nová cena díla bez DPH	19.905 301,14
DPH ve výši 21 %	4.180 113,24
<b>Nová cena včetně DPH</b>	<b>24.085 414,38 Kč</b>

## 2. Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě podepsaný oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. **841/NAVU/153/2021 (7a-112-21)** ze dne 14. 7. 2021 zůstávají beze změn v platnosti.

Přílohy:

- soupisy víceprací
- soupisy méněprací

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Olomouci dne

V Olomouci dne

**Ing. Petr Foltýnek**  
Digitálně podepsal  
Ing. Petr Foltýnek  
Datum: 2021.11.05  
13:20:57 +01'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel



Dodatek č.3

Stavba: **III/4373 DOLNÍ ÚJEZD – BOHUSLÁVKY - LOUČKA**

		VCP	MNP	Rozdíl
ZL 2 - 1	Skutečná plocha asfaltových hutněných vrstev dle geodetického zaměření	86 283,97	0,00	86 283,97
ZL 2 - 2	Nedostatek vhodného materiálu do recyklace podkladních vrstev (RS CA)	140 335,95	-253 304,54	-112 968,59
ZL 2 - 3	Staveništní přesuny zeminy schopné zúrodnění	158 193,13	0,00	158 193,13
ZL 2 - 4	Prodloužení DIO	30 243,32	0,00	30 243,32
ZL 2 - 5	Prodloužení doby pro zařízení staveniště	16 633,76	0,00	16 633,76
ZL 2 - 6	Zpevnění krajnice asfaltovým recyklátem dle skutečnosti	24 931,17	0,00	24 931,17
<b>CELKEM KČ VCP a MNP dle Dodatku č.3 (bez DPH)</b>		<b>456 621,30</b>	<b>-253 304,54</b>	<b>203 316,76</b>

9,64%	-5,92%	3,73%
-------	--------	-------

ABS	2 986 432,96	15,56%
-----	--------------	--------

Cena dle SoD bez DPH	19 190 000,00
Cena dle SoD s DPH	23 219 900,00
<hr/>	
Cena vč Dod č.2 bez DPH	19 701 984,38
Cena vč Dod č.2 s DPH	23 839 401,10
<hr/>	
Cena vč Dod č.3 bez DPH	19 905 301,14
DPH 21%	4 180 113,24
Cena vč Dod č.3 s DPH	24 085 414,38

<b>ZL 2 - 1</b>		<b>Skutečná plocha asfaltových hutněných vrstev dle geodetického zaměření</b>								
SO				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně	
101.1	34		573231109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m <sup>2</sup>	M2	20 253,320	10,05	203 545,87	223,180	2 242,96
101.1	35		577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	M2	19 991,000	139,21	2 782 947,11	251,000	34 941,71
101.1	26		577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	M2	20 571,830	191,48	3 939 094,01	256,420	49 099,30

<b>VCP</b>	<b>86 283,97</b>
------------	------------------

<b>ZL 2 - 2</b>		<b>Nedostatek vhodného materiálu do recyklace podkladních vrstev (RS CA)</b>								
SO				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně	
101.1	10		122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m <sup>3</sup>	M3	3 111,900	97,54	303 534,73	411,400	40 127,96
101.1	12		162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	2 475,990	81,19	201 025,63	411,400	33 401,57
101.1	13		162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	24 759,900	4,06	100 525,19	4 114,000	16 702,84
101.1	19		171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	4 456,782	67,66	301 545,87	740,520	50 103,58

<b>VCP</b>	<b>140 335,95</b>
------------	-------------------

<b>ZL 2 - 3</b>		<b>Staveništní přesuny zeminy schopné zúrodnění</b>								
SO				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně	
101.1.	11		162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	4 193,165	56,38	236 410,64	1 737,336	97 951,00
101.1	14		167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m <sup>3</sup> , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	2 096,583	69,35	145 398,03	868,668	60 242,13

<b>VCP</b>	<b>158 193,13</b>
------------	-------------------

ZL 2 - 4		Prodloužení DIO							
SO				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
191	1	913911000	Montáž, demontáž a údržba dočasného dopravního značení po dobu výstavby	SOUB	1,000	67 658,44	67 658,44	0,447	30 243,32
								<b>VCP</b>	<b>30 243,32</b>

ZL 2 - 5		Prodloužení doby pro zařízení staveniště							
SO				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
901	6	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	SOUB	1,000	37 212,00	37 212,00	0,447	16 633,76
								<b>VCP</b>	<b>16 633,76</b>

ZL 2 - 6		Zpevnění krajnice asfaltovým recyklátem dle skutečnosti							
SO				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	31	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	M2	2 255,000	111,63	251 725,65	150,000	16 744,50
101.1	49	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	M2	2 255,000	30,22	68 146,10	150,000	4 533,00
101.1	12	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	2 475,990	81,19	201 025,63	15,000	1 217,85
101.1	13	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	24 759,900	4,06	100 525,19	150,000	609,00
101.1	19	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	4 456,782	67,66	301 545,87	27,000	1 826,82
								<b>VCP</b>	<b>24 931,17</b>

<b>ZL 2 - 1</b>		<b>Nedostatek vhodného materiálu do recyklace podkladních vrstev (RS CA)</b>								
SO				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně	
101.1	3		113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	M2	7 283,650	50,29	366 294,76	-2 420,000	-121 701,80
101.1	11		162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	4 193,165	56,38	236 410,64	-822,800	-46 389,46
101.1	14		167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	2 096,583	69,35	145 398,03	-411,400	-28 530,59
101.1	17		171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	M3	2 186,783	137,78	301 294,96	-411,400	-56 682,69
								<b>MNP</b>	<b>-253 304,54</b>	