

Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 453/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: 20 034 00

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Pontex, spol. s r.o.**
sídlo: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Martin Havlík, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Martin Havlík, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 24. 2. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Slapy – rekonstrukce mostní konstrukce na hrázi: DSP – související činnosti**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna názvu akce a posun termínu předání díla v souladu s čl. II. odst. 3. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných a nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty je dodatečná potřeba projednání připravovaného projektu s třetími stranami – obcemi, kterých se rekonstrukce mostovky bezprostředně týká (Rabyně, Štěchovice, Slapy). Podnětem k projednání bylo, mimo jiné, stanovisko Obce Rabyně, která požaduje, náhradou za uzavření mostovky, zajištění přívozu či dočasného mostu přes nádrž Slapy po dobu realizace stavby. Z důvodu projednání uvedené

problematiky, která nebyla dříve vznesena a nebylo možné ji v celém jejím rozsahu předvídat, a navržení vhodného řešení odpovídajícího rozsahu projektu je nezbytné prodloužit předmětný termín.

II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo, takto:

Článek I. smlouvy o dílo „Účel a předmět smlouvy“ odstavec 2. nově zní:

2. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen: DSP“) akce VD Slapy – **generální oprava** mostní konstrukce na hrázi.

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

a) zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b) předání díla:

nejpozději **do 30. 11. 2021.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Martin Havlík
jednatel
Pontex, spol. s r.o.