

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 2588/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: 1/2021

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], ředitel sekce technické
[REDAKCE], vedoucí oddělení realizace investic
[REDAKCE], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Staler spol. s r.o.**
sídlo: č.p. 62, 261 01 Dubno
oprávněn k podpisu smlouvy: Martin Roušal, jednatel
oprávnění jednat o věcech smluvních: Martin Roušal, jednatel, Petr Kolkus, jednatel
oprávnění jednat o věcech technických: Martin Roušal, jednatel, Petr Kolkus, jednatel
IČO: 01498240
DIČ: CZ01498240
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 207461
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 7. 1. 2021 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Klabava – nová provozní budova**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v provedení části prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací, a změn závazku ze smlouvy o dílo spočívající v dodatečných pracích, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena. Tyto změny byly vyvolány objektivní okolností, kterou objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat. Dodatečné práce představují prohloubení založení stavby na základě doporučení geologa po prohlídce stavby. Součástí dodatečných prací je i navýšení úrovně základové desky vůči projektu o 200 mm kvůli zajištění dostatečné výšky oken kanceláře vůči příjezdové cestě. Dále došlo k navýšení množství výztuže oproti projektu i při armování základové desky a základové zdi ze ztraceného bednění.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):4 115 435,85 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH):115 458,70 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):4 230 894,55 Kč

(slovy: čtyři miliony dvě stě třicet tisíc osm set devadesát čtyři korun českých padesát pět haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „aktualizovaný soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Aktualizovaný soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Martin Roušal
jednatel
Stalor spol. s r.o.