

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. MUBO06332684
NA PROVEDENÍ PRACÍ NA STAVBĚ
Červená kolonie na ul. Okružní v Bohumíně – 1. část zakázky

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:	město Bohumín
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín
Č. účtu:	1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:	MORYS s. r. o.
Sídlo:	Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Zastoupený:	Ing. Pavel Mrhač, jednatel
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel, na základě plné moci
b) technických:	Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel
IČ:	42864771
DIČ:	CZ42864771
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	107-3674100247/0100

tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. MUBO06332684 (dále jen „smlouva“) ze dne 15. 1. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 23. 8. 2021. Smluvní strany po vzájemné dohodě, deklarují svoji vůli tímto dodatkem č. 3 nově upravit ta smluvní ujednání, která vyplývají zejména z nově sjednaného předmětu díla, změny ceny díla a změny doby plnění.

I. Předmět Dodatku

Tímto dodatkem č. 3 se mění níže uvedené články předmětné smlouvy:

Za prvé:

Smluvní strany se s odkazem na článek II. odst. 2.4. smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla spočívající v nezbytných vícepracích a méněpracích podrobně specifikovaných ve změnových listech č. 5 až č. 14.

Za druhé:

Článek III. Doba plnění a místo plnění, odst. 3.1.

S ohledem na změnu díla v rozsahu specifikovaném ve změnových listech č. 5 až č. 14 se smluvní strany dohodly na změně následujících termínů:

Termín dokončení stavby	31. 10. 2022
4. Dílčí termín – prostavěnost 50% dle fakturace	do 31. 3. 2022
5. Dílčí termín - dokončení vnitřních rozvodů TZB; finální povrchy stěn a podlah minimálně v místnostech připojení byt. předávacích stanic pro část zakázky 1, 2 = proběhne topná zkouška	1. 9. 2022

Za třetí:

Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky, odst. 4.1.

S ohledem na změnu díla v rozsahu specifikovaném ve změnových listech č. 5 až č. 14 se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Cena víceprací činí 3 268 171,46 Kč a cena méněprací činí 119 327,04 Kč.

Cena dle základní smlouvy vč. Dodatku č. 1 a č. 2:	59 937 321,65 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 3	3 148 844,42 Kč bez DPH
Cena celkem bez DPH	63 086 166,07 Kč bez DPH

Celková cena díla dle základní smlouvy a dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 činí 63 086 166,07 Kč bez DPH (slovy: šedesáttřímilionůosmdesátšesttisícjednostošedesátšest 07/100 korun českých bez DPH).

II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti dodatek č. 3 nabývá zveřejněním v registru smluv.
2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, tímto dodatkem č. 3 nedotčené, zůstávají i nadále beze změny a nemění se.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, plně mu rozumí a na důkaz toho níže připojují podpisy oprávněných osob.

V Bohumíně

V Ostravě

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města

za zhotovitele:
Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel
na základě plné moci