

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. MUBO06340406
NA PROVEDENÍ PRACÍ NA STAVBĚ
Červená kolonie na ul. Okružní v Bohumíně – 2. část zakázky

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha, starosta města

b) technických:

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín

Č. účtu:

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Technika budov, s.r.o.

Křenová 307/42

Trnitá, 602 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem

Ing. Petrem Andrysem, jednatelem

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Andrys, jednatel

b) technických:

Ing. Petr Andrys, jednatel

IČ:

60711825

DIČ:

CZ60711825

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s.

Č. účtu:

2032229319/0800

tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. MUBO06340406 (dále jen „smlouva“) ze dne 19. 1. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 1. 9. 2021. Smluvní strany po vzájemné dohodě, deklarují svoji vůli tímto dodatkem č. 3 nově upravit ta smluvní ujednání, která vyplývají zejména z nově sjednaného předmětu díla, změny ceny díla a změny doby plnění.

I. Předmět Dodatku

Tímto dodatkem č. 3 se mění níže uvedené články předmětné smlouvy:

Za prvé:

Smluvní strany se s odkazem na článek II. odst. 2.4. smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla spočívající v nezbytných vícepracích a méněpracích podrobně specifikovaných ve změnových listech č. 5 až č. 14.

Za druhé:

Článek III. Doba plnění a místo plnění, odst. 3.1.

S ohledem na změnu díla v rozsahu specifikovaném ve změnových listech č. 5 až č. 14 se smluvní strany dohodly na změně následujících termínů:

Termín dokončení stavby	31. 10. 2022
1. Dílčí termín – prostavěnost 50% dle fakturace	do 31. 3. 2022
2. Dílčí termín - dokončení vnitřních rozvodů TZB; finální povrchy stěn a podlah min. v místnostech připojení byt. předávacích stanic; pro část zakázky 1, 2 = proběhne topná zkouška	1. 9. 2022

Za třetí:

Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky, odst. 4.1.

S ohledem na změnu díla v rozsahu specifikovaném ve změnových listech č. 5 až č. 14 se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Cena víceprací činí 2 745 493,04 Kč a cena méněprací činí 66 292,80 Kč.

Cena dle základní smlouvy vč. Dodatku č. 1 a č. 2:	54 076 047,02 Kč bez DPH
<u>Cena dodatku č. 3</u>	<u>2 679 200,24 Kč bez DPH</u>
Cena celkem bez DPH	56 755 247,26 Kč bez DPH

Celková cena díla dle základní smlouvy a dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 činí 56 755 247,26 Kč bez DPH (slovy: padesátšestmilionůsedmsetpadesátpěttisícdvěstěčtyřicet sedm 26/100 korun českých bez DPH).

II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti dodatek č. 3 nabývá zveřejněním v registru smluv.
2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, tímto dodatkem č. 3 nedotčené, zůstávají i nadále beze změny a nemění se.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, plně mu rozumí a na důkaz toho níže připojují podpisy oprávněných osob.

V Bohumíně

V Brně

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města

za zhotovitele:
Ing. Petr Andrys
jednatel

za zhotovitele:
Ing. Pavel Mrhač
jednatel