

Projekt: II/384 Brno, ulice Rakovecká

		Rožpočet dle dodatku č. 2				Rožpočet dle dodatku č. 3		Rožpočet dle dodatku č. 4			
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rožpočet bez DPH	Nabídkový rožpočet včetně DPH	Nový rožpočet bez DPH	Nový rožpočet včetně DPH	Nový rožpočet bez DPH	Nový rožpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rožpočet bez DPH	Nový rožpočet včetně DPH
Objekt	Popis										
I. Objekty SÚS JMK											
SO 101	Silnice II/384	23 720 332,23	28 701 602,00	23 785 132,23	28 780 010,00	24 322 302,83	29 429 986,42	-189 720,00	1 903 814,45	26 036 397,28	31 504 040,71
SO 101.4.1	Zastávky-vozovka	594 662,80	719 541,99	594 662,80	719 541,99	644 105,80	779 368,02			644 105,80	779 368,02
SO 101.5	Vyžtužená zemina	4 906 598,40	5 936 984,06	4 906 598,40	5 936 984,06	4 906 598,40	5 936 984,06			4 906 598,40	5 936 984,06
SO 201	Výšková úprava mostu k hájence Prádelna	635 405,40	768 840,53	635 405,40	768 840,53	635 405,40	768 840,53			635 405,40	768 840,53
SO 211	Opěrná zeď v km 0,900	1 884 150,00	2 279 821,50	1 884 150,00	2 279 821,50	1 884 150,00	2 279 821,50			1 884 150,00	2 279 821,50
SO 212	Opěrná zeď v km 1,200	3 770 245,42	4 561 996,96	4 927 570,25	5 962 360,00	4 927 570,25	5 962 360,00			4 927 570,25	5 962 360,00
SO 901.1	Zajištění stěn výkopů - Hlavní	2 333 040,80	2 822 979,37	2 333 040,80	2 822 979,37	2 333 040,80	2 822 979,37			2 333 040,80	2 822 979,37
SO 901.2	Zajištění stěn výkopů - Vedlejší	933 504,00	1 129 539,84	933 504,00	1 129 539,84	933 504,00	1 129 539,84	-87 469,60		846 034,40	1 023 701,62
SO 902.1	Přechodné dopravní značení - letní období	347 812,00	420 852,52	347 812,00	420 852,52	347 812,00	420 852,52	-102 227,00		245 585,00	297 157,85
SO 902.2	Přechodné dopravní značení - zimní období	56 936,00	68 892,56	56 936,00	68 892,56	56 936,00	68 892,56	-1 449,10		55 486,90	67 139,15
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		39 182 687,05	47 411 051,33	40 404 811,88	48 889 822,37	40 991 425,48	49 599 624,83	-380 865,70	1 903 814,45	42 514 374,23	51 442 392,82
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady											
Popis		Nabídkový rožpočet bez DPH	Nabídkový rožpočet včetně DPH	Nový rožpočet bez DPH	Nový rožpočet včetně DPH	Nový rožpočet bez DPH	Nový rožpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rožpočet bez DPH	Nový rožpočet včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY		1 585 000,00	1 917 850,00	1 585 000,00	1 917 850,00	1 585 000,00	1 917 850,00			1 585 000,00	1 917 850,00
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem		1 585 000,00	1 917 850,00	1 585 000,00	1 917 850,00	1 585 000,00	1 917 850,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 917 850,00
Rekapitulace											
I. Objekty SÚS JMK a ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady		40 767 687,05	49 328 901,33	41 989 811,88	50 807 672,37	42 576 425,48	51 517 474,83	-380 865,70	1 903 814,45	44 099 374,23	53 360 242,82
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady											
Objekt	Popis	Nabídkový rožpočet bez DPH	Nabídkový rožpočet včetně DPH	Nový rožpočet bez DPH	Nový rožpočet včetně DPH	Nový rožpočet bez DPH	Nový rožpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rožpočet bez DPH	Nový rožpočet včetně DPH
SO 101.4.2.1	Zastávky - nástupiště Nové Dvory	263 310,00	318 605,10	243 310,00	294 405,10	253 010,00	306 142,10			253 010,00	306 142,10
SO 101.4.2.2	Zastávky - přístřešek Veveří	182 889,00	221 295,69	182 889,00	221 295,69	182 889,00	221 295,69			182 889,00	221 295,69
SO 801	Náhradní zeď	454 150,00	549 521,50	454 150,00	549 521,50	454 150,00	549 521,50			454 150,00	549 521,50
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		900 349,00	1 089 422,29	880 349,00	1 065 222,29	890 049,00	1 076 959,29	0,00	0,00	890 049,00	1 076 959,29
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK											
Popis		Nabídkový rožpočet bez DPH	Nabídkový rožpočet včetně DPH	Nový rožpočet bez DPH	Nový rožpočet včetně DPH	Nový rožpočet bez DPH	Nový rožpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rožpočet bez DPH	Nový rožpočet včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY		85 000,00	102 850,00	85 000,00	102 850,00	85 000,00	102 850,00			85 000,00	102 850,00
VEDEJŠÍ NÁKLADY		128 000,00	154 880,00	128 000,00	154 880,00	128 000,00	154 880,00			128 000,00	154 880,00
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		213 000,00	257 730,00	213 000,00	257 730,00	213 000,00	257 730,00	0,00	0,00	213 000,00	257 730,00
II. Rekapitulace											
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem -		1 113 349,00	1 347 152,29	1 093 349,00	1 322 952,29	1 103 049,00	1 334 689,29	0,00	0,00	1 103 049,00	1 334 689,29
I. + II.Rekapitulace											
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM		41 881 036,05	50 676 053,62	43 083 160,88	52 130 624,66	43 679 474,48	52 852 164,12	-380 865,70	1 903 814,45	45 202 423,23	54 694 932,11