

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku**Č. j.: 28662/2021-SŽ-OŘ HKR-ST PCE****Název veřejné zakázky:** „Oprava trati v úseku Vysoké Mýto - Litomyšl“**Číslo registru:** 64021015**Číslo původní Smlouvy:** S 640 025 300 21**Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1****Změna se týká těchto SO, PS, JV:****SO 01** Oprava železničního svršku**SO 03.2** Železniční přejezd v ev. km 20,954**SO 03.3** Železniční přejezd v ev. km 21,326**SO 04.2** Propustek v km 20,173**SO 04.3** Propustek v km 20,221**SO 04.5** Propustek v km 20,595**SO 04.7** Propustek v km 20,995**SO 04.8** Propustek v km 21,287**SO 04.9** Propustek v km 21,383**SO 04.10** Propustek v km 21,907**SO 04.11** Propustek v km 22,149**SO 05** Oprava železničního spodku**Iniciátor změny:** objednatel,
zhotovitel (změna technologie svařování)**Předběžný souhlas (kdy, kým):** 16. 8. 2021, xxx, NPI OŘ HK**Důvod realizace ZBV před schválením ZL:** neodkladnost změn z důvodu probíhajících výluk, prodloužení výluk by vedlo k ekonomickým škodám**Stručný popis změny:****SO 01**

Objednatel (ve spolupráci se SŽG a O13 GŘ Správy železnic) rozhodl, že oproti projektové dokumentaci bude snížen počet zajišťovacích značek a v návaznosti na to byl zřízen zkušební úsek.

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek (silné deště) v průběhu opravných prací, bylo při čištění kolejového lože sanováno více materiálu, než bylo předpokládáno. Z tohoto důvodu bylo nutné navýšit objem štěrku pro jeho doplnění.

Objednatel na základě žádosti zhotovitele odsouhlasil změnu technologie svařování a zřízení BK. Zároveň při zřizování BK nebylo z důvodu vhodného počasí použito napínací zařízení.

Uvedené změny vyvolaly méněpráce a vícepráce.

SO 03.2

Po rozebrání přejezdové konstrukce objednatel posoudil technický stav částí přejezdu a rozhodl o tom, že výměna pojistných úhelníků a náběhových klínů není nutná.

Uvedené změny vyvolaly méněpráce

SO 03.3

V mezidobí od vypsání výběrového řízení do realizace opravných prací došlo vlivem silničního provozu a klimatických podmínek k degradaci asfaltového povrchu. Z tohoto důvodu objednatel rozhodl o rozšíření oprav asfaltového povrchu. Po rozebrání přejezdové konstrukce objednatel posoudil technický stav částí přejezdu a rozhodl o tom, že výměna pojistných úhelníků a náběhových klínů není nutná. Dále pak v návaznosti na zvolenou technologii opravných prací nebyla oproti projektové dokumentaci nutná demontáž a montáž návěstidel.

Uvedené změny vyvolaly méněpráce a vícepráce

SO 04.2, SO 04.3, SO 04.5, SO 04.7, SO 04.8, SO 04.9, SO 04.10, SO 04.11

Po zahájení oprav konstrukce propustků byla zjištěna rozsáhlejší degradace betonových čel a říms, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Po konzultaci objednatele s projektantem bylo rozhodnuto o změně technologie opravných prací, a to u SO 04.2, SO 04.3, SO 04.5 a SO 04.7 formou přibetonování čel se změnou rozměrů nových říms a u SO 04.8, SO 04.9, SO 04.10 a SO 04.11 formou prodloužení propustku troubou s šikmým ukončením a odlážděním kamenů do betonu.

Uvedené změny vyvolaly méněpráce a vícepráce.

SO 05

Objednatel rozhodl o rozšíření úpravy odvodnění, a to z důvodu zlepšení odtokových podmínek srážkové vody od přejezdové konstrukce.

Uvedené změny vyvolaly vícepráce.

Cena díla dle SOD (bez rezervy a bez DPH): 87 062 918,88 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 1 496 541,52 Kč, tj. 1,71892 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 1 496 595,17 Kč, tj. 1,71898 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí -53,65 Kč tj. 0,00006 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222 odst. 4 ZZVZ

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☒

ZAMÍTÁM ☐
SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

Finanční vyjádření změny § 222 odst. 4 v Kč oproti SOD včetně dodatků:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Méněpráce	Vícepráce	Cena po změně
SO 01	62 033 673,03	1 237 800,00	926 114,21	62 345 358,82
SO 02.1	427 460,67	0,00	0,00	427 460,67
SO 02.2	664 058,09	0,00	0,00	664 058,09
SO 03.1	201 313,87	0,00	0,00	201 313,87
SO 03.2	258 279,45	7 213,00	0,00	251 066,45
SO 03.3	207 915,82	13 139,98	264 276,00	459 051,84
SO 04.1	982 417,35	0,00	0,00	982 417,35
SO 04.2	300 671,51	0,00	4 437,90	305 109,41
SO 04.3	1 115 211,72	0,00	48 377,09	1 163 588,81
SO 04.4	764 038,01	0,00	0,00	764 038,01
SO 04.5	452 115,92	0,00	25 156,09	477 272,01
SO 04.6	538 611,91	0,00	0,00	538 611,91
SO 04.7	487 476,20	0,00	6 040,81	493 517,01
SO 04.8	689 833,78	44 987,68	34 535,56	679 381,66
SO 04.9	619 035,21	71 602,71	29 948,62	577 381,12
SO 04.10	494 264,13	64 432,76	50 476,56	480 307,93
SO 04.11	472 231,14	57 419,04	39 469,56	454 281,66
SO 04.13	1 041 120,82	0,00	0,00	1 041 120,82
SO 04.14	1 177 088,51	0,00	0,00	1 177 088,51
SO 04.16	2 521 057,29	0,00	0,00	2 521 057,29
SO 05	7 316 810,22	0,00	67 709,12	7 384 519,34
SO 06	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 07	4 298 234,23	0,00	0,00	4 298 234,23
Celkem	87 062 918,88	1 496 595,17	1 496 541,52	87 062 865,23

1) Návrh změny vypracoval: jméno, funkce, organizace

Jméno: _____ Datum: _____ Podpis _____
xxx, rozpočtář, ST Pce

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno: _____ Datum: _____ Podpis _____
xxx, předseda představenstva, HROCHOSTROJ a.s.

Jméno: _____ Datum: _____ Podpis _____

xxx, předseda představenstva, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:**Doporučuji** ☐ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum:

Podpis

xxx

4) Stanovisko přednosty odborné správy:**Doporučuji** ☐ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum:

Podpis

xxx

5) Stanovisko odb. právního OŘ:**Doporučuji** ☐ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum:

Podpis

xxx

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:**Doporučuji** ☐ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum:

Podpis

xxx

7) Stanovisko NPI:**Doporučuji** ☐ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum:

Podpis

xxx

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:**Schvaluji** ☐ **Zamítám** ☐

Jméno:

Datum:

Podpis

xxx

Přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací k ZL č. 1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2056634

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 64be341a-bb1f-49aa-b46c-e389a1f42eca

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola KRUMLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.11.2021 12:58:09



84def7b-4541-4727-a7d6-a927567d742a