

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 18. 9. 2020

Název: Městská část Praha – Lysolaje
IČO: 00231207
DIČ: CZ00231207
Sídlo: Kovářenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00
Zástupce: Ing. Petr Hlubuček, starosta
(dále jen „Objednatel“)

a

Název: PSP - GDS, s.r.o.
IČO: 25686011
DIČ: CZ25686011
Sídlo: Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 88/55, PSČ 19800
Zástupce: Ing. Aleš Novák, jednatel
Zápis v OR, sp.zn.: C 61099 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 9. 2020

(dále jen „Dodatek“)

1. Obecná ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu dne 18. 9. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v provedení stavby Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje, na pozemku parc. č. 339/1, 339/16, 339/20, 339/24, 339/27, 339/28 a 450/14 v kat. území Lysolaje Květová, 165 00 Praha-Lysolaje (dále jen „Smlouva“). Podrobná specifikace a podmínky provádění Díla jsou uvedeny ve Smlouvě.
- 1.2. Smluvní strany následně uzavřely dne 2. 10. 2020 dodatek č. 1, na základě kterého zkrátily dobu provádění Díla (dále jen „Dodatek č. 1“). Na základě dodatku č. 2 ke Smlouvě ze dne 14. 10. 2020 smluvní strany prodloužily dobu provádění Díla, a to do 31. 7. 2021 (dále jen „Dodatek č. 2“).
- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě, ve znění Dodatků č. 1 až 2, s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
- 1.4. Na základě tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na prodloužení doby provádění Díla dle odst. 3.1. Smlouvy. Důvod prodloužení termínu spočívá v tom, že příslušný stavební úřad nevydal v předvídaném termínu stavební povolení související s prováděním Díla,

v důsledku čehož byl Zhotovitel povinen Dílo po určitou dobu neprovádět. Z důvodu nezbytného přerušení provádění Díla není možné dokončit Dílo v termínu, jak byl stanoven na základě Dodatku č. 2. Lhůta pro provádění Díla se prodlužuje o dobu, kdy bylo provádění Díla přerušeno z důvodu uvedených výše. Dalším důvodem prodloužení termínu provádění Díla je skutečnost spočívající v nepříznivém vlivu počasí pro provádění Díla, kdy v období června a července 2021 byly v dotčeném území silné deště, které ohrožily zachování pracovních postupů při provádění Díla, a v důsledku této skutečnosti byl Zhotovitel nucen přerušit provádění Díla.

- 1.5. Objednatel prohlašuje, že uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť změna doby provádění Díla z popsaných důvodů a v uvedeném rozsahu není změnou smluvních podmínek, která by naplnila některý z důvodů dle ust. § 222 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany v plném rozsahu nahrazují odst. 3.1. Smlouvy s tím, že citovaný odstavec nově zní:

*„Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději **do 25. 11. 2021**“.*

- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Lysolajích dne 30. 7. 2021

V Lysolajích dne 30. 7. 2021

Objednatel:

Městská část Praha - Lysolaje
Ing. Petr Hlubuček, starosta

Zhotovitel:

PSP - GDS, s.r.o.
Ing. Aleš Novák, jednatel