

D O D A T E K Č . 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek č. 2“

Rekonstrukce silnice III/1567 Ločeniice

číslo smlouvy zhotovitele: I082007LLH.01

číslo smlouvy objednatele: 3/VZ/2021

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: **387 021 010**
e-mail: sekretariat@susik.cz
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**
ID datové schránky: **cadk8eb**
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Sídlo: **U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4**
Kontaktní adresa: **závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice**
Zastoupený: **[REDAKCE], ředitelem závodu Č. Budějovice, na základě plné moci**
tel.: **387 203 417** e-mail: eurovia-ceskebudejovice@eurovia.cz
IČO: **45274924** DIČ: **CZ45274924**
ID datové schránky: **bjpdzta**
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561, datum zápisu 4.5.1992.

Zástupce ve věcech smluvních:	[REDAKCE]	tel.: 387 203 417
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE] (č. autorizace 39684)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Tento dodatek č. 2 upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. zhotovitele 1082007LLH.01 a č. objednatele 3/VZ/2021 uzavřené dne 22. 4. 2021 ve znění jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 23. 9. 2021 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 5 v příloze se mění rozsah díla uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i výše smluvní ceny díla dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 3/VZ/2021, dále projektovou dokumentací „Rekonstrukce silnice III/1567 Ločenice“, ve stupni DUSP + ZDS/PDPS, vypracovanou Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle změnových listů č. 1 – 5.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla celkem dle SOD bez DPH	██████████
ZL č. 1 – vícepráce bez DPH	██████████
ZL č. 2 – méněpráce bez DPH	██████████
ZL č. 3 – vícepráce bez DPH	██████████
ZL č. 4 – méněpráce bez DPH	██████████
<hr/>	
Smluvní cena díla celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	██████████
ZL č. 5 – vícepráce bez DPH	██████████
<hr/>	
Smluvní cena díla celkem dle dodatku č. 2 bez DPH	16 490 945,08 Kč
DPH 21%	3 463 098,47 Kč
<hr/>	
Smluvní cena díla celkem dle dodatku č. 2 včetně DPH	19 954 043,55 Kč

slovy: devatenáctmilionůdevětsetpadesátčtyřitisícečtyřicet tři koruny české padesát pět haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek č. 2 je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 5

Za objednatele:

České Budějovice, dne: -8. 11. 2021



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:

České Budějovice, dne: 26. 10. 2021



ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.



ZMĚNOVÝ LIST

5

Název a číslo stavby:	Rekonstrukce silnice III/1567 Ločenice	Č. smlouvy objednatele: 3/VZ2021
Název objektu:	SO 101 Silnice III/1567	Č. smlouvy zhotovitele: 1082007LLH.01
Investor (objednatel):	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice	
TDI:	INBEST spol. s.r.o. Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice	
Projektant (autorský dozor):	Projektční kancelář PRIS spol. s r.o. Osová 20,625 00 Brno	
Dodavatel:	EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4	

Zdůvodnění a popis změn:

VP6	SO 101	Text
		<p>Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky v rámci 3. etapy výstavby bylo zjištěno, že na levé straně komunikace v km 0,330 – 0,430 chybí místy podkladní konstrukční vrstvy komunikace. Po průjezdu těžké mechanizace docházelo k vyjíždění hlubokých kolejí, lokálně byly zastříženy tlející kořeny stromů. Dle informací od místních obyvatel se v inkriminovaných místech historicky nacházel silniční příkop. Na základě výše popsaného byl na stavbu přizván geotechnik za účelem posouzení aktivní zóny komunikace. Dne 14.9.2021 byl proveden odběr jednoho technologického vzorku zeminy z úrovně zemní pláně a dále byla ve staničení km 0,370 LS provedena statická zatěžovací zkouška a provedeno stanovení míry zhutnění D membránovým objemoměrem.</p> <p>Z výsledků laboratorních zkoušek a z provedené rekognoskace zemín na stavbě bylo konstatováno, že z hlediska zmitostního složení (dle ČSN 73 6133) jsou zeminy nevhodné pro použití do aktivní zóny komunikace. Důvodem je nebezpečná namrzavost zemín, objemová nestálost, rozbídivost a nedostatečná únosnost. Současně zeminy nevyhovují z hlediska CBR.</p> <p>Na základě doporučení geotechnika a vyjádření autorského dozoru bylo navrženo postupovat obdobně jako v případě rozšíření nové vozovky mimo stávající. V rámci postupu provádění výstavby vozovky bude tedy odstraněno stávající vozovkové souvrství až na úroveň zemní pláně a následně provedena výměna podložní zeminy do hloubky 400 mm pod úroveň pláně a následně vybudování nových konstrukčních vrstev vozovky (ŠD 200 mm, RS 250 mm, ACP16+ 60 mm, PS-C, ACO 11 40 mm). Do aktivní zóny budou použity zeminy, jež splňují požadavek CBR ≥ 15%.</p> <p>Tento změnový list řeší nahrazení nevhodné zeminy z aktivní zóny vozovky nakupovaným kamenivem. Dále odvoz přebytečné výkopové zeminy na skládku vč. jejího uložení.</p>

Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):

VP6 Sanace podloží km 0,330 – 0,430 LS

Celkem bez DPH:

DPH 21%:

Celkem včetně DPH:

Investor (objednatel):	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	datum 26.10.2021	podpis
TDI:	INBEST spol. s.r.o.	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.	datum 22.10.2021	podpis
Dodavatel:	EUROVIA CS, a. s.	datum 22.10.2021	podpis

Přílohy:

- změnové soupisy prací
- fotodokumentace levé strany komunikace po odtěžení konstrukčních vrstev vozovky
- laboratorní zpráva - aktivní zóna č. CB-097-2021
- Vyjádření AD k sanaci v místě historické stoky č. D/S-2421/2021 - Puč
- situace - zakres plochy sanace

vyhotovení číslo

1



Firma: Firma

VP6 Sanace podloží km 0,330 – 0,430 LS

Stavba:

19094 Rekonstrukce silnice III-1567 Ločenice

Rožpočet:

SO 101 Silnice III/1567

Poř. číslo	Kod položky	Varianta	Název položky	M.j.	Množství			Cena		Cena celkem	
					ve smlouvě	ve změně	rozdí	Jednotková	ve smlouvě	ve změně	rozdí
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	9	10.1	10.2	10.3
	0		Všeobecné konstrukce a práce								
1)	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení zemín a kamení položka 11130: 2*0,15*170=51,000 [A] položka 113328: 2*660,6=1 321,200 [B] položka 123738: 2*13,8=27,600 [C] položka 131738: 2*397,945=795,890 [D] položka 132738: 2*3=6,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=2 201,690 [F] + km 0,130-0,330: 2*336=672 + km 0,330-0,430: 2*78,84=157,68	T	2 873,890	3 031,370	157,680				
	1		Zemní práce								
16)	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM odkop v místě rozšíření vozovky, odvoz na skládku vč. uložení viz příloha 101_05_PPR km 0,326 - 0,349: 1*0,6*23=13,800 [A] + km 0,130-0,330: 560*0,6=336 + km 0,330- 0,430: 131,4*0,6=78,84	M3	349,800	428,640	78,840				
20)	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKÚPOVANÝCH MATERIÁLŮ v místě rozšíření vozovky, zemina CBR > 30 %, tl.0.5m viz příloha 101_04_VPR a 101_05_PPR km 0,326 - 0,349: 1*0,4*23=9,200 [A] + km 0,130-0,330: 560*0,4=224 + km 0,330- 0,430: 131,4*0,4=52,56	M3	233,200	285,760	52,560				
	5		Komunikace								
48)	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM ŠA 0/83, tl. 200mm, se zhutněním km 0,130-0,330: 560 + km 0,330-0,430 (60% plochy): 219*0,6=131,4	M2	560 000	691 400	131 400				
CELKEM											92 917,15

Rudolfovská 34
České Budějovice 370 01
Česká republika

Úterý, 26. říjen 2021

**Věc: Vyjádření technického dozoru k předloženému změnóvému listu č. 2 na stavbu:
Rekonstrukce silnice III/1567 Ločénice**

Po odtěžení stávajících konstrukčních vrstev v rámci III. etapy nebyly na levé straně, v místě staničení KM 0,330-0,430, zastiženy podkladní vrstvy komunikace. Při průjezdu staveništní dopravou se ve výše uvedených místech „vyjížděly“ hluboké koleje, v některých místech byly zastiženy kořeny stromů. Jak bylo zjištěno následně od místních obyvatel, v řešeném místě se v minulosti nacházel silniční příkop/stoka. Tento příkop byl z důvodu zkapacitnění komunikace zavezen zeminou a opatřen asfaltovým krytem vozovky.

Na základě výše uvedeného byl proveden odběr vzorku pro zjištění vhodnosti zastižené zeminy pro použití do konstrukčních vrstev a podloží vozovky. Rovněž byla ve staničení KM 0,370 vlevo provedena v úrovni pod recyklací za studena zkouška únosnosti statickou zatěžkávací deskou. Hodnota modulu přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef2 byla naměřena 17,8 MPa a hodnota poměru byla 2,87. Dále byly provedeny kontrolní zkoušky membránovým objemoměrem pro zjištění zhutnění aktivní zóny s výsledky 90,8 %. Tato hodnota je pro aktivní zónu neodostatečná.

Na základě výstupu laboratorní zkoušky a provedené rekognoskace na stavbě, byla zemina klasifikována jako nevhodná pro použití do aktivní zóny komunikace. Zemina je nebezpečně namrzavá, objemově nestálá s neodostatečnou únosností. Rovněž zeminy nebyly vhodné ani z pohledu CBR.

Nastalý stav byl řešen s autorským dozorem stavby, který navrhl postupovat obdobně jako v místech rozšíření nové vozovky mimo stávající (např. vpravo ve směru staničení KM 0,540-0,580). AD bylo navrženo odtěžit nevhodnou zeminu na úroveň zemní pláň a následně provést sanaci podloží do hloubky 400 mm po úroveň zemní pláň.

Změnóvý list č. 3 řeší vícepráce ve výši 92.917,15 Kč bez DPH.

Všechny změny byly řešeny ve spolupráci s autorským dozorem, byly oceňovány v souladu se smlouvou o dílo a rovněž byly geodeticky měřeny. **Za TDS s předloženým změnóvým listem souhlasíme.**

Technický dozór stavebníka

dáváme stavbám řád



projektová kancelář spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR , vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

██████████
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Naše značka	Zakázka č.	Vyřizuje	Datum
D/S-2421/2021 - Puč	AD21012	██████████	29. 09. 2021


Akce: **Rekonstrukce silnice III/1567 Ločnice**
Věc: **Vyjádření AD k aktivní zóně**

V místech geotechnického posouzení: úsek KM 0,330 – 0,430 na levé straně navrhuji postupovat obdobně jako v případě rozšíření nové vozovky mimo stávající.

V rámci postupu provádění výstavby vozovky bude tedy odstraněno stávající vozovkové souvrství až na úroveň zemní pláně a následně bude provedena výměna podložní zeminy do hloubky min. 400 mm pod úroveň pláně se separací geotextílií, a následně vybudování nových konstrukčních vrstev vozovky (ŠD 200 mm, RS 250 mm, ACP 16+ 60 mm, PS-C, ACO 11 40 mm).

Do aktivní zóny použít zeminy, jež splňují požadavek CBR ≥ 15 %.

S pozdravem



tel.: 547 212 053

web: www.pris.cz
e-mail: jmeno.prijmeni@pris.cz

Bankovní spojení: ██████████

IČ: 46974806
DIČ: CZ46974806