

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: C 271/001	Číslo ZBV: 014.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Zhotovitel při zahájení prací zastihl stav skalního svahu velmi odlišný od projektovaných předpokladů. Oproti předpokládané průměrné tloušťce 0,1 m byla zastížena vrstva zvětralin podstatně mocnější (od několika dm až cca 1,5 m), což znamená navýšení kubatury očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou (položka č. 2) o 669,348 m³ (z původních 63,652 m³ na skutečných 733 m³). Zároveň s očištěním bylo nutno uvolnit a shodit množství částečně uvolněných skalních bloků velikosti až kolem 1 m³ v celkovém objemu 1.083 m³. Pro ocenění těchto prací byla zavedena nová položka 101-18049R - Dolamování skalních bloků horolezecky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	12 704 135,67	12 704 135,67

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 17.09.21	podpis
Supervize	jméno	datum 09-09-2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum 23-09-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 26. 10. 2021 podpis

Zhotovitel

datum 12.8.21 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

Souhlasím:

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 014.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	18040RN.	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou											
Nové položky													
101	18049R.	DOLAMOVÁNÍ SKALNÍCH BLOKŮ HOROLEZECKY											
Celkem								987 180,39	0,00	12 704 135,67	13 691 316,06	12 704 135,67	1 286,91

Za Zhotovitele:

Datum: 12.9.21

Za Objednatele:

Datum: 09-09-2021

11