



PID: RSDBXCMPHW  
Č. j.: RSD-552884/2021-1

## DODATEK č. 10

k Souhrnu smluvních dohod ze dne 25. 9. 2007  
o zhotovení dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice  
uzavřený mezi

Objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**

se sídlem: Praha 4 — Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00

IČO: 659 93 390

zastoupený:

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek  
(dále jen „**Objednatel**” nebo „**Smluvní strana**“)

a

Zhotovitelem:

členy „Sdružení D 8 0805, SSŽ - MTS”

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1561.

zastoupený :

a

**Metrostav a.s.** se sídlem: Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČO: 000 14 915

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 758.

zastoupený:



a

**SMP CZ, a.s.**

se sídlem: Praha 4, Vyskočilova 1566, PSČ 14000

IČO: 271 95 147

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9654.

zastoupený:

a

**BERGER BOHEMIA a.s.**

se sídlem: Klatovská 410/167, Litice, 32100 Plzeň

IČO: 453 57 269

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 217.

zastoupený:

(dále společně též členové sdružení jen jako „**Zhotovitel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Smluvní strany**“)

## P R E A M B U L E

Vzhledem k tomu, že:

- A. Smluvní strany dne 25. 09. 2007 uzavřely Souhrn smluvních dohod (smlouvu o dílo), která byla následně doplněna Dodatky č. 1 — 9 (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na zhotovení stavby „D8-0805, LOVOSICE – ŘEHLOVICE“ a dále Dohody uzavřené za účasti Správce stavby dne 15. 01. 2021 a dne 21. 07. 2021 (dále jen „**Stavba**“);
- B. Bylo zjištěno, že na předpjaté segmentové mostní konstrukci stavebního objektu SO A 210 Estakáda Prackovice se nachází zejména šikmé trhliny ve stěnách segmentů a s nimi související příčné trhliny ve spodní desce (dále jako „**Událost**“). Smluvní strany v současné době zjišťují technické příčiny těchto trhlin, když toto zjišťování se ukázalo jako mimořádně složité a časově náročné z důvodu značné technické složitosti vyhodnocení všech relevantních dat a vlivů, když



teprve řádné zjištění těchto příčin umožní Smluvním stranám řádně Událost vyhodnotit za účelem stanovení dalšího postupu. Smluvní strany se shodují, že právě zjištění příčin výše popsaných trhlin, zejména zda byly způsobeny v důsledku činnosti Zhotovitele či jeho Podzhotovitelů, nebo v důsledku vnějších vlivů prostředí, kde se předmětný stavební objekt nachází, či z jiných příčin nebo jejich kombinací, může mít bezprostřední vliv na převzetí Stavby dle Pod-článku 10.1 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek (dále jako „**VOP/ZOP**“), a na stanovení dalšího postupu při řešení Události předpokládaného Smlouvou o dílo;

- C. Smluvní strany se v důsledku Události dohodly na prodloužení Lhůty pro dokončení stavby dle přílohy k nabídce bod 1.1.3.3. VOP/ZOP (dále jen „**Doba pro dokončení stavby**“), aby v této prodloužené době mohly dokončit analýzu příčin Události a na základě těchto zjištění pak mohly stanovit další postup v rámci postupů předpokládaných dle Smlouvy o dílo, když se zároveň prodlouží Záruční doba na stavební objekt SO A 210 Estakáda Prackovice, a za tuto prodlouženou dobu nebude Zhotovitel uplatňovat na základě Události žádné nároky na dodatečnou platbu dle Pod-článku 20.1 VOP/ZOP;
- D. Smluvní strany se dále shodly, že ze strany Zhotovitele došlo ke splnění Data uvedení stavby do provozu dle přílohy k nabídce – bod 10.1 a 10.2 VOP/ZOP (dále jen „**Doba pro uvedení stavby do provozu**“), neboť Stavba je již v celém rozsahu provozována;
- E. Smluvní strany mají z důvodu právní jistoty zájem o uzavření následujícího dodatku ke Smlouvě o dílo.

## I. Lhůty a termíny

1. Smluvní strany v návaznosti na skutečnosti uvedené v Preambuli se s přihlédnutím k povaze věci a k podmínkám sjednaným v tomto Dodatku č. 10 dohodly, že:
  - (a) Lhůta pro dokončení stavby dle přílohy k nabídce – bod 1.1.3.3. VOP/ZOP – 38 měsíců, se prodlužuje do **30. 06. 2022**.
2. Smluvní strany konstatují, že ke dni 27. 10. 2021 Zhotovitel splnil Dobu pro uvedení stavby do provozu, když Stavba je již v celém rozsahu provozována bez jakýchkoli omezení.
3. Smluvní strany se dohodly na prodloužení Záruční doby dle přílohy k nabídce (bod 1.1.3.7 VOP/ZOP) ve znění Dohody o podmínkách předčasného užívání ze dne 16. 12. 2016 na stavební objekt SO A 210 Estakáda Prackovice, a to do 30. 06. 2022.



## II. Nároky Zhotovitele

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá na základě Události a po dobu prodloužení Lhůty pro dokončení stavby dle tohoto Dodatku č. 10, nárok na dodatečnou platbu, a to v rozsahu náhrady nákladů za bankovní záruky, pojištění a zařízení staveniště, a dále v rozsahu náhrady veškerých dalších nákladů ve smyslu Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, již dne 10. 11. 2020 schválila Centrální komise Ministerstva dopravy ČR, či jakýchkoli dalších finančních nároků, a těchto nároků na dodatečnou platbu se výslovně vzdává ve prospěch Objednatele. Pro odstranění pochybností Smluvní strany konstatují, že vzdání se nároku na dodatečnou platbu se (i) netýká nároků, které vznikly či vzniknou Zhotoviteli v souvislosti či na základě jiné události, a ani nároků dle Pod-článku 13 VOP/ZOP; (ii) se týká nároků na dodatečnou platbu dle Pod-článku 20.1 VOP/ZOP, vzniklých v souvislosti s případnou Variací dle Pod-článku 13 VOP/ZOP, která by souvisela s Událostí.
2. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku č. 10 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v této Dohodě vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu této Dohody a že tak neučiní ani následně.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, pokud nejsou výslovně dotčeny tímto Dodatkem č. 10.
2. Tento Dodatek č. 10 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli souhlas s uveřejněním tohoto Dodatku č. 10 v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**Zákon o registru smluv**“).
4. Tento Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění



pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 10, a to všemi Smluvními stranami. Tento Dodatek č. 10 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 10 v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 7 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 10.

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 10 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tento Dodatek č. 10 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

V Praze dne .....

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.31  
11:50:39 +01'00'

.....

V Praze dne .....

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.08  
14:17:10 +01'00'

.....

Ředitelství silnic a dálnic ČR

EUROVIA CS, a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.08  
14:17:33 +01'00'

.....

EUROVIA CS, a.s.

2021.11.03  
07:35:05 +01'00'

.....

Metrostav a.s.



2021.11.02  
12:19:41 +01'00'

.....

Metrostav a.s.

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.11.08 09:39:22 +01'00'

.....

SMP CZ, a.s.

Podepsal

Datum: 2021.11.07 15:09:23  
+01'00'

.....

SMP CZ, a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.04 08:09:04  
+01'00'

.....

BERGER BOHEMIA a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.04  
13:56:45 +01'00'

.....

BERGER BOHEMIA a.s.