



K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

I/20 Nová Hospoda - Pištín, uspořádání 2+1 – DUR/Č

č. smlouvy Objednatele: 05PT-001742

č. smlouvy Zhotovitele: 1-0618-00

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

██

████████████████████ generální ředitel

████████████████████ ředitelka Správy České Budějovice

██

████████████████

██

██

████████████████

a

SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017

PUDIS a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Společník 6“ nebo „Správce“)

Podbabská 1014/20, Praha 160 00

45272891

CZ45272891

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

akciová společnost

██

████████████████████ předsedou představenstva

████████████████████ místopředsedou představenstva

████████████████████ členem představenstva

████████████████████ členem představenstva

████████████████████ členem představenstva

██

████████████████

██

██

████████████████

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupen:

Olšanská 2643/1a, Praha 130 80

25793349

CZ25793349

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

akciová společnost

████████████████████, předsedou představenstva

████████████████████, místopředsedou představenstva

████████████████████, místopředsedou představenstva

████████████████████, členem představenstva

(dále jen „Společník 1“)

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupen:

Kominárska 141/2,4, Bratislava 3 – mestská časť Nové Město

832 03, Slovenská republika

31322000

2020524770

vedeného Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 378/B

akciová společnost

████████████████████, předsedou představenstva

████████████████████, místopředsedou představenstva

████████████████████, členem představenstva

(dále jen „Společník 3“)

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupen:

Kounicova 271/13, 602 00 Brno

46347488

CZ46347488

vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

akciová společnost

████████████████████, předsedou představenstva

████████████████████, místopředsedou představenstva

████████████████████, členem představenstva

(dále jen „Společník 4“)

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupen:

Olšanská 2643/1a, Praha 130 00

05165024

CZ05165024

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645

akciová společnost

████████████████████, předsedou představenstva

████████████████████, místopředsedou představenstva

████████████████████, členem představenstva

(dále jen „Společník 5“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupen:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

45271895

CZ45271895

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

akciová společnost

██████████ předsedou představenstva

██████████ místopředsedou představenstva

██████████ členem představenstva

(dále jen „Společník 7“)

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva) takto:

Po zpracování konceptu DUR bylo nejprve nutné upravit návrh dle připomínek dotčených obcí, jejichž zástupci požadovali větší rozsah komunikací zajišťujících přístupy na okolní pozemky (vč. variantního posouzení jejich rozsahu). Následně byly tyto komunikace odsunuty dle připomínek Objednatele do vzdálenější polohy tak, aby v souladu s ČSN 736101 nebylo nutné osazovat svodidlo – ze strany Objednatele je preferována varianta větších záborů, jež umožní významné snížení rozsahu navrhovaných svodidel.

Současně byly průběžně zapracovány požadavky AOPK na migrační objekty, zejména pak mezi km 0,0 a 1,1. Po posouzení stávajícího mostu přes Bezdrevský potok (km 1,070) jako nevyhovujícího pro migraci větších zvěře byl nejprve navržen nový migrační objekt v km 0,740, přičemž tato změna si vyžádala zvednutí nivelety stáv. komunikace cca mezi km 0,200-1,050, aby bylo možno navrhnout migrační objekt požadovaných rozměrů (světlá výška a šířka). Po představení návrhu byla po vzájemné dohodě na základě podnětu Objednatele a po konzultaci se zástupci AOPK a SFDI prověřena možnost úpravy stávajícího mostu v ZÚ a pod ním vedené místní komunikace tak, aby vyhovoval požadavkům na migraci zvěře. Po zpracování podrobného technického řešení a cenovém posouzení obou variant byla tato změna odsouhlasena, a nový migrační objekt v km 0,740 byl zrušen.

Výše uvedené změny v PD měly dopad do situačního řešení jednotlivých SO, čímž pádem bylo nutné průběžně upravovat návrh odvodnění, přeložek IS a záborů.

1. **Článek III.** (Doba a místo plnění), **odst. 1**), se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po písemném pokynu objednatel

ukončení prací:

- Odevzdání upraveného Konceptu DÚR se nově sjednává nejpozději do 30.11.2021
- Čistopis DÚR do 2 měsíců od protokolárního předání souhrnného vyjádření Objednatele ke konceptu DÚR
- IČ k ÚR (podání úplné žádosti o ÚR) do 4 měsíců od předání čistopisu DÚR.

- Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 11. 2019 mezi výše popsányými Smluvními stranami zůstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Českých Budějovicích dne

8 -11- 2021

V Praze dne

PODEPSÁN

za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN

za Zhotovitele: **SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017**

Oprávněný podpis (podpisy)

ředitelka Správy České Budějovice

Oprávněný podpis (podpisy)

, předseda představenstva

, člen představenstva

PUDIS a.s. na základě plné moci