

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-3318/2020**

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-20-005-GAEC**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: XXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou – předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem – členem představenstva

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Varnsdorf ON - oprava (optimalizace objektu - částečná demolice, doplnění fasády)**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65020170** uzavřely dne 03. 09. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 6.3 Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

2.1. Článek 3.3 Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **26 260 807,56 Kč***

slovy: dvacet šest milionů dvě stě šedesát tisíc osm set sedm korun českých padesát šest haléřů“

2.2 **Rekapitulace vývoje ceny díla:**

<i>Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:</i>	<i>20 964 627,45 Kč</i>
<i>Cena díla bez DPH vč. předchozích Dodatků</i>	<i>20 964 627,45 Kč</i>
<i>Cena Dodatku č. 3 bez DPH (vícepráce):</i>	<i>+ 5 296 180,11 Kč</i>
<i>Nová cena díla bez DPH (základní+vícepráce)</i>	<i>26 260 807,56Kč</i>

Odůvodnění dodatku

3.1. Odůvodnění tohoto Dodatku je podrobně popsáno ve Změnovém listu č. 1 tohoto Dodatku a jeho přílohách.

Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2. Tento Dodatek je sepsán ve **dvou** vyhotoveních, jedno pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
- 4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Změnový list č. 1 včetně všech jeho příloh

V Ústí nad Labem, dne 27.10.2021

V Ústí nad Labem, dne 26. 10. 2021

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel OŘ Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda – předseda představenstva

Ing. Lubošem Tomášek – člen představenstva

STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku (změny během výstavby)

Název veřejné zakázky	Varnsdorf ON – oprava (optimalizace objektu-částecná demolice, doplnění fasády)	
Ev. č. VZ	65020170	
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-3318/2020	
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	1	
Změna se týká těchto SO, PS, JV	SO 01 - Stavebně architektonické řešení	
Iniciátor změny	Objednatel	
Předběžný souhlas (kdy/kým)		

Stručný popis změny:

Navržený způsob zatřídění změn/bilance: § 222/4 ZZVZ

VP 1 – Stavební úpravy ploch okolo stávajícího objektu VB

- Úpravy zpevněných ploch po demolici na plochu pro pěší, odstavňou plochu pro osobní automobily, napojení na vozovku. Úprava nezpevněných ploch na vsakovací zatravněné plochy. Celkové zpřístupnění VB cestující veřejnosti.
- Vypracování Projektové dokumentace změn a samostatné stavební a kolaudační řízení.
- Dodání kompletního kamerového systému VB a okolních zpevněných ploch.

Více práce celkem : **3.091.396,89** Kč bez DPH

Navržený způsob zatřídění změn/bilance: § 222/5,6 ZZVZ

VP 2 – Stavební práce nezbytné dodatečné, nepředvídané

- Oprava části prvků krovu a bednění střechy napadené hnilobou vlivem zatékání a ošetření impregnací při výměně stávající krytiny za novou, doplnění oplechování atik, komínu, výměna střešních výlezů.
- Oprava části stropů ve 4Np , demontáž stropních konstrukcí v nutném rozsahu napadených dřevokaznými houbami a jejich likvidace.
- Odčerpání, rozbourání, zasypaní stávajících septiků a šachet v prostorech pod zpevněnými plochami před objektem.
- Oprava veřejného osvětlení vč. přístupových cest.

Více práce celkem : **2.204.783,22** Kč bez DPH

Cena díla dle SOD	20.964.627,45 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	20.964.627,45 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	26.260.807,56Kč bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	5.296.180,11	10,51%	14,74 %
MÉNĚPRÁCE		%	
SALDOⁱ (§ 222/ 5 a/nebo 6)		10,51 %	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			14,74 %

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/ 5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0 %	0 %
Hodnota změn tohoto ZL	10,51 %	14,74%
CELKEM	10,51%	14,74 %

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO NE

Navržený způsob zařídění změn/bilance: § 222/4 ZZVZ, § 222/5 ZZVZ, § 222/6 ZZVZ

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z předschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
VP1		3.091.396,89		
VP2		2.204.783,22		
Celkem:	20.964.627,45	5.296.180,11		26.260.807,56

1) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno: XXX

STRABAG Rail a.s. Ústí nad Labem Datum: 25. 10. 2021 Podpis

2) Stanovisko TDS:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 25. 10. 2021 Podpis

3) Stanovisko přednosty odborné správy:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 25. 10. 2021 Podpis

4) Stanovisko právníka OŘ:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 25. 10. 2021 Podpis

5) Stanovisko NPI OŘ:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 26. 10. 2021 Podpis

6) Rozhodnutí ředitele OŘ:Schvaluji Zamítám

Jméno: XXX

Datum: 26. 10. 2021 Podpis

Příloha změnového listu

- 1) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace, dle § 222/4 ZZVZ
- 2) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace, dle § 222/5, 6 ZZVZ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Varnsdorf_S_-_Rozpocet_platny_1

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 10. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 091 396,89**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 091 396,89	649 193,35
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 740 590,24
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Varnsdorf_S_-_Rozpocet_platny_2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 10. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 204 783,22**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 204 783,22	463 004,48
	15,00%	0,00	0,00


Cena s DPH	v	CZK	2 667 787,70
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2061711

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f08c28de-4d20-4b1c-bb0f-948b27d02751

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.11.2021 10:51:01



51c1e0dc-768f-42bb-840d-c5d342421f09