

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Oprava trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou v km 0,487 – 10,014 – PD“

Číslo veřejné zakázky*: 63521012

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

Po provedených diagnostických průzkumech specializovanou firmou v rámci připravovaného návrhu technického řešení PD k připomínkovému řízení vyšlo najevo, že u následujících dvou objektů je jejich stav mnohem horší, než bylo předpokládáno v zadání veřejné zakázky.

- **SO 11-20-02 (SO 05-02) Most v ev. km 2,293**

Podle diagnostického průzkumu tohoto objektu je navrženo jako hospodárné řešení provést přestavbu celého objektu, zadání obsahovalo pouze návrh opravy izolace, sanaci opěr a křídel.

- **SO 12-21-07 SO (05-18) Propustek ev. km 5,756**

Zrušení objektu není z hydrotechnického hlediska možné. Podle průzkumu tohoto objektu je navrženo jako hospodárné řešení provést přestavbu celého objektu, zadání obsahovalo návrh demolice propustku bez náhrady.

Navržená změna specifikace předmětu díla a nepředpokládané složité geologické poměry a komplikovaný stav opěrných konstrukcí mají vliv rovněž i na dobu plnění díla s výjimkou první dílčí etapy, která již byla ze strany dodavatele splněna. Změny plnění díla oproti SOD:

- Předání kompletní PD se zapracovanými připomínkami: do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Původně dle SOD do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
- - Inženýrská činnost a podání žádosti o stavební povolení: do 13 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Původně dle SOD do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
- Předání pravomocného stavebního povolení: do 16 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Původně dle SOD do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: viz. Příložený rozdílový výkaz výměr

	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
<u>SO 11-20-02 (SO 05-02) Most v ev. km 2,293</u>		
návrh opravy izolace, sanace opěr a křídel		
návrh nové konstrukce propustku		
<u>SO 12-21-07 SO (05-18) Propustek ev. km 5,756</u>		
návrh demolice propustku bez náhrady		
návrh nové konstrukce propustku		
Celkem		
Cena dle SOD		Kč 5 143 000,00
Cena díla včetně předchozích Dodatků		Kč 5 143 000,00
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1		Kč 5 623 000,00

Celková hodnota změny	9,92 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0,0 %
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	9,33 %

1/ **Návrh změny vypracoval***:

Datum: 08. 11. 2021

Podpis:

2/ **Stanovisko TDS:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 08. 11. 2021

Podpis:

3/ **Stanovisko přednosty odborné správy:** Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 08. 11. 2021

Podpis:

4/ **Stanovisko náměstka ředitele OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 08. 11. 2021

Podpis:

5/ **Stanovisko ředitele OŘ:**

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum: 08. 11. 2021

Podpis:

(razítko)

Přílohy: Žádost zhotovitele ze dne 5. 11. 2021 včetně přílohové části