

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 43		
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.			
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 8.8.2021		
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz.příloha rozpočty VMP		
	na jinou část smlouvy:	-		
<p>Předmět změny: KZS u ocelového schodiště</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Před zahájením prací na zateplení fasády u únikového ocelového schodiště byla zjištěna mezera mezi fasádou a podestou menší, než je projektovaná tloušťka zateplení. Na základě skutečného stavu bylo rozhodnuto u plochy bytu o snížení tloušťky zateplení na 100mm jen v rámci podest schodiště a u plochy nevytápěné pavlače (chodby) na snížení tloušťky zateplení na 100mm v celé ploše. Zároveň je nutné provést úpravu oplechování a navazujícího zábradlí schodiště. Změna tloušťky zateplení byla schválena energetickým specialistou.</p>				
Počet připojených listů specifikací : 0				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel				
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI</p> <p>.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD</p> <p>Souhlasím bez výhrad</p> <p>.....</p>				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 43
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: KZS u ocelového schodiště</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Před zahájením prací na zateplení fasády u únikového ocelového schodiště byla zjištěna mezera mezi fasádou a podestou menší, než je projektovaná tloušťka zateplení. Na základě skutečného stavu bylo rozhodnuto u plochy bytu o snížení tloušťky zateplení na 100mm jen v rámci podest schodiště a u plochy nevytápěné pavlače (chodby) na snížení tloušťky zateplení na 100mm v celé ploše. Zároveň je nutné provést úpravu oplechování a navazujícího zábradlí schodiště. Změna tloušťky zateplení byla schválena energetickým specialistou.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 26.243,60,-Kč	47.099,52,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
20.855,92,-Kč	BEZE ZMĚN	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 8.8.2021	Datum: 8.8.2021	

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL43 - KZS u ocelového schodiště

KSO: 803

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

IČ: 42766991

DIČ: CZ42766991

Projektant:

ENERGO-STEEL

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 855,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	20 855,92	15,00%	3 128,39

Cena s DPH

v CZK

23 984,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL43 - KZS u ocelového schodiště

Místo:

Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

20 855,92

HSV - Práce a dodávky HSV

3 349,24

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 349,24

PSV - Práce a dodávky PSV

17 506,68

764 - Konstrukce klempířské

2 506,68

767 - Konstrukce zámečnické

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1
 Objekt: 121120/D - Dodatky a změnové listy
 Soupis: **ZL43 - KZS u ocelového schodiště**

47 099,52
 -26 243,60

Místo: Masarykovo náměstí 650/11
 Zadavatel: Město Kopřivnice -
 Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum:
 Projektant: ENERGO-STEEL
 Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 855,92

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 349,24	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 349,24	
1	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	23,029	804,00	18 515,32	CS ÚRS 2021 02
	VV		stěna položití - bude zatepleno tl. 100 mm (1,9*13,1-0,92*1,98*2)				21,247	
	VV		plocha za ocelovým profilem podesty a soklíku nad podestou (2,2*(0,12+0,15))*3				1,782	
	VV		Součet				23,029	
2	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm	m2	24,180	385,00	9 309,30	CS ÚRS 2021 02
	VV		23,029*1,05				24,180	
64	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	-23,029	670,92	-15 450,62	
	P		Poznámka k položce: - POČET HMOŽDINEK DLE STATIKY 6 KS/M2 V PLOŠE, 8 KS/M2 V NÁROŽÍCH					
	VV		v.č. 101-108 - skladba S10					
	VV		položít a stěna u požárního schodiště (1,9+3,3)*13,1-0,92*1,98*3-1,12*1,52*3				57,548	
	VV		Součet				57,548	
	VV		odpočet stěny položití - bude zatepleno tl. 100 mm -(1,9*13,1-0,92*1,98*2)				-21,247	
	VV		odpočet plochy za ocelovým profilem podesty a soklíku nad podestou -(2,2*(0,12+0,15))*3				-1,782	
	VV		Mezisoučet				-23,029	
65	M	63151531	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 140mm	m2	-24,180	446,36	-10 792,98	
	VV		-23,029*1,05				-24,180	
74	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami nad podestou ocelového schodiště	m	6,600	123,17	812,92	
	VV		2,2*3				6,600	
75	M	590516390	zakládací sada - profil zakládací PVC 2,0 m	m	7,260	50,75	368,45	
	VV		6,6*1,1				7,260	
76	M	590516392	zakládací sada - profil okapní soklový P 10x15 2,0 m	m	7,260	29,04	210,83	
83	K	6246353R1	Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár obvodového pláště tmelení spáry tmelem trvale pružným	m	4,400	85,46	376,02	
	VV		tmelení napojení KZS tl. 140 mm na ocelový profil podesty schodiště					
	VV		2,2*2				4,400	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 506,68	
D	764		Konstrukce klempířské				2 506,68	
3	K	764212660	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 120 mm	m	2,200	222,00	488,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		oplechování přesahu napojení KZS tl. 140 mm na ocelový profil podesty schodiště					
	VV		2,2				2,200	
4	K	764311613	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš do 250 mm	m	6,600	262,00	1 729,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		lemování KZS nad podestou schodiště					
	VV		2,2*3				6,600	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	764312662	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny Příplatek k cenám za kotvení do zatepleného podkladu	m	6,600	43,80	289,08	CS ÚRS 2021 02
D		767	Konstrukce zámečnické				15 000,00	
6	K	767999R01	Úprava zábradlí ocelového schodiště při zateplení fasády - odřezání sloupků, zkrácení výplní a madla, zpětné navažení sloupku	kus	6,000	2 500,00	15 000,00	
VV			3*2		6,000			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 44		
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.			
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 8.10.2021		
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
		osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz.příloha rozpočty VMP		
	na jinou část smlouvy:	-		
<p>Předmět změny: Odpočet dilatací</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po provedení výstavby lešení a demontáži oplechování dilatací bylo zjištěno, že mezi objektem DPS a sousedním domem není uvažovaný prostor pro vložení zateplení dilatace. Bylo rozhodnuto o odečtení neproveditelných prací.</p>				
Počet připojených listů specifikací : 0				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Ing.Jana Procházková, TDI				
.....				
Stanovisko projektanta stavby:				
Ing.Jiří Němec, AD				
Souhlasím bez výhrad				
.....				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 44
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odpočet dilatací</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po provedení výstavby lešení a demontáži oplechování dilatací bylo zjištěno, že mezi objektem DPS a sousedním domem není uvažovaný prostor pro vložení zateplení dilatace. Bylo rozhodnuto o odečtení neproveditelných prací.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 6.236,64,-Kč	0,00,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 6.236,64,-Kč	BEZE ZMĚN	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 8.10.2021	Datum: 8.10.2021	

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL44 - Odpočet dilatací

KSO: 803

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

IČ: 42766991

DIČ: CZ42766991

Projektant:

ENERGO-STEEL

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 236,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-6 236,64	15,00%	-935,50

Cena s DPH

v CZK

-7 172,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL44 - Odpočet dilatací

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-6 236,64

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 236,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-6 236,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL44 - Odpočet dilatací

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-6 236,64

D HSV Práce a dodávky HSV

-6 236,64

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-6 236,64

101	K	9533211R1	Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu tl. do 100 mm jednostranně vlepených tmelem nebo PU pěnou	m2	-13,300	468,92	-6 236,64	
	VV		v.č. 101-108 - dilatace ze dvora a ulice u objektu č. 432/9 - do hloubky 0,5 m					
	VV		-(12,4+14,2)*0,5		-13,300			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 45		
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.			
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 8.10.2021		
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz.příloha rozpočty VMP		
	na jinou část smlouvy:	-		
<p>Předmět změny: Nátěr dřevěných zárubní</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Objednatel rozhodl o provedení nátěrů dřevěných zárubní ve všech bytech.</p>				
Počet připojených listů specifikací : 0				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel				
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI</p>				
<p>.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD</p> <p>Souhlasím bez výhrad</p> <p>.....</p>				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 45
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nátěr dřevěných zárubní</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Objednatel rozhodl o provedení nátěrů dřevěných zárubní ve všech bytech.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,-Kč	33.150,00,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
33.150,00,-Kč	BEZE ZMĚN	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 8.10.2021	Datum: 8.10.2021	

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL45 - Nátěr dřevěných zárubní

KSO: 803

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

IČ: 42766991

DIČ: CZ42766991

Projektant:

ENERGO-STEEL

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 150,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 150,00	15,00%	4 972,50

Cena s DPH

v CZK

38 122,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL45 - Nátěr dřevěných zárubní

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

33 150,00

PSV - Práce a dodávky PSV

33 150,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

33 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL45 - Nátěr dřevěných zárubní

Místo:

Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

Projektant:

ENERGO-STEEL

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 150,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

33 150,00

D 783

Dokončovací práce - nátěry

33 150,00

1	K	783522R01	Nátěr dřevěné zárubně, vč. lokálních oprav	kus	51,000	650,00	33 150,00	
	VV		24*2+3*1		51,000			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 46		
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.			
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 8.10.2021		
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz.příloha rozpočty VMP		
	na jinou část smlouvy:	-		
Předmět změny: Topné kabely				
Popis a zdůvodnění změny: Před zahájením demontáže svodů ze střechy byl zjištěn ve žlabech a svodech až ke gajgrům vložený funkční topný kabel proti zamrznutí v zimním období. Vzhledem k nutnosti provedení demontáže svodů a vložení kolen mezi žlab a svod z důvodu zateplení bylo rozhodnuto o provedení vytažení a demontáže topných kabelů. Původní kabeláž vzhledem k délce a UV poškození nešla použít zpětně, proto bylo rozhodnuto o provedení výměny topných kabelů za nové ve žlabech se zatažením 1m do svodů.				
Počet připojených listů specifikací : 0				
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI				
.....				
Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD				
Souhlasím bez výhrad				
.....				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 46
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Topné kabely</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Před zahájením demontáže svodů ze střechy byl zjištěn ve žlabech a svodech až ke gajgrům vložený funkční topný kabel proti zamrznutí v zimním období. Vzhledem k nutnosti provedení demontáže svodů a vložení kolen mezi žlab a svod z důvodu zateplení bylo rozhodnuto o provedení vytažení a demontáže topných kabelů. Původní kabeláž vzhledem k délce a UV poškození nešla použít zpětně, proto bylo rozhodnuto o provedení výměny topných kabelů za nové ve žlabech se zatažením 1m do svodů.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,-Kč	52.944,00,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
52.944,00,-Kč	BEZE ZMĚN	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 8.10.2021	Datum: 8.10.2021	

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL46 - topné kabely

KSO: 803

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

IČ: 42766991

DIČ: CZ42766991

Projektant:

ENERGO-STEEL

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 944,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	52 944,00	15,00%	7 941,60

Cena s DPH

v CZK

60 885,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL46 - topné kabely

Místo:

Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

Projektant:

ENERGO-STEEL

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

52 944,00

PSV - Práce a dodávky PSV

52 944,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

52 944,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL46 - topné kabely

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 944,00

D PSV Práce a dodávky PSV

52 944,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

52 944,00

1	M	1	Topný kabel ADPSV 20W/m 2750 W dl. 164 m	kus	1,000	9 768,00	9 768,00	vlastní
2	M	2	Topný kabel ADPSV 20W/m 2300 W dl. 117,3 m	kus	2,000	7 176,00	14 352,00	vlastní
3	M	3	Topný kabel ADPSV 20W/m 1290 W dl. 64 m	kus	1,000	4 824,00	4 824,00	vlastní
4	M	4	Montážní materiál, příchytky, závěsy atd.	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	vlastní
5	K	5	Montáž topných kabelů	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	vlastní

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 47		
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.			
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 8.10.2021		
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
		osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz.příloha rozpočty VMP		
	na jinou část smlouvy:	-		
Předmět změny: Elektroinstalace výtahové strojovny				
Popis a zdůvodnění změny: Realizace rekonstrukce objektu DPS, část elektroinstalace byla doplněna o zbývající nevyměněnou část elektroinstalace u výtahu.				
Počet připojených listů specifikací : 0				
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI				
.....				
Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD				
Souhlasím bez výhrad				
.....				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 47
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Elektroinstalace výtahové strojovny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Realizace rekonstrukce objektu DPS, část elektroinstalace byla doplněna o zbývající nevytěženou část elektroinstalace u výtahu.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,-Kč	10.517,76,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10.517,76,-Kč	BEZE ZMĚN	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 8.10.2021	Datum: 8.10.2021	

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL47 - elektroinstalace výtahové stojovny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:

ENERGO-STEEL

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

IČ: 42766991

DIČ: CZ42766991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 517,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	10 517,76	15,00%	1 577,66

Cena s DPH

v CZK

12 095,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL47 - elektroinstalace výtahové stojovny

Místo:

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

ENERGO-STEEL

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10 517,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL47 - elektroinstalace výtahové stojovny

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 517,76

1	M	Pol32	CYKY-J 3x1,5	m	20,000	17,09	341,80	
2	M	Pol33	LED kruhové svítidlo, denní bílá, 18W, 4100K, IP44, 1480lm, Ra 80	ks	4,000	1 708,58	6 834,32	
3	M	Pol34	Vypínač řaz. 1, 250V AC, 10A, pod omítku, bílá - komplet	ks	1,000	205,03	205,03	
4	K	Pol35	Kabel CYKY do pr. 2,5 - pod omítku montáž	m	20,000	28,48	569,60	
5	M	Pol36	Krabice nástěnná rozbočná Acidur	ks	1,000	105,00	105,00	
6	M	Pol37	Trubka pevná 25 vč. montáž. materiálu	m	16,000	30,00	480,00	
7	K	Pol38	Trubka pevná 25 montáž	m	16,000	17,09	273,44	
8	K	Pol39	Montáž svítidla	ks	4,000	370,19	1 480,76	
9	K	Pol40	Montáž vypínače	ks	1,000	227,81	227,81	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 48			
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.				
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 8.10.2021			
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-			
	na výkresy:	-			
	na rozpočtové podklady:	viz.příloha rozpočty VMP			
	na jinou část smlouvy:	-			
Předmět změny: Rozvody telefonu O2					
Popis a zdůvodnění změny: Objednatel rozhodl o doplnění rekonstrukce objektu DPS o provedení telefonních rozvodů O2.					
Počet připojených listů specifikací : 0					
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>					
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel					
.....					
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI					
.....					
Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD					
Souhlasím bez výhrad					
.....					

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 48
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Rozvody telefonu O2</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Objednatel rozhodl o doplnění rekonstrukce objektu DPS o provedení telefonních rozvodů O2.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,-Kč	59.561,40,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
59.561,40,-Kč	BEZE ZMĚN	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 8.10.2021	Datum: 8.10.2021	

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL48 - rozvody telefonu O2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:

ENERGO-STEEL

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

IČ: 42766991

DIČ: CZ42766991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

59 561,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	59 561,40	15,00%	8 934,21

Cena s DPH

v CZK

68 495,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL48 - rozvody telefonu O2

Místo:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum:

Projektant: ENERGO-STEEL

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

59 561,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL48 - rozvody telefonu O2

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

59 561,40

1	M	Pol41	Kabel Sykfý 5x2x0,5	m	50,000	18,00	900,00	
2	M	Pol42	Kabel Sykfý2x2x0,5	m	600,000	10,00	6 000,00	
3	M	Pol43	Krabice rozbočná KO125	ks	3,000	200,00	600,00	
4	M	Pol44	Telefonní zásuvka RJ 11	ks	30,000	325,00	9 750,00	
5	K	Pol45	Výsekové práce	h	30,000	398,67	11 960,10	
6	K	Pol46	Zednické zapravení drážek	sb.	1,000	8 500,00	8 500,00	
7	K	Pol47	Montáž kabelů Sykfý	m	650,000	22,78	14 807,00	
8	K	Pol48	Montáž telefonní zásuvky	ks	30,000	227,81	6 834,30	
9	K	Pol49	Montáž rozbočné krabice		3,000	70,00	210,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 49		
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.			
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 26.10.2021		
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz.příloha rozpočty VMP		
	na jinou část smlouvy:	-		
<p>Předmět změny: Vybudování úklidové komory</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě žádosti provozovatele rozhodl objednatel o doplnění projektu rekonstrukce DPS o vybudování úklidové komory pro uklízečky na chodbě v 1.NP.</p>				
Počet připojených listů specifikací : 0				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Ing.Jana Procházková, TDI				
.....				
Stanovisko projektanta stavby:				
Ing.Jiří Němec, AD				
Souhlasím bez výhrad				
.....				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 49
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vybudování úklidové komory</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě žádosti provozovatele rozhodl objednatel o doplnění projektu rekonstrukce DPS o vybudování úklidové komory pro uklízečky na chodbě v 1.NP.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,-Kč	71.945,97,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
71.945,97,-Kč	BEZE ZMĚN	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 26.10.2021	Datum: 26.10.2021	

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 121120
Stavba: **Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1**

KSO: 803
Místo: Masarykovo náměstí 650/11
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 11
Datum:
CZ-CPA: 41.00.3

Zadavatel:
Město Kopřivnice -

IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:
THERM, spol. s r.o.

IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991

Projektant:
ENERGO-STEEL

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			71 945,97
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	71 946,00	10 792,00

Cena s DPH	v	CZK	82 737,97
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 121120

Stavba: Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Místo: **Masarykovo náměstí 650/11**

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant:

ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		71 945,97	82 737,97	
121120/D	Dodatky a změnové listy	71 945,97	82 737,97	STA
ZL49	Změnový list 49 - vybudování úklidové komory	71 945,97	82 737,97	Soupis
TZBa	Zdravotechnické instalace	49 509,23	56 935,23	Soupis
01a	Stavební úpravy	22 436,74	25 802,74	Soupis

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 50		
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.			
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 26.10.2021		
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz.příloha rozpočty VMP		
	na jinou část smlouvy:	-		
Předmět změny: Chodníky kolem objektu DPS				
Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace stavebních úprav domu DPS měla být provedena zpětná montáž původní dlažby chodníků z přední a boční strany objektu. Původní dlažba je nesourodá, různých tloušťek a různých rozměrů a nebude provedena její zpětná montáž ale bude odvezena na místo určené objednatelem. Objednatel rozhodl o provedení provizorního dosypání chodníků drceným kamenivem frakce 0-4.				
Počet připojených listů specifikací : 0				
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI				
.....				
Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD				
Souhlasím bez výhrad				
.....				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 50
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Chodníky kolem objektu DPS</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace stavebních úprav domu DPS měla být provedena zpětná montáž původní dlažby chodníků z přední a boční strany objektu. Původní dlažba je nesourodá, různých tloušťek a různých rozměrů a nebude provedena její zpětná montáž ale bude odvezena na místo určené objednatelem. Objednatel rozhodl o provedení provizorního dosypání chodníků drceným kamenivem frakce 0-4.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 60.137,62,-Kč	36.551,88,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-23.585,74,-Kč	BEZE ZMĚN	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 26.10..2021	Datum: 26.10.2021	

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL50 - Chodníky

KSO: 803

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

IČ: 42766991

DIČ: CZ42766991

Projektant:

ENERGO-STEEL

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-23 585,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-23 585,74	15,00%	-3 537,86

Cena s DPH

v CZK

-27 123,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL50 - Chodníky

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-23 585,74

HSV - Práce a dodávky HSV

-23 585,74

5 - Komunikace pozemní

-38 237,74

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-2 776,58

997 - Přesun sutě

23 193,72

998 - Přesun hmot

-5 765,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

-60137,62

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

36551,88

Soupis:

ZL50 - Chodníky

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-23 585,74

D HSV Práce a dodávky HSV

-23 585,74

D 5 Komunikace pozemní

-38 237,74

24	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	-37,800	328,09	-12 401,80	
	VV		v.č. 101-108 - skladba S3					
	VV		-(23,7+1,5)*1,5		-37,800			
25	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	-6,300	327,00	-2 060,10	
	VV		skladba S3 - dle TZ doplnění 15% dlaždicemi novými					
	VV		37,8*1,1*0,15		6,237			
	VV		zaokr. na celé m2 dlažby formátu 30x30					
	VV		-(6,237/0,09+0,7)*0,09		-6,300			
26	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	-69,300	282,31	-19 564,08	
	VV		v.č. 101-108 - skladba S1					
	VV		-46,2*1,5		-69,300			
	VV		Součet		-69,300			
27	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	-11,500	366,24	-4 211,76	
	VV		v.č. 101-108 - skladba S1 - dle TZ doplnění dlaždic z 15% plochy					
	VV		-(46,2*1,5*1,1*0,15+0,065)		-11,500			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-2 776,58	
1	K	635111232	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva drobného 0-4	m3	7,534	1 580,00	11 903,72	CS ÚRS 2021 02
	VV		chodníky					
	VV		(45,5*2,25+(2,25+7,02)*2,25+16,63*1,65)*0,05		7,534			
36	K	63511124R	Násyp ze struskového kameniva pod podlahy se zhutněním fr. 8-16	m3	-10,710	1 370,71	-14 680,30	
	VV		v.č. 101-108					
	VV		skladba S1, S3					
	VV		pro chodníky podél průčelí budovy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(46,2+1,5+23,7)*1,5*0,10				-10,710	
	VV		Součet				-10,710	
D 997			Přesun sutě				23 193,72	
60	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	23,214	113,36	2 631,54	
	VV		původně jen 15% dlažby - odpočet					
	VV		-107,1*0,15*0,255				-4,097	
	VV		skutečnost - celých 100% rozebrané dlažby:					
	VV		107,1*0,255				27,311	
	VV		Součet				23,214	
62	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	23,214	660,00	15 321,24	
63	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	23,214	255,06	5 920,96	
64	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	69,642	11,12	774,42	
	VV		23,214*3				69,642	
65	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	-4,097	355,00	-1 454,44	
	VV		původně jen 15% dlažby - odpočet					
	VV		-107,1*0,15*0,255				-4,097	
D 998			Přesun hmot				-5 765,14	
70	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-18,429	312,83	-5 765,14	

neobsazované byty	6. 10. 2021 -- 26. 11. 2021
obsazované byty	6. 10. 2021 – 19. 11. 2021

byt č. 27	byt č. 26	byt č. 25	byt č. 24	byt č. 23	byt č. 22
byt č. 18	byt č. 17	byt č. 16	byt č. 15	byt č. 14	byt č. 13
byt č. 9	byt č. 8	byt č. 7	byt č. 6	byt č. 5	byt č. 4
15. 6. 2021 – 16. 7. 2021		23. 7. 2021 – 23. 8. 2021		30. 8. 2021 – 30. 9. 2021	

byt č. 19	byt č. 10	byt č. 1
byt č. 20	byt č. 11	byt č. 2
byt č. 21	byt č. 12	byt č. 3
3. podlaží		
2. podlaží		
1. podlaží		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 51		
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.			
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 28.10.2021		
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	-		
	na jinou část smlouvy:	Příloha návrh HMG		
<p>Předmět změny: Termíny realizace bytů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodu veškerých změn předmětu díla, zejména SDK konstrukce, polepy oken, doplnění kuchyní o police, montáž madel, celoplošné provádění omítek, nátěry zárubní, které byly vyhotoveny na základě změn objednatele, změn projektové dokumentace a zvláště odhaleného skutečného stavu objektu, změn zvyšujících objem prováděných prací v bytech, se prodlužuje dílčí termíny provádění prací v neobsazovaných bytech dle přiloženého harmonogramu. Neobsazované byty č. 1,2,10,11,12,20,21 budou dokončeny 26.11.2021, obsazované byty č. 3,19 budou dokončeny v původním termínu 19.11.2021</p>				
Počet připojených listů specifikací : 0				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel				
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI</p> <p>.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD</p> <p>Souhlasím bez výhrad</p> <p>.....</p>				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 51
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Termíny realizace bytů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodu veškerých změn předmětu díla, zejména SDK konstrukce, polepy oken, doplnění kuchyní o police, montáž madel, celoplošné provádění omítek, nátěry zárubní, které byly vyhotoveny na základě změn objednatele, změn projektové dokumentace a zvláště odhaleného skutečného stavu objektu, změn zvyšujících objem prováděných prací v bytech, se prodlužuje dílčí termíny provádění prací v neobsazovaných bytech dle přiloženého harmonogramu. Neobsazované byty č. 1,2,10,11,12,20,21 budou dokončeny 26.11.2021, obsazované byty č. 3,19 budou dokončeny v původním termínu 19.11.2021</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 0,00,-Kč	0,00,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00,-Kč	BEZE ZMĚN	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 28.10.2021	Datum: 28.10.2021	

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 52		
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.			
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 27.10.2021		
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
		osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz.příloha rozpočty VMP		
	na jinou část smlouvy:	-		
Předmět změny: Nájezdy na schodiště do suterénu ze dvora				
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele rozhodl objednatel o doplnění zadního schodiště ze dvora do sklepa o nájezdy – 2ks.				
Počet připojených listů specifikací : 0				
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Jana Procházková, TDI				
.....				
Stanovisko projektanta stavby: Ing.Jiří Němec, AD				
Souhlasím bez výhrad				
.....				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 52
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nájezdy na schodiště do suterénu ze dvora</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele rozhodl objednatel o doplnění zadního schodiště ze dvora do sklepa o nájezdy – 2ks.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,-Kč	11.680,90,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11.680,90,-Kč	BEZE ZMĚN	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 27.10.2021	Datum: 27.10.2021	

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL52 - Ocelové nájezdy

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

11 680,90

PSV - Práce a dodávky PSV

11 680,90

767 - Konstrukce zámečnické

11 680,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL52 - Ocelové nájezdy

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 680,90

D PSV Práce a dodávky PSV

11 680,90

D 767 Konstrukce zámečnické

11 680,90

1	K	767999R01	Dodávka a montáž ocelových nájezdů ze slíčkového plechu, žárově zinkované	kus	2,000	5 840,45	11 680,90	vlastní
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL52 - Ocelové nájezdy

KSO: 803

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

IČ: 42766991

DIČ: CZ42766991

Projektant:

ENERGO-STEEL

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 680,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	11 680,90	15,00%	1 752,14
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 433,04

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 53		
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.			
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 27.10.2021		
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz.příloha rozpočty VMP		
	na jinou část smlouvy:	-		
<p>Předmět změny: Malby chodeb – barevný pruh a čísla pater</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele rozhodl objednatel o doplnění realizace opravy objektu DPS o provedení barevných maleb na chodbách (každé patro jiná barva) a o malby čísel dle jednotlivých pater. Barvy a čísla usnadní pohyb a orientaci nájemníků v domě.</p>				
Počet připojených listů specifikací : 0				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Ing.Jana Procházková, TDI				
.....				
Stanovisko projektanta stavby:				
Ing.Jiří Němec, AD				
Souhlasím bez výhrad				
.....				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 53
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Malby chodeb – barevný pruh a čísla pater</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele rozhodl objednatel o doplnění realizace opravy objektu DPS o provedení barevných maleb na chodbách (každé patro jiná barva) a o malby čísel dle jednotlivých pater. Barvy a čísla usnadní pohyb a orientaci nájemníků v domě.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,-Kč	21.090,00,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
21.090,00,-Kč	BEZE ZMĚN	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 27.10.2021	Datum: 27.10.2021	

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL53 - Malby chodeb

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

21 090,00

PSV - Práce a dodávky PSV

21 090,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

21 090,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL53 - Malby chodeb

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 090,00

D PSV Práce a dodávky PSV

21 090,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

21 090,00

1	K	784 01	Navigační pruh	m2	141,900	100,00	14 190,00	vlastní
			vv 3*47,3		141,900			
2	K	784 02	Navigační značení - číslice do velikosti 70 cm	kus	6,000	1 150,00	6 900,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL53 - Malby chodeb

KSO: 803

Místo: Masarykovo náměstí 650/11

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

IČ: 42766991

DIČ: CZ42766991

Projektant:

ENERGO-STEEL

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 090,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	21 090,00	15,00%	3 163,50
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 253,50

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 54		
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.			
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 27.10.2021		
Název akce: Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou – Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz.příloha rozpočty VMP		
	na jinou část smlouvy:	-		
<p>Předmět změny: Nátěr dřevěných křídel dveří v bytech v dřevěných zárubních a nátěr dveří na chodbách</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Objednatel rozhodl o doplnění projektu rekonstrukce DPS o provedení nátěrů dřevěných křídel dveří v dřevěných zárubních ve všech bytech a o provedení nátěrů dřevěných křídel a zárubní lítačkových dveří na chodbách (3ks).</p>				
Počet připojených listů specifikací : 0				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: THERM spol.s r.o. , Ing.Jan Stark, jednatel				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Ing.Jana Procházková, TDI				
.....				
Stanovisko projektanta stavby:				
Ing.Jiří Němec, AD				
Souhlasím bez výhrad				
.....				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 54
Zhotovitel:	THERM spol.s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Jan Stark	
Investor:	Město Kopřivnice	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nátěr dřevěných křídel dveří v bytech v dřevěných zárubních a nátěr dveří na chodbách</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Objednatel rozhodl o doplnění projektu rekonstrukce DPS o provedení nátěrů dřevěných křídel dveří v dřevěných zárubních ve všech bytech a o provedení nátěrů dřevěných křídel a zárubní lítačkových dveří na chodbách (3ks).</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00,-Kč	102.840,00,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
102.840,00,-Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing.Miroslav Kopečný, starosta	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing.Jan Stark, jednatel	
Datum: 27.10.2021	Datum: 27.10.2021	

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL54 - Nátěr dřevěných křídel dveří a dveří na chodbě

Místo:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum:

Projektant: ENERGO-STEEL

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

102 840,00

PSV - Práce a dodávky PSV

102 840,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

102 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL54 - Nátěr dřevěných křídel dveří a dveří na chodbě

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice -

Projektant: ENERGO-STEEL

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

102 840,00

D PSV Práce a dodávky PSV

102 840,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry

102 840,00

1	K	783522R02	Nátěr dřevěného křídla	kus	54,000	1 500,00	81 000,00	
			vv 24*2+3*2		54,000			
2	K	783522R03	Manipulace, balení, kování	kus	54,000	350,00	18 900,00	
3	K	783522R04	Nátěr zárubní lítaček	kus	3,000	980,00	2 940,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kopřivnice - stavební úpravy DPS Masarykovo nám. 650/1

Objekt:

121120/D - Dodatky a změnové listy

Soupis:

ZL54 - Nátěr dřevěných křídel dveří a dveří na chodbě

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kopřivnice -

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:

ENERGO-STEEL

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

IČ: 42766991

DIČ: CZ42766991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

102 840,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	102 840,00	15,00%	15 426,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

118 266,00
