

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 12. 05. 2021 o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„II/366 Prostějov – okružní křižovatka“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO : 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmánem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:


(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Ing. Petr Doležel
Se sídlem: Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc
Zapsaný: v Živnostenském rejstříku u Magistrátu města Olomouce
IČO: 45186677
DIČ: CZ6008091309

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:



(dále jen „**zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 12. 05. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2021/01758/OI/DSM pod názvem akce „**II/366 Prostějov – okružní křižovatka**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je mj. závazek objednatele spočívající v zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti, výkonu činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a ve výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva“).

Předmětem dodatku je změna termínu pro předání konceptu dokumentace územního a stavebního povolení (DÚSP) a změna termínu podání žádosti o DÚSP.

Příkazní smlouva nabyla účinnosti dne 12. 5. 2021. Dne 2. 7. 2021 projektant Ing. Petr Doležel předal zpracovaný GTP, hydro-geologický průzkum a mapový podklad. V termínu 16. 6. 2021 na vstupním jednání za účasti města Prostějova, SSOK SÚ JIH, obce Držovice a KÚOK byl projednán koncept návrhu okružní křižovatky (dále jen „OK“). Ze strany obce Držovice byl požadavek na propojení OK a obce tzv. bypaseem, pro který bylo nutné projednat s vlastníkem pozemku jeho následné vykoupení. V současné době stále probíhá stavba šestého ramene budoucí OK a zpracovává se projekt chodníku směrem do Držovic navazující na OK u nové obchodní zóny. Tyto stavby a návrhy je nutné zaměřit (předpoklad v 11/2021). Po všech jednání s vlastníkem sousedních pozemků bylo obcí Držovice dne 22. 9. 2021 zasláno zamítavé stanovisko s nemožností jakéhokoliv záboru soukromého pozemku pro vytvoření bypassu. Z uvedených důvodů byla zhotovitelem podána žádost o úpravy termínu zpracování dalších částí projektové dokumentace.

ZMĚNA SMLOUVY

Vzhledem ke shora uvedenému **článek IV. odst. 1 Smlouvy** nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- a) Termín předání GTP, hydro-geologického průzkumu a mapového podkladu
do 2 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
- b) **Termín předání konceptu DÚSP do 9 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy,
tj. do 11. 2. 2022**

- c) **Termín podání žádosti o DÚSP nejpozději do 12 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 11. 5. 2022**
- d) Předpokládaný termín předání DÚSP
do 1 měsíce po získání pravomocného společného povolení
- e) Předpokládaný termín předání DPS vč. digitální verze a soupisu prací nejpozději
do 2 měsíců po získání pravomocného společného povolení

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
- O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 22. 10. 2021 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2021, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Olomouci dne:

V Olomouci dne:

objednatel:

zhotovitel:

.....
Ing. Josef Suchánek

Ing. Petr Doležel Digitálně podepsal
Ing. Petr Doležel
Datum: 2021.11.04
16:40:29 +01'00'
.....
Ing. Petr Doležel