

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-147/1073/200/20/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021/1014/0402

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – technický náměstek
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – technický náměstek
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů
[REDACTED]

[redacted] – vedoucí útvaru realizace staveb
[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
E-mail: [redacted]
[Zástupce zhotovitele](#) [redacted] divize silničních staveb

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 16.6.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-147/1073/200/20/2021 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 uzavřené Smlouvy mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
42 771 623,80	8 982 041,00	51 753 664,80

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy vč. odůvodnění.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec
2021.11.09 07:11:33
+01'00'

Ing. Martin Kvirenc
Digitálně podepsal
Ing. Martin Kvirenc
Datum: 2021.11.09
11:23:43 +01'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název Stavby:	Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah SMLO-147/2021
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 – Etapa 1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 001 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222, odst. (4)	1 / 3	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 4	
Rozpis ocenění změn položek § 222, odst. (6)	1 / 5	
Rozpis ocenění změn položek – pro celé ZBV	2 / 6	
Přehled změn stavby	1 / 8	
Soupis prací	17 / 9	
Nové položky	1 / 26	
Zhotovitel – návrh Variace ze dne 27.08.2021	2 / 27	
Požadavek Správce stavby k předložení návrhu Variace ze dne 30.07.2021 – výměna asfaltových vrstev	2 / 29	
Pokyn Správce stavby k provedení Variace ze dne 30.07.2021 – přeložka etáže vodovodního řadu	2 / 31	
Pokyn Správce stavby k provedení Variace ze dne 22.09.2021 – výměna asfaltových vrstev, sanace spláskové kanalizace	3 / 33	
Rozhodnutí VaK Pardubice a.s. ze dne 28.07.2021 – přeložka etáže vodovodního řadu	1 / 36	
Zápis z KD č. 3 ze dne 28.07.2021	5 / 37	
Situace – mostní objekt ev. č. 36-004	1 / 42	
Fotodokumentace – částečná oprava zatrubněného potoka	2 / 43	
Fotodokumentace – sanace v trase komunikace	4 / 45	
Vyjádření TDS ze dne 15.07.2021 – nevyhovující podloží komunikace v trase spláskové kanalizace	1 / 49	
Vyjádření TDS ze dne 20.07.2021 – nevyhovující etáž vodovodního řadu	1 / 50	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah - SMLO-147/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Etapa 1	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: 001 / 01	Číslo ZBV: 01
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č. Příjemce

Iniciátor změny:

Popis Změny:

1) V místě od mostního objektu přes Opatovický kanál po začátek opravovaného úseku stavebního objektu SO 101.1 byly cca v úseku km 0,049 zastíženy asfaltové konstrukce, vykazující příčné a podélné trhliny. Asfaltová konstrukce v tomto úseku dále spádově nenavazovala na opravovaný úsek pozemní komunikace. Na základě požadavku Objednatele, který byl vznesen na kontrolním dni č. 3, konaném dne 28.07.2021, bylo rozhodnuto o opravě dotčeného úseku nad rámec předpokladu PDPS, a to ve smyslu výměny stávajících asfaltových vrstev v délce 34 m x 12 m. Provedením Změny bude dosaženo plynulého přechodu opravované pozemní komunikace na navazující stávající úsek komunikace a také prodloužení živostnosti komunikace v dotčené lokalitě.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 11372 (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH), č. 113764 (FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE), č. 572121 (INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2), č. 572211 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2), č. 574E78 (ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL.) a č. 574I42NH (ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 8+, 8S TL. 35MM).

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě metodiky MMR "Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto Změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	235 461,60 Kč	235 461,60 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno: [redacted] datum: 27.10.2021 podpis: [redacted]

Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV jméno: [redacted] datum: 5.11.2021 podpis: [redacted]

Projektant jméno: [redacted] datum: 5.11.2021 podpis: [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS) jméno: [redacted] datum: 5.11.2021 podpis: [redacted]

Zhotovitel jméno: [redacted] datum: 5.11.2021 podpis: [redacted]

Číslo paré: [redacted]

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah - SML0-147/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Etapa 1	Číslo SO/PS / / číslo změny SO / PS: 001 / 01	Číslo ZBV: 01
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	-----------------------

Iniciátor změny:

Popis Změny:

2) Po odkrytí stávajících konstrukčních vrstev pozemní komunikace byla v místě křížení ulic J. Veselého a Šípkova zastižena etáž vodovodního řádu, která nesplňuje požadované technické předpisy. Tato skutečnost byla způsobena vedením zatrubněného potoka Brožovka v daném místě, kvůli kterému nebylo možné vést vodovod v dostatečné hloubce pod tělesem pozemní komunikace. Z tohoto důvodu byla provedena přeložka etáže vodovodního řádu pomocí protlaku pod zatrubněným potokem, a to v hloubce přibližně 2,5 - 3,0 m pod úrovní vozovky rekonstruované pozemní komunikace. V návaznosti na realizovanou přeložku etáže vodovodu, která byla původně vedena skrz zatrubněný potok, došlo nevyhnutelně k poškození zatrubnění potoka. V souvislosti s tímto poškozením došlo k jeho překrytí roznášecí železobetonovou deskou

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)) v dílčí výměře 8,000 m3, č. 13283 (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II), č. 56336 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM) v dílčí výměře 16,000 m2 a na doplnění nových položek soupisu prací č. 14173 (PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM) a č. 272325 (ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37).

3) V úseku km 0,232 - 0,716 byla dle PDPS navržena sanace v trase splaškové kanalizace v předpokládané šířce 2,8 m. Po odkrytí stávajících podkladních vrstev byl zastižen nevhodný materiál v podloží ve větší šířce, než bylo v rámci PDPS předpokládáno. V dotčeném úseku byly následně provedeny statické zatěžovací zkoušky s nevyhovujícím výsledkem. Vzhledem k zastižené situaci bylo nutné šířku sanace rozšířit o 0,5 m, a to z důvodu zajištění požadované únosnosti zemní pláně

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)) v dílčí výměře 72,600 m3, č. 12373 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I) a č. 56336 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM) v dílčí výměře 242,000 m2

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejich zjištění mohlo dojít až v průběhu provádění stavebních prací. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	198 579,00 Kč	198 579,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno: [redacted] datum: 27.10.2021 podpis: [redacted]

Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV jméno: [redacted] datum: 5.11.2021 podpis: [redacted]

Projektant jméno: [redacted] datum: 5.11.2021 podpis: [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS) jméno: [redacted] datum: 5.11.2021 podpis: [redacted]

Zhotovitel jméno: [redacted] datum: 5.11.2021 podpis: [redacted]

Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Evidenční číslo a název Stavby:	Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah SMLO-147/2021
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 – Etapa 2
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 002 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222, odst. (5)	1 / 3	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 4	
Rozpis ocenění změn položek § 222, odst. (6)	1 / 5	
Rozpis ocenění změn položek – pro celé ZBV	2 / 6	
Přehled změn stavby	1 / 8	
Soupis prací	17 / 9	
Zhotovitel – návrh Variace ze dne 27.08.2021	2 / 26	
Pokyn Správce stavby k provedení Variace ze dne 22.09.2021 – sanace splaškové kanalizace	3 / 28	
Fotodokumentace – sanace v trase komunikace	4 / 31	
Vyjádření TDS ze dne 15.07.2021 – nevyhovující podloží komunikace v trase splaškové kanalizace	1 / 35	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (5)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah - SMLO-147/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Etapa 2	Číslo SO/PS / / číslo Změnv SO / PS: 002 / 01	Číslo ZBV: 02
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č. Příjemce

Iniciátor změny:

Popis Změny:

1) V rámci zadávání výkazu výměr zpracovatelem soupisu prací omylem došlo k použití chybné měrné jednotky. Dotčená položka soupisu prací č. 56336 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM) má uvedenou jednotku m², nicméně výpočet v zadání odpovídá v množství měrné jednotce m³. Došlo tedy k situaci, kdy vlivem chybného zadání nebyl automaticky generovaný výpočet korektní, respektive byl chybně násoben koeficientem 0,3. Detailní přehled chybného výpočtu s porovnáním výpočtu správného u dotčené položky je uveden níže.

Původní výpočet:

$$0,3 * 3,2 * 536 = 514,560 \text{ [B]}$$

Správný výpočet:

$$3,2 * 536 = 1\,715,200 \text{ [C]}$$

Rozdíl:

$$[C] - [B] = 1\,200,640 \text{ [D]}$$

Hodnota [D] je tedy výměra, kterou je nezbytné v rámci položky č. 56336 doplnit.

Lze konstatovat, že změna je nezbytná pro provedení stavby a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 5 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	336 179,20 Kč	336 179,20 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: [redacted]	datum: 27.10.2021	podpis: [redacted]
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: [redacted]	datum: 5. 11. 2021	podpis: [redacted]
Projektant	jméno: [redacted]	datum: 5. 11. 2021	podpis: [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: [redacted]	datum: 5. 11. 2021	podpis: [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum: 5. 11. 2021	podpis: [redacted]
			Číslo paré: [redacted]

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah - SML0-147/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Etapa 2	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: 002 / 01	Číslo ZBV: 02
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č. Příjemce

Iniciátor změny:

Popis Změny:

2) V úseku km 0,716 - 1,252 byla dle PDPS navržena sanace v trase splaškové kanalizace v předpokládané šířce 3,2 m. Po odkrytí stávajících podkladních vrstev byl zastižen nevhodný materiál v podloží ve větší šířce, než bylo v rámci PDPS předpokládáno. V dotčeném úseku byly následně provedeny statické zatěžovací zkoušky s nevyhovujícím výsledkem. Vzhledem k zastižené situaci bylo nutné šířku sanace rozšířit o 0,6 m, a to z důvodu zajištění požadované únosnosti zemní pláně.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 12373 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I) a č. 56336 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM) v dílčí výměře 321,600 m².

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejich zjištění mohlo dojít až v průběhu provádění stavebních prací. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	121 404,00 Kč	121 404,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno: [redacted] datum: 27.10.2021 podpis: [redacted]

Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV jméno: [redacted] datum: 5.11.2021 podpis: [redacted]

Projektant jméno: [redacted] datum: 5.11.2021 podpis: [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS) jméno: [redacted] datum: 5.11.2021 podpis: [redacted]

Zhotovitel jméno: [redacted] datum: 5.11.2021 podpis: [redacted]

Číslo paré: [redacted]