



KUJCP010W22L

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/047/21
č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/047/21/1

č. smlouvy zhotovitele: 1082041VVA
č. tohoto dodatku:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s, České Budějovice, č. ú. 199783072/0300 (podíl JČK)
ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710 (neinvestiční dotace SFDI)
ČNB, č.ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, pověřena vedením odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Ing. Štěpánka Bednářová, investiční technik odboru veřejných zakázek a
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):
INBEST spol. s.r.o.
se sídlem: Rudolfovska 34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michaelem Šmucrem – jednatelem společnosti
IČO: 60851970
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Martin Frdlík

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1851/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu 1141380144/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Zastoupená: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice na základě plné moci

Odpovědný geodet: bude určen nejpozději při předání staveniště tel. č.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Vladimír Vácha tel. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Milan Provázek tel. [REDACTED]
František Venuš tel. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat:

Milan Siman

tel. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – okres České Budějovice“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/43/21 ze dne 18. 6. 2021 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – okres České Budějovice**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou méněpráce a vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění **čl. IV. Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/1545, Čížkrajice – Boršíkov	3 759 381,75 Kč	789 470,17 Kč	4 548 851,92 Kč
Oprava silnice III/14539, Radošovice – Dehtáře – Žabovřesky	24 960 025,23Kč	5 241 605,30 Kč	30 201 630,53Kč
Celkem	28 719 406,98Kč	6 031 075,47 Kč	34 750 482,45Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/1545, Čížkrajice – Boršíkov	3 333 737,35 Kč	700 084,84 Kč	4 033 822,19 Kč
Oprava silnice III/14539, Radošovice – Dehtáře – Žabovřesky	22 684 094,92Kč	4 763 659,93 Kč	27 447 754,85Kč
Celkem	26 017 832,27Kč	5 463 744,77 Kč	31 481 577,04Kč



III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č.1 ze dne 13.10.2021 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 1179/2021/RK-27 ze dne 27.10.2021.

V Českých Budějovicích dne 9.11.2021
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 3.11.2021
za zhotovitele:



EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2

.....
Ing. [redacted]
ředitel [redacted] Budějovice
EUROVIA CS, a.s.

Stavba: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – okr. České Budějovice	č. smlouvy objednatele: SDLIOVZI/047/21
Úsek: 2 úseky viz níže	č. smlouvy zhotovitele: 1082041VVA
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice	
TDI:	INBEST spol. s r.o. Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice
Projektant:	David Staněk, SÚS JK
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Předmět změny:	DIO dle skutečnosti - zkrácení doby výstavby; změna použité technologie
Dotčené místo:	Modernizace silnice III/1545 Čížkrajce - Boršíkov Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky
Odkaz na výkresy:	
Odkaz na soupis prací:	viz příloha
Odkaz na jinou část smlouvy:	čl. 6
Návrh ocenění:	
Vícepráce	
	Celkem bez DPH 300 827,54 Kč
	DPH 21% 63 173,78 Kč
	Celkem vč. DPH 364 001,32 Kč
Méněpráce	
	Celkem bez DPH - 3 002 402,25 Kč
	DPH 21% - 630 604,47 Kč
	Celkem vč. DPH - 3 632 906,72 Kč
Celkem za ZL	
	Celkem bez DPH - 2 701 574,71 Kč
	DPH 21% - 587 330,69 Kč
	Celkem vč. DPH - 3 268 905,40 Kč
Podpis navrhovatele:	Datum: 13. 10. 21
Vyjádření:	
TDI: Ing. Martin Frdlík, INBEST s.r.o.	datum: podpis:
Projektant:	datum: podpis:
Investor: Ing. Š. Bednářová, KÚ J&K	datum: podpis:
Přílohy: položkový rozpočet	

Stavba: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – okres České Budějovice

Rekapitulace změn po jednotlivých stavebních úsecích

Název	ceně dle SOD		Dodatek C.1					Celkem včetně DPH	
	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH	Zl. 1 - přípočky	Zl. 2 - odpočky	přípočky-odpočky	po DI 1. bez DPH		DPH 21%
Modernizace silnice III/1545 Čížkrajce - Boršíkov	3 759 381,75 Kč	789 470,17 Kč	4 548 851,92 Kč	27 561,60	-453 206,00	-425 644,40	3 333 737,35	700 084,84 Kč	4 033 822,19 Kč
Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky	24 960 025,23 Kč	5 241 605,30 Kč	30 201 630,53 Kč	273 265,94	-2 549 196,25	-2 275 930,31	22 684 094,92	4 763 659,93 Kč	27 447 754,85 Kč
Celkem	28 719 406,98 Kč	6 031 075,47 Kč	34 750 482,45 Kč	300 827,54	-3 002 402,25	-2 701 574,71	26 017 832,27	5 463 744,77 Kč	31 481 577,04 Kč

**Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 –
okres České Budějovice**

Rekapitulace změnových listů

P.Č.	Název změnového listu	CELKEM
1	ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍPOČTY	300 827,54 Kč
2	ZMĚNOVÝ LIST - ODPOČTY	-3 002 402,25 Kč

Celkem bez DPH:	-2 701 574,71 Kč
DPH 21%:	-567 330,69 Kč
Celkem včetně DPH:	-3 268 905,40 Kč

ZMĚNOVÝ LIST - VÍCEPRÁCE		1
Název a číslo stavby: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – okres Česká Budějovice Název objektu: Modernizace silnice III/1546 Čížkrajce - Borůtkov SO 101 - Modernizace silnice III/1546 0,669 - 10,503 km SO 103 - Doplnění údajů - DIO Oprava silnice III/14639 Radošovice - Dehláře - Žabovřesky SO 101 - Oprava silnice III/14639 0,221-1,020 km SO 102 - Oprava silnice III/14639 1,020 - 1,500 km SO 103 - Oprava silnice III/14639 1,500 - 2,869 km SO 104 - Oprava silnice III/14639 3,807 - 4,425 km SO 105 - Oprava silnice III/14639 4,800 - 0,150 km SO 108 - Oprava silnice III/14639 6,150 - 6,587 km SO 108 - Doplnění údajů - DIO		Č. smlouvy objednatele: SDL/0VZU/047/21 Č. smlouvy zhotovitele: 1082041VVA
Investor (objednatel): Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1652/2, 370 76 Česká Budějovice		
TDS: INBEST spol. s r.o., Rudolfovská 34, 370 01 Česká Budějovice		
Dodavatel: EUROVIA CS, s.a., U Michalových lesů 1561/2, Město, 140 00 Praha 4		
Zodpovědní a popis změn:		
P1	SO 103	Změna řeší úpravu přechodného dopravního značení silnice III/1546 Čížkrajce - Borůtkov, schváleného příslušným odborem dopravy opodl výkazu výměr. Zároveň zohledňuje další schválené přechodné úpravy. U položky č. 3 "DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL. OCEL. FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ" byla v rozpočtu počítána délka realizace 15 dní. Tato délka byla zkrácena na 12 dní (délka hodnocení kritériem zadávací dokumentace VŘ) a úprava množství použitých značek na základě schváleného přechodného dopravního značení. Tato skutečnost je zohledněna také u položky č. 6 "DOPRAV ZNAČ. 100X150CM OCEL. FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ" a položky č. 15 "DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ - NÁJEMNÉ".
P2	SO 108	Změna řeší úpravu přechodného dopravního značení silnice III/14639 Radošovice - Dehláře - Žabovřesky, schváleného příslušným odborem dopravy opodl výkazu výměr. Zároveň zohledňuje další schválené přechodné úpravy.
P3	SO 101	Při rozboru vzorů zeminy z krajnic a příkopů silnice III/1546 Čížkrajce - Borůtkov akreditovanou laboratoří bylo zjištěno, že je jedná o zeminu se zvýšenými limity PAU. Z tohoto důvodu je nutné vyřádkovanou zeminu odvést na skládku a povolením nahradit a také značičnými zeminami.
P4	SO 101	Při rozboru vzorů zeminy z krajnic a příkopů silnice III/14639 Radošovice - Dehláře - Žabovřesky akreditovanou laboratoří bylo zjištěno, že je jedná o zeminu se zvýšenými limity PAU. Z tohoto důvodu je nutné vyřádkovanou zeminu odvést na skládku a povolením nahradit a také značičnými zeminami.
P5	SO 102	Při rozboru vzorů zeminy z krajnic a příkopů silnice III/14639 Radošovice - Dehláře - Žabovřesky akreditovanou laboratoří bylo zjištěno, že je jedná o zeminu se zvýšenými limity PAU. Z tohoto důvodu je nutné vyřádkovanou zeminu odvést na skládku a povolením nahradit a také značičnými zeminami.
P6	SO 103	Při rozboru vzorů zeminy z krajnic a příkopů silnice III/14639 Radošovice - Dehláře - Žabovřesky akreditovanou laboratoří bylo zjištěno, že je jedná o zeminu se zvýšenými limity PAU. Z tohoto důvodu je nutné vyřádkovanou zeminu odvést na skládku a povolením nahradit a také značičnými zeminami.
P7	SO 104	Při rozboru vzorů zeminy z krajnic a příkopů silnice III/14639 Radošovice - Dehláře - Žabovřesky akreditovanou laboratoří bylo zjištěno, že je jedná o zeminu se zvýšenými limity PAU. Z tohoto důvodu je nutné vyřádkovanou zeminu odvést na skládku a povolením nahradit a také značičnými zeminami.
P8	SO 105	Při rozboru vzorů zeminy z krajnic a příkopů silnice III/14639 Radošovice - Dehláře - Žabovřesky akreditovanou laboratoří bylo zjištěno, že je jedná o zeminu se zvýšenými limity PAU. Z tohoto důvodu je nutné vyřádkovanou zeminu odvést na skládku a povolením nahradit a také značičnými zeminami.
P9	SO 108	Při rozboru vzorů zeminy z krajnic a příkopů silnice III/14639 Radošovice - Dehláře - Žabovřesky akreditovanou laboratoří bylo zjištěno, že je jedná o zeminu se zvýšenými limity PAU. Z tohoto důvodu je nutné vyřádkovanou zeminu odvést na skládku a povolením nahradit a také značičnými zeminami.
P10	SO 108	Změna řeší úpravu množství jednovyřekových položek rozpočtu a to na základě demarží dle zadávací dokumentace na silnici III/14639 Radošovice - Dehláře - Žabovřesky.
Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):		
P1	Úprava DIO dle skutečnosti - silnice III/1546 Čížkrajce - Borůtkov	10 728,00 Kč
P2	Úprava DIO dle skutečnosti - silnice III/14639 Radošovice - Dehláře - Žabovřesky	6 591,00 Kč
P3	Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti - silnice III/1546 Čížkrajce - Borůtkov - SO 101	16 833,60 Kč
P4	Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti - silnice III/14639 Radošovice - Dehláře - Žabovřesky - SO 101	20 706,00 Kč
P5	Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti - silnice III/14639 Radošovice - Dehláře - Žabovřesky - SO 101	7 462,00 Kč
P6	Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti - silnice III/14639 Radošovice - Dehláře - Žabovřesky - SO 101	34 840,40 Kč
P7	Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti - silnice III/14639 Radošovice - Dehláře - Žabovřesky - SO 101	10 350,00 Kč
P8	Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti - silnice III/14639 Radošovice - Dehláře - Žabovřesky - SO 101	18 630,00 Kč
P9	Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti - silnice III/14639 Radošovice - Dehláře - Žabovřesky - SO 101	4 888,00 Kč
P10	Doměření dle skutečnosti - silnice III/14639 Radošovice - Dehláře - Žabovřesky - SO 108	169 734,54 Kč
CELKEM BEZ DPH:		300 827,64 Kč
DPH 21%:		63 173,78 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:		364 001,42 Kč
Investor (objednatel):	Jihočeský kraj	datum podpis
TDS:	INBEST spol. s r.o.	datum podpis
Dodavatel:	EUROVIA CS, s. a.	datum 12. 10. 21 podpis
Přílohy:	- změnové soupisy prací č. P1; P2; P3; P4; P5; P6; P7; P8; P9; P10	vyhotov

P1 - Úprava DIO dle skutečnosti

SO 103 - Doplnující údaje - DIO

Cížkrajce-Boršíkov

Jihočeský kraj

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			Jednotková cena	Cena celkem		
					Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
Náklady soupisu celkem								23 544,00	34 272,00	10 728,00	
0	HSV		Práce a dodávky HSV					23 544,00	34 272,00	10 728,00	
9			Ostatní konstrukce a práce související					23 544,00	34 272,00	10 728,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	28 000	48 000	19 000	169 00	4 901 000	8 112 000	3 211 000
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	29 000	48 000	19 000	113 00	3 277 000	5 424 000	2 147 000
3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ	KSD EN	435 000	578 000	141 000	17 00	7 395 000	9 792 000	2 397 000
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	11 000	17 000	6 000	169 00	1 859 000	2 873 000	1 014 000
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	11 000	17 000	6 000	113 00	1 243 000	1 921 000	678 000
6	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ	KSD EN	165 000	204 000	39 000	23 00	3 795 000	4 692 000	897 000
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZABRANY ZZ S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM DOPRAVNÍ ZABRANY ZZ S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2 000	3 000	1 000	169 00	338 000	507 000	169 000
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZABRANY ZZ S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZABRANY ZZ S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2 000	3 000	1 000	113 00	226 000	339 000	113 000
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZABRANY ZZ - NAJEMNÉ DOPRAVNÍ ZABRANY ZZ - NAJEMNÉ	KSD EN	30 000	36 000	6 000	17 00	510 000	612 000	102 000

P2 - Úprava DIO dle skutečnosti

SO108 - Doplnující údaje - DIO

Radošovice-Zabovřesky
Jihočeský kraj

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			Jednotková cena	Cena celkem		
					Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
Náklady soupisu celkem								13 520,00	20 111,00	6 591,00	
0	HSV		Práce a dodávky HSV					13 520,00	20 111,00	6 591,00	
0	3		Ostatní konstrukce a práce souřadní					13 520,00	20 111,00	6 591,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	58 000	96 000	38 000	113,00	6 554 000	10 848 000	4 294 000
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	58 000	96 000	38 000	58,00	3 248 000	5 376 000	2 128 000
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x150CM OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x150CM OCELOVE FOLIE TR 1 MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	22 000	23 000	1 000	113,00	2 486 000	2 599 000	113 000
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x150CM OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x150CM OCELOVE FOLIE TR 1 DEMONTÁŽ	KUS	22 000	23 000	1 000	58,00	1 232 000	1 299 000	66 000

P3 - Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti

Stavba: Modernizace silnice III/1545 Čížkrajice - Boršíkov

SO101 - Modernizace silnice III/1545 9,669 - 10,503 km

Čížkrajice-Boršíkov

Jihočeský kraj

Vyplň údaj

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			Jednotková cena	Cena celkem		
					Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
Náklady soupisu celkem									0,00	16 833,60	16 833,60
0	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	16 833,60	16 833,60	
K	12920B		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC A PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ - DOPRAVA	TKM	0,000	648,000	648,000	13,20	0,000	8 553,600	8 553,600
K	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina se zvýšenými limity PAU - krajnice	T	0,000	36,000	36,000	230,00	0,000	8 280,000	8 280,000

P4 - Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti

Stavba: **Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Zabovřesky**

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/14539 0,221-1,020 km

Místo: **Radošovice - Dehtáře - Zabovřesky**

Zadávatel: **Jihočeský kraj**

Uchazeč: **Vyplň údaj**

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			Jednotková cena	Cena celkem		
					Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
Náklady soupisu celkem								0,00	20 700,00	20 700,00	
0	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	20 700,00	20 700,00	
K	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina se zvýšenou limity PAU - krajnice	T	0,000	36,000	36,000	230,00	0,000	8 280,000	8 280,000
K	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina se zvýšenou limity PAU - příkopy	T	0,000	54,000	54,000	230,00	0,000	12 420,000	12 420,000

P5 - Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti

Stavba **Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Zabovřesky**

SO102 - Oprava silnice III/14539 1,020 - 1,600 km

Radošovice - Dehtáře - Zabovřesky

Jihočeský kraj

Vyplň údaj

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			Jednotková cena	Cena celkem		
					Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
Náklady soupisu celkem								0,00	7 452,00	7 452,00	
o	HSV		Práce a dodávky HSV					0 00	7 452,00	7 452,00	
K	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina se zvýšenými limity PAU - krajnice	T	0,000	14,400	14,400	230,00	0,000	3 312,000	3 312,000
K	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina se zvýšenými limity PAU - dílkový	T	0,000	18,000	18,000	230,00	0,000	4 140,000	4 140,000

P6 - Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti

Stavba: **Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Zabovřesky**

Objekt:

SO103 - Oprava silnice III/14539 1,500 - 2,869 km

Místo: **Radošovice - Dehtáře - Zabovřesky**

Zadávatel: **Jihočeský kraj**

Uchazeč: **Vyplň údaj**

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			Jednotková cena	Cena celkem		
					Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
Náklady soupisu celkem									0,00	34 840,40	34 840,40
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	34 840,40	34 840,40	
	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zejména se zvýšenými limity PAU - Ofkopy	T	0,000	151,480	151,480	230,00	0,000	34 840,400	34 840,400

P7 - Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti

Sazba: Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Zabovřesky

Účel:

SO104 - Oprava silnice III/14539 3,807 - 4,425 km

Město: Radošovice - Dehtáře - Zabovřesky

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Vyplň údaj

P C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			Jednotková cena	Cena celkem		
					Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
Náklady soupisu celkem									0,00	10 350,00	10 350,00
	b	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	10 350,00	10 350,00	
K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina se zvýšenými limity PAU - příkop		T	0,000	45,000	45,000	230,00	0,000	10 350,000	10 350,000

P8 - Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti

Služba: **Oprava sítě III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky**

Objekt:

SO105 - Oprava sítě III/14539 4,890 - 6,150 km

Místo: **Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky**

Čadka: **Jihočeský kraj**

Uchazeč: **Vyplň údaj**

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			Jednotková cena	Cena celkem		
					Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
Náklady soupisu celkem									0,00	18 630,00	18 630,00
o	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	18 630,00	18 630,00	
K	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina se zvýšenými limity PAU - přílohy	T	0,000	81,000	81,000	230,00	0,000	18 630,000	18 630,000

P9 - Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti

Služba: Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Zabovřesky

Objekt:

SO106 - Oprava silnice III/14539 6,150 - 6,587 km

Místo: Radošovice - Dehtáře - Zabovřesky

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Vyplň údaj

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			Jednotková cena	Cena celkem		
					Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
Náklady soupisu celkem								0,00	4 968,00	4 968,00	
o	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	4 968,00	4 968,00	
K	014102		POPLATKY ZA SKLADKU - zemina se zvýšenými limity PAU - příkopy	T	0,000	21,600	21,600	230,00	0,000	4 968,000	4 968,000

P10 - Doměření dle skutečnosti

SO106 - Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáče - Žabovřesky

SO106 - Oprava silnice III/14539 6,150 - 6,587 km

Radošovice - Dehtáče - Žabovřesky

Jihočeský kraj
Výpoň údaj

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			Jednotková cena	Cena celkem		
					Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
Náklady soupisu celkem								1 350 497,78	1 520 232,32	169 734,54	
D	HSV	5	Práce a dodávky HSV					1 350 497,78	1 520 232,32	169 734,54	
37	K	567504R01	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE	M3	790,380	852,300	91,920	188,00	142 951,440	160 232,400	17 280,960
38	K	567504R02	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENÁ NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM	M3	633,650	710,250	76,600	365,00	231 282,250	259 241,250	27 959,000
4	K	572213	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2	M2	2 534,600	2 841,000	306,400	12,20	30 922,120	34 860,200	3 738,080
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2	M2	2 477,820	2 758,000	278,380	8,90	22 050,818	24 526,400	2 475,582
1	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	M2	2 457,270	2 756,000	298,730	172,10	422 896,167	474 307,600	51 411,433
18	K	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL 70MM	M2	2 508,110	2 841,000	332,890	199,67	500 394,964	567 262,470	66 867,486

ZMĚNOVÝ LIST - MĚNĚPRÁCE		2
Název a číslo stavby: Oprava a modernizace komunikací SFM 2021 – okres Česká Budějovice Název objektu: Modernizace silnice II/1545 Čížrajce - Borštkov SO 101 - Modernizace silnice II/1545 9,609 - 10,503 km SO 102 - Doplnění údaje - laboratorní zkoušky (recykce), vytyčení inženýrských sítí, geodetické zaměření SO 103 - Doplnění údaje - DIO Oprava silnice II/14539 Radošovice - Dehláče - Žabovřesky SO 101 - Oprava silnice II/14539 0,221-1,020 km SO 102 - Oprava silnice II/14539 1,020 - 1,500 km SO 103 - Oprava silnice II/14539 1,500 - 2,869 km SO 104 - Oprava silnice II/14539 3,807 - 4,475 km SO 105 - Oprava silnice II/14539 4,090 - 6,150 km SO 106 - Oprava silnice II/14539 6,150 - 6,587 km SO 107 - Doplnění údaje - laboratorní zkoušky (recykce), vytyčení inženýrských sítí, geodetické zaměření SO 108 - Doplnění údaje - DIO		C. smlouvy objednatele: SML0VZ040721 C. smlouvy zhotovitele: 1062041VVA
Investor (objednatel): Jihočeský kraj U Zvonůva silnice 1952/2, 370 20 Česká Budějovice		
TDS: INBEST spol. s r.o. Budošova 34, 370 01 Česká Budějovice		
Dodavatel: EUROVA CS, a. s. U Michalického lesa 168 V2, Měcholc, 140 00 Praha 4		
Změny a popis změn:		
O1	SO 103	Změna řádi správy plošného dopravního značení silnice II/1545 Čížrajce - Borštkov, schválení plošného dopravního značení opravy výhledu výhled. Změna zůstává dle schválené plošné dopravy. U položky č. 9 "DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEZD" byla v rozpočtu počítána délka realizace 15 dní. Tato délka byla rozložena na 12 dní (12) realizaci kladem rozpracování dokumentace VÝI a správu množství použitých materiálů na základě schválené plošné dopravního značení.
O2	SO 106	Změna řádi správy plošného dopravního značení silnice II/14539 Radošovice - Dehláče - Žabovřesky, schválení plošného dopravního značení opravy výhledu výhled. Změna zůstává dle schválené plošné dopravy. U položky č. 3 "DOPRAV ZNAMKY ZÁKLAD VEL. OCCEL FOLIE TR 1 - NAJEZD" byla v rozpočtu počítána délka realizace 70 dní. Tato délka byla rozložena na 48 dní a správu množství použitých materiálů na základě schválené plošné dopravního značení. Tato skutečnost se dle této položky č. 8 "DOPRAV ZNAMKY ZÁKLAD VEL. OCCEL FOLIE TR 1 - NAJEZD", dle položky č. 9 "DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEZD" a položky č. 10 "DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEZD" byla počítána délka realizace 90 dní. Tato délka byla rozložena na 48 dní.
O3	SO 101	Změna řádi správy množství jednotlivých položek rozpočtu a to na základě domluvy dle zastávané skutečnosti na silnici II/14539 Radošovice - Dehláče - Žabovřesky. Dle změny řádi správy množství položek číselní krajina a příloha na základě zjištění, že je jedná o zemina se zvýšením limity PAV.
O4	SO 102	Změna řádi správy množství jednotlivých položek rozpočtu a to na základě domluvy dle zastávané skutečnosti na silnici II/14539 Radošovice - Dehláče - Žabovřesky. Dle změny řádi správy množství položek číselní krajina a příloha na základě zjištění, že je jedná o zemina se zvýšením limity PAV.
O5	SO 103	Změna řádi správy množství jednotlivých položek rozpočtu a to na základě domluvy dle zastávané skutečnosti na silnici II/14539 Radošovice - Dehláče - Žabovřesky. Dle změny řádi správy množství položek číselní krajina a příloha na základě zjištění, že je jedná o zemina se zvýšením limity PAV.
O6	SO 104	Změna řádi správy množství jednotlivých položek rozpočtu a to na základě domluvy dle zastávané skutečnosti na silnici II/14539 Radošovice - Dehláče - Žabovřesky. Dle změny řádi správy množství položek číselní krajina a příloha na základě zjištění, že je jedná o zemina se zvýšením limity PAV.
O7	SO 105	Změna řádi správy množství jednotlivých položek rozpočtu a to na základě domluvy dle zastávané skutečnosti na silnici II/14539 Radošovice - Dehláče - Žabovřesky. Dle změny řádi správy množství položek číselní krajina a příloha na základě zjištění, že je jedná o zemina se zvýšením limity PAV.
O8	SO 106	Změna řádi správy množství jednotlivých položek rozpočtu a to na základě domluvy dle zastávané skutečnosti na silnici II/14539 Radošovice - Dehláče - Žabovřesky. Dle změny řádi správy množství položek číselní krajina a příloha na základě zjištění, že je jedná o zemina se zvýšením limity PAV.
O9	SO 107	Změna řádi správy množství položek rozpočtu silnice II/14539 Radošovice - Dehláče - Žabovřesky dle skutečnosti - jedná se o položku "OBTIHNĚNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY".
O10	SO 101	Změna řádi správy množství jednotlivých položek rozpočtu a to na základě domluvy dle zastávané skutečnosti na silnici II/1545 Čížrajce - Borštkov. Dle změny řádi správy množství položek číselní krajina a příloha na základě zjištění, že je jedná o zemina se zvýšením limity PAV.
O11	SO 102	Změna řádi správy množství položek rozpočtu silnice II/1545 Čížrajce - Borštkov dle skutečnosti - jedná se o položku "OBTIHNĚNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY".
Návrh ocenění (dle příložených soupisů prací): O1 Úprava DIO dle skutečnosti - silnice II/1545 Čížrajce - Borštkov -304,00 Kč O2 Úprava DIO dle skutečnosti - silnice II/14539 Radošovice - Dehláče - Žabovřesky -102 724,00 Kč O3 Číselní krajina a příloha dle skutečnosti, doměření skutečnosti - silnice II/14539 Radošovice - Dehláče - Žabovřesky; SO 101 -268 011,80 Kč O4 Číselní krajina a příloha dle skutečnosti, doměření skutečnosti - silnice II/14539 Radošovice - Dehláče - Žabovřesky; SO 102 -138 011,07 Kč O5 Číselní krajina a příloha dle skutečnosti, doměření skutečnosti - silnice II/14539 Radošovice - Dehláče - Žabovřesky; SO 103 -741 388,80 Kč O6 Číselní krajina a příloha dle skutečnosti, doměření skutečnosti - silnice II/14539 Radošovice - Dehláče - Žabovřesky; SO 104 -613 098,28 Kč O7 Číselní krajina a příloha dle skutečnosti, doměření skutečnosti - silnice II/14539 Radošovice - Dehláče - Žabovřesky; SO 105 -522 981,70 Kč O8 Číselní krajina a příloha dle skutečnosti, doměření skutečnosti - silnice II/14539 Radošovice - Dehláče - Žabovřesky; SO 106 -147 085,70 Kč O9 Doměření skutečnosti - silnice II/14539 Radošovice - Dehláče - Žabovřesky; SO 107 -17 875,00 Kč O10 Číselní krajina a příloha dle skutečnosti, doměření skutečnosti - silnice II/1545 Čížrajce - Borštkov; SO 101 -438 127,00 Kč O11 Doměření skutečnosti - silnice II/1545 Čížrajce - Borštkov; SO 102 -16 875,00 Kč Celkem bez DPH: -3 602 402,26 Kč DPH 21%: -630 504,47 Kč Celkem včetně DPH: -4 232 906,72 Kč		
Investor (objednatel): Jihočeský kraj		datum podpis
TDS: INBEST spol. s r.o.		datum podpis
Dodavatel: EUROVA CS, a. s.		datum 13. 10. 2023 podpis
Přílohy: -změnové soupisy prací č. O1; O2; O3; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O10; O11		vyhlášení číslo

O2 - Úprava DIO dle skutečnosti

SO108 - Doplnit údaje - DIO

Radošovice-Zabovřesky
Jihočeský kraj

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			Jednotkové ceny	Cena celkem		
					Ve výměně	Ve zмінě	Rozdíł		Ve výměně	Ve zмінě	Rozdíł
Náklady soupisu celkem								162 560,00	59 826,00	-102 734,00	
o	HSV		Práce a dodávky HSV					162 550,00	59 826,00	-102 724,00	
3	K	91429	DOPRAVA ZNAČKY ZÁKLAD VĚL OCEĽ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ KSD EN 4 080 000 2 288 000 -1 792 000 17 00 69 020 000 38 556 000 -30 464 000								
1	K	914429	DOPRAVA ZNAČ 100X150CM OCEĽ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ KSD EN 1 320 000 528 000 -794 000 23 00 30 360 000 12 096 000 -18 264 000								
7	K	915112	DOPRAVA VĚL OBOUSTRANĚ SAMOSTATNĚ MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 10 000 4 000 -6 000 113 00 1 130 000 451 300 -678 700								
8	K	915113	DOPRAVA VĚL OBOUSTRANĚ SAMOSTATNĚ DEMONTÁŽ KUS 10 000 3 000 -7 000 113 00 1 130 000 339 000 -791 000								
9	K	915119	DOPRAVA VĚL OBOUSTRANĚ SAMOSTATNĚ NÁJEMNÉ KSD EN 500 000 20 000 -480 000 34 00 10 400 000 3 128 000 -7 272 000								
10	K	915222	DOPRAVA KŮŽEL ZI VNS S OCM S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 50 000 0 000 -50 000 56 00 2 800 000 0 000 -2 800 000								
11	K	915223	DOPRAVA KŮŽEL ZI VNS S OCM S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ KUS 50 000 2 000 -48 000 56 00 2 800 000 1 120 000 -1 680 000								
12	K	915229	DOPRAVA KŮŽEL ZI VNS S OCM - NÁJEMNÉ KSD EN 500 000 3 000 -497 000 11 00 5 500 000 0 300 -5 500 000								
13	K	915312	DOPRAVA ZÁBRANY ZI S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 10 000 8 000 -2 000 113 00 1 130 000 904 000 -226 000								
14	K	915313	DOPRAVA ZÁBRANY ZI S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ KUS 10 000 3 000 -7 000 113 00 1 130 000 339 000 -791 000								
15	K	915319	DOPRAVA ZÁBRANY ZI - NÁJEMNÉ KSD EN 600 000 180 000 -420 000 17 00 10 200 000 3 332 000 -6 868 000								
16	K	915352	SMĚROVACÍ DESKY ZI OBOUSTRANĚ S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 50 000 0 000 -50 000 113 00 5 650 000 0 000 -5 650 000								
17	K	915353	SMĚROVACÍ DESKY ZI OBOUSTRANĚ S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ KUS 50 000 0 000 -50 000 56 00 2 800 000 0 000 -2 800 000								
18	K	915359	SMĚROVACÍ DESKY ZI OBOUSTRANĚ S FOLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ KSD EN 500 000 0 000 -500 000 17 00 8 500 000 0 000 -8 500 000								

O3 - Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti, doměření skutečnosti

1111 Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Zabovřesky

1111

SO101 - Oprava silnice III/14539 0,221-1,020 km

1111 Radošovice - Dehtáře - Zabovřesky

1111 Jihočeský kraj

1111 Vyplň údaj

Př.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			Jednotková cena	Cena celkem		
					Ve zmlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve zmlouvě	Ve změně	Rozdíl
Náklady souplu celkem								700 340,80	432 329,20	-268 011,60	
o	HSV		Práce a dodávky HSV					672 028 13	432 329,20	-239 698 93	
o			Čištění krajnic od namoření					39 131 92	37 341 33	1 790 59	
1	K	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NAMOŘENÍ	MJ	25 245	23 000	5 248	1 239,00	31 282 212	24 950 000	6 332 212
10	K	12430	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NAMOŘENÍ	MJ	228 243	30 351	198 892	207,30	57 349 652	4 919 000	52 430 652
17	K	567504R03	RECYKLACE POKRYTÍ ZA STUŽENIA NA MÍSTĚ SPECIÁLNÍM MATERIÁLEM (CEMENTOPORTLANDOVÝM EMULZÍM) PRO POUŽITÍ ZA STUŽENIA	T	67 101	60 960	6 141	1 850,00	124 136 850	112 776 000	11 360 850
18	K	567504R04	RECYKLACE POKRYTÍ ZA STUŽENIA NA MÍSTĚ SPECIÁLNÍM MATERIÁLEM (EMULZIE ASFALTOVÁ) PRO POUŽITÍ ZA STUŽENIA	T	50 344	30 480	19 864	6 940,00	349 387 360	211 531 200	137 856 160
8	K	9113A1	UMÍSTĚNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH ŽEBŘÍKŮ	M	58 000	42 000	16 000	1 375,00	80 050 000	70 392 000	9 658 000
14	K	11157	OPRÁVY NA SVODLÁK	MJ	14 000	12 000	2 000	504,00	5 319 300	3 943 300	1 376 000
3	K	314132	OSTATNÍ PRÁCE	T	45 448	3 000	42 448	67,30	28 312 67	0,00	28 312 67
11	K	314132	OPRÁVY NA SVODLÁK	T	411 210	3 000	411 210	62,30	25 498 320	3 000	25 495 320

O6 - Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti, doměření skutečnosti

Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

SO104 - Oprava silnice III/14539 3,807 - 4,425 km

Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Jihočeský kraj

Vyřítal úřad

ř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Uložení			Jednotková cena	Cena celkem		
					Ve zmlouvě	Ve zmlouvě	Rozdí		Ve zmlouvě	Ve zmlouvě	Rozdí
Náklady soupisu celkem								3 050 418,06	2 437 319,78	-613 098,28	
Práce a dotavky HSV								3 023 341,05	2 437 319,78	-586 021,27	
0		1	Čištění krajnic								
10	K	17203	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁHŮVŮ	M3	221 800	25 000	-196 800	284,00	62 234 800	7 130 000	-55 104 800
								221 800			
23	K	567504R1	REGULACE PŘÍKOPŮ ZA STUŽENÍ NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REKONSTRUČNÍ PRÁCE	M3	973 350	861 100	-112 250	198,00	192 723 300	170 497 300	-22 226 000
								2 953 400,05	2 437 319,78	-516 080,27	
24	K	567504R02	REGULACE PŘÍKOPŮ ZA STUŽENÍ NA MÍSTĚ - PROMÍŠENÍ S POJIVEM KAMENNÝM	M3	973 350	861 100	-112 250	411,00	400 046 850	353 912 100	-46 134 750
								2 751 950			
25	K	567504R03	REGULACE PŘÍKOPŮ ZA STUŽENÍ NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL CEMENTOPOŠTŘIKOVÝ S PŘÍMĚSÍ	T	90,424	75 880	-14 544	1 850,00	187 284 400	140 378 000	-46 906 400
								2 564 650			
26	K	567504R04	REGULACE PŘÍKOPŮ ZA STUŽENÍ NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL EMULZE ASFALTOVÁ PRO POUŽITÍ ZA STUŽENÍ	T	87,942	34 480	-53 462	6 940,00	471 321 490	239 291 200	-231 532 290
								3 036 300			
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2	M2	3 883 400	3 444 420	-438 980	14,00	54 507 800	48 221 880	-6 285 920
								3 883 400			
2	K	572213	SPRÁVČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2	M2	3 808 880	3 357 900	-450 980	10,00	38 068 800	33 579 000	-4 489 800
								3 808 880			
1	K	574444	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACB 11+ 118 TL 50MM	M2	3 775 980	3 327 000	-448 980	109,00	751 420 000	662 073 000	-89 347 000
								3 775 980			
18	K	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACB 11+ 228 TL 70MM	M2	3 850 140	3 401 180	-448 960	230,00	885 532 000	782 268 800	-103 263 200
								3 850 140			
0	OST		Ostatní								
9	K	014102	POPLATKY ZA SPLÁČKY	T	356 880	0 000	-356 880	82,00	24 730 560	0 000	-24 730 560
								356 880			
11	K	014102	POPLATKY ZA SPLÁČKY	T	20 785	9 000	-11 785	113,00	2 348 445	0 000	-2 348 445
								20 785			

08 - Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti, doměření skutečnosti

Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

SO108 - Oprava silnice III/14539 6,150 - 6,587 km

Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Jihočeský kraj

Výpň údaj

P C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			Jednotková cena	Cena celkem		
					Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
Náklady soupisu celkem									416 746,40	289 650,70	-147 095,70
a	HSV		Práce a dodávky HSV					415 407,20	269 650,70	145 756,50	
b	C		REC VYPLAC PODKLADU ZA STUĐENA NA MISTE - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL					113 407,20	209 650,70	145 256,50	
39	K	567504R03	REC VYPLAC PODKLADU ZA STUĐENA NA MISTE - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL CEMENT PORTLANDSKÝ GEM J42 S/PA CEMENT PORTLANDSKÝ GEM J42 S/PA CEMENT PORTLANDSKÝ GEM J42 S/PA CEMENT PORTLANDSKÝ GEM J42 S/PA	T	58 896	48 610	-9 286	1 850,00	108 902,100	91 778,500	-17 123,600
40	K	567504R04	REC VYPLAC PODKLADU ZA STUĐENA NA MISTE - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUĐENA	T	44 165	25 630	-18 535	6 940,00	306 505,100	177 872,200	-128 632,900
c	DST		Ostatní	T	44 165				1 339,20	0,00	-1 339,20
15	K	014102	ROBLATNÍ ZA DLEHÁŘI	T	21 500	3 000	-18 500	62,00	1 339,200	3 000	-1 339 200

O9 - Doměření skutečnosti

SO107 - Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

SO107 - Dopňující údaje - laboratorní zkoušky

Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Jihočeský kraj

Vypň údaje

Př. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			Jednotková cena	Cena celkem		
					Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
Náklady soupisu celkem									17 875,00	0,00	-17 875,00
0	OST		Ostatní					17 875,00	0,00	-17 875,00	
2	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ CELKOVÉ	KUS	1 000	0 000	-1 000	17 875,00	0 000	-17 875,000	

O10 - Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti, doměření skutečnosti

Modernizace silnice III/1545 Čížkrajce - Boršikov

SO101 - Modernizace silnice III/1545 9,669 - 10,503 km

Čížkrajce-Boršikov

Jihočeský kraj

Vypň údaje

Př. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			Jednotková cena	Cena celkem		
					Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
Náklady soupisu celkem									932 027,40	496 900,40	-436 127,00
0	HSV		Práce a dodávky HSV					914 785,20	495 900,40	-418 884,80	
15	K	157201	CEMENT POKRYV DO MAZEC 30	M ³	154 500	20 000	-134 500	493 000	7 960,00	-485 040	
16	K	160202	CEMENT POKRYV DO MAZEC 30	M ³	154 500			493 000		493 000	
17	K	16020203	CEMENT POKRYV DO MAZEC 30	M ³	125 984	91 120	-34 864	1 850 000	233 072 400	168 172 000	
18	K	16753403M	CEMENT POKRYV DO MAZEC 30	M ³	68 145	45 900	-22 245	6 940,00	611 723 300	316 268 100	
0	OST		Ostatní					17 242,20	0 000	-17 242,20	
13	K	014102	POPRÁVKY ZA SOUADŮV	T	378 100	3 000	-375 100	92 000	17 242 000	0 000	

O11 - Doměření skutečnosti

Modernizace silnice III/1545 Čížkrajce - Boršíkov

SO102 - Doplnující údaje - laboratorní zkoušky

Čížkrajce-Boršíkov

Jihočeský kraj

Vyplň údaj

P A	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství			Jednotková cena	Cena celkem		
					Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
Nakládky soupisu celkem								16 875,00	0,00	-16 875,00	
	OST		Ostatní					16 875,00	0,00	-16 875,00	
2	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY ZAMĚŘENÍ - SE... GEODETICKÉ	KUS	1 000	0 000	1 000	16 875,00	0 000	-16 875,00	