



č. smlouvy objednatele: 010/21/161/03/00
SDL/ODSH/137/21
č. tohoto dodatku: 010/21/161/03/00/1
SDL/ODSH/137/21/1

č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/21/23
č. tohoto dodatku:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s, České Budějovice, č. ú. 199783072/0300 (podíl JČK)
ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710 (neinvestiční dotace SFDI)
ČNB, č.ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, pověřena vedením odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):
Ing. Jiří Růžička, tel. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1100029040/5500
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Petr Civiš, vedoucí PJ, na základě plné moci
Ing. Ivana Troupová, ekonomka PJ, na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek

tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby:

Marian Balák

tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby:

Petr Civiš

tel. č. [REDACTED]



Ve věcech kvality je oprávněn jednat

Ing. Petr Tolar

tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)
uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Modernizace komunikací SFDI 2021, část 2 – okres Prachatice“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 010/21/161/03/00 a SDL/ODSH/137/21 ze dne 11. 10. 2021 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Modernizace komunikací SFDI 2021, část 2 – okres Prachatice**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění čl. IV. **Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/122, Netolice – Podroužek	2 350 319,72 Kč	493 567,14 Kč	2 843 886,86 Kč
Celkem	2 350 319,72 Kč	493 567,14 Kč	2 843 886,86 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/122, Netolice – Podroužek	2 349 514,16 Kč	3 044 222,67 Kč	2 842 912,13
Celkem	2 349 514,16 Kč	493 397,97 Kč	2 842 912,13 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 ze dne 15. 10. 2021 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.



Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 1186/2021/RK-27 ze dne 27. 10. 2021.

V Českých Budějovicích dne 7. 11. 2021
za objednatele:


V Českých Budějovicích dne 1. 11. 2021
za zhotovitele:



.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



.....
STRABAG a.s.
Petr Civiš, vedoucí PJ
na základě plné moci



.....
STRABAG a.s.
Ing. Ivana Troupová, ekonomka PJ
na základě plné moci

Stavba: Modernizace komunikací SFDI 2021 - druhá část - Část E: okres Prachatice	č. smlouvy objednatele: SDLJODSH/137/21
Úsek: Modernizace silnice II/122, Netolice - Podroužek	č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/21/48
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice	
TDI:	Ing. Jiří Růžička
Projektant:	Ing. Jiří Růžička
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5
Předmět změny:	DIO dle skutečnosti - zkrácení doby výstavby
Dotčené místo:	Modernizace silnice II/122 Netolice - Podroužek
Odkaz na výkresy:	
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha
Odkaz na jinou část smlouvy:	
Návrh ocenění:	
Měněpráce:	-805,56
Celkem bez DPH	-805,56
DPH 21%	-169,17
Celkem včetně DPH	-974,73
Podpis navrhovatele: CIVIŠ	Datum: 11. 10. 2021
Vyjádření:	
TDI:	datum: 11. 10. 2021 pod
Projektant:	datum: 11. 10. 2021 pod
Investor :	datum: 11. 10. 2021 pod
Přílohy:	položkový rozpočet

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Číslo a název objednávky: Modernizace sítě M122 - Hlohovce - Pátrnáček				Registrační číslo projektu:		
číslo položky	datum vzniku změny	na položky	popis změny	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vynášení OK/PROKČ
4		914128	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	méněpráce	zkrácení doby realizace	
8		914229	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	méněpráce	zkrácení doby realizace	
12		916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	méněpráce	zkrácení doby realizace	

* může být úloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Seznam změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 - druhá část - část II: okres Prachatice Registrční číslo projektu:

Celá a měnová částka: Modernizace silnice III/22, zastávka - Prácheň

poř. číslo dot.	datum vzniku změny	období vzhledy ke kterému byl proveden výměr, kde je změna zveřejněna	popis a kód položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	hodnota změny
			Doplňující údaje - DÚ				
4			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	168,00	144,00	-24,00
8			DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	98,00	84,00	-14,00
12			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	28,00	24,00	-4,00

Režii a správu SoD zajišťuje KL

Zhotovitel/dodavatel

jméno	podpis	datum
Marek Balák		
Schwab		
Ing. Petr Mareš, T.Š.		
Ing. Petr Mareš, T.Š.		
Ing. Petr Mareš, T.Š.		
Ing. Petr Mareš, T.Š.		
Marek Balák, Mareš Petr, T.Š.		
Schwab		



STRABAG s.r.o.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
základ PRACHATICE
Žernovická 916, 383 11 Prachatice
ICO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-TCLL - Část E: okres Prachatice - SFDI 2021 - druhá část



Objednatel: Jihočeský Kraj Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		<i>Modernizace silnice II/122 Netolice - Podroužek</i>				
1.2.		<i>Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO</i>				
1.2.1.		<i>Ostatní konstrukce a práce, bourání</i>				
1.2.1.4.	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-24,000	17,26	-414,24
1.2.1.8.	914229	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-14,000	23,02	-322,28
1.2.1.12.	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-4,000	17,26	-69,04
1.2.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-805,56
1.2.	Celkem	Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO				-805,56
1.	Celkem	Modernizace silnice II/122 Netolice - Podroužek				-805,56
Projekt: 841-TCLL	Celkem	Část E: okres Prachatice - SFDI 2021 - druhá část				-805,56