

DODATEK č. 3 k SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 10.7.2020
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Jičín

sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým

Bankovní spojení: Komerční banka

IČO: 00271632

Tel: +420 493 545 100

E-mail: posta@mujicin.cz

č. účtu: 524541/0100

DIČ: CZ00271632

Fax: 493 545 222

ID datové schránky: ztmbqug

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

Ing. arch. Radek Jiránek

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Till Rehwaldt - Rehwaldt Landscape Architects (zahraniční fyzická osoba)

sídlo: Charlese de Gaulla 629/5, 16000 Praha 6

IČ 07699239

DIČ: CZ684019988

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

Tel: +420 XXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

ID datové schránky: dx9tatp

Kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel: +420 XXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2020 mezi sebou smlouvu o dílo na akci: **Odpočinková zóna Cidlina.**

V průběhu zpracování druhé etapy díla se zhotoviteli projektové dokumentace vyskytly komplikace spojené s prodlužováním lhůt potřebných k vydání jednotlivých závazných stanovisek (památková péče, Krajská hygienická stanice). Vyskytly se také komplikace při koordinaci projektu s dotčeným orgánem Povodí Labe, jehož vyjádření je nezbytným podkladem pro Odbor životního prostředí při vydání stanoviska a při vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu.

III. PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na skutečné časové možnosti pro dopracování dokumentace pro umístění stavby se ruší původní ustanovení článku V. odstavce 2. a nahrazuje se novým ustanovením článku V. odstavce 2 v následujícím znění:

V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo:

I. etapa – část A/ dopracování studie: do 23.12.2020

– část B/ dokladová část studie stavby: do 15.2.2021

II. etapa – dokumentace pro umístění stavby: do 15. 12. 2021

III etapa – dokumentace pro povolení stavby: do 180 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby

IV. etapa – dokumentace pro provedení stavby: do 120 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby

V. etapa (Autorský dozor) – v průběhu realizace stavby

Zjistí-li zhotovitel při zpracování PD, že pro daný projekt musí proběhnout zjišťovací řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pro posouzení vlivů na životní prostředí pro stavební záměr podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, je povinen tuto skutečnost (proces EIA) objednateli neprodleně po jejím zjištění oznámit. Smluvní strany se dohodly na tom, že náklady, jenž zhotovitel účelně vynaloží na zpracování studie EIA, zhotoviteli uhradí objednatel.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Dodatek č. 3 byl schválen na 94. zasedání Rady města Jičína dne 3. 11. 2021.
3. Dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. V ostatním zůstává smlouva beze změny.
5. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem dodatek obě strany podepisují.

V Jičíně dne 2021

V dne 2021

město Jičín

JUDr. Jan Malý, starosta města

Dipl.-Ing. Till Rehwaldt

krajinářský architekt