



KUJCP01KR7DS

**DODATEK č. 4**  
**KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**  
ze dne 17. 3. 2016,  
s vazbou na dodatek č. 1 ze dne 30. 3. 2017, dodatek č. 2 ze dne 26.6.2017 a dodatek č. 3  
ze dne 30.7.2018

Číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/062/16    Číslo smlouvy zhotovitele: 2016 7/1612 10

**SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel: Jihočeský kraj**  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO 70890650  
Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje

a

**2. Zhotovitel: EKOEKO s. r. o.**  
se sídlem: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice  
IČO 25184750  
Zastoupená: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti

**spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského  
zákoníku,**

**uzavírají tento  
DODATEK č. 4**

**ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 17. 3. 2016**

Důvody pro uzavření dodatku č. 4 jsou následující:

- nutnost přizpůsobit navržené řešení aktuálním majetkoprávním poměrům;
- prodleva v plnění dílčích smluvních termínů z důvodu vazby na majetkoprávní úkony, samostatně zajišťované objednatelem;
- koordinace návaznosti stavby příjezdové komunikace k areálu čerpací stanice na zajištění příjezdu k okolním pozemkům podél této komunikace

Vzhledem k výše uvedeným důvodům se – po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem – dodatkem č. 4 mění některá ustanovení původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě, a to následovně:

v článku V. DOBA PLNĚNÍ  
zní odstavec č.1 takto:

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli projekt v rozsahu a obsahu podle této smlouvy v následujících termínech:

- |   |  |
|---|--|
| - technicko-ekonomická studie                   | předáno 16.01.2017                       |
| - projektová dokumentace DÚR k projednání       | předáno 09.08.2017                       |
| - projektová dokumentace DÚR finální ( fáze 02) | předáno 11.9.2018                        |
| - zajištění IČ ÚR                               | předáno 8.7.2021                         |
| - zajištění GZ                                  | nejpozději v termínu plnění DSP          |
| - zajištění IGP                                 | nejpozději v termínu plnění DSP          |
| - projektová dokumentace DSP                    | do 30.12.2021                            |
| - zajištění IČ SP                               | do 12 týdnů od předání DSP               |
|   | (termín podání žádosti o vydání SP)      |
| - projektová dokumentace DPS                    | do 8 týdnů od nabytí právní moci SP      |
| - výkon autorského dozoru:                      | v průběhu stavby (předpoklad: 100 hodin) |


Objednatel a zhotovitel berou na vědomí, že změna lhůty plnění mění jednotlivá práva a povinnosti v existujícím právním vztahu ve vztahu k povinnosti zhotovitele splnit závazek tak, jak bylo původně ujednáno. Strany si jsou vědomy toho, že původně dojednaná lhůta k plnění uběhla již před uzavřením tohoto dodatku č. 4, ovšem v souladu s § 1902 občanského zákoníku je možné lhůtu k plnění prodloužit dohodou i v okamžiku, kdy se již zhotovitel nachází v prodlení. V důsledku novace však není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení, který by mohl vzniknout v době od původního data splatnosti do uzavření dohody o změně lhůty k plnění.


Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 17. 3. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2017, pokud nejsou dodatkem č. 4 dotčena, zůstávají v platnosti.


Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 4 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Českých Budějovicích 9.11.2021  
dne

  
.....  
Za objednatele  
MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích  
dne 1.11.2021

  
.....  
Za zhotovitele  
Ing. Josef Smažil  
jedenatel společnosti

