

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 339/2021 „ÚP ČR – DC – oprava exteriérových schodů – ZS“ ANONYM
(dále i „SoD“)**

I. Smluvní strany

Objednatel

Název: Česká republika – Úřad práce České republiky
se sídlem Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7

Zastoupená: v souladu s platným Podpisovým řádem Mgr. et Mgr. Radimem
Gabrielem, ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem

Doručovací adresa: Úřad práce České republiky – Krajská pobočka ÚP ČR v Ústí nad
Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem

ID datové schránky: 6sbzpx5
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 37822411/0710
IČ: 724 96 991
DIČ: není plátce DPH
Telefon: 950 171 411
E-mail: podatelna.ul@uradprace.cz

Zástupce oprávněný jednat za Objednatele v záležitostech:
smluvních:

technických:

(dále jen „**objednatel**“)

a Zhotovitel

Název: Stanislav Rožec
se sídlem: Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3
Zastoupen/a: Stanislavem Rožcem

Doručovací adresa: [redacted]

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: [redacted]
IČO: 03087743
DIČ: CZ7806052661
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

ID datové schránky: qpzr4w

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Stanislav Rožec
technických: Stanislav Rožec

(dále jen „**zhotovitel**“)

II. Předmět dodatku

- 1) Předmětem uzavřené Smlouvy č. 339/2021 ze dne 6.9.2021 je odvlhčení stavebních konstrukcí v objektu Kontaktního pracoviště ÚP ČR, KoP Děčín, U Plovárny 1190/14.
- 2) Dodatkem č. 1 dochází ke změně ceny díla dle článku VI, bodu 6.3. c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla.

Vícepráce

- Projektant předpokládal, že při demontáži pískovcového obložení venkovního schodiště dojde k jeho poškození. Pískovec byl zachován a objednatel požadoval jeho vrácení na původní místo, což bylo manuálně i časově náročnější. Z tohoto důvodu došlo ke změně ceny za provedené dílo.
- Ve spisovně, v místnosti č. 1.95 se předpokládalo technické řešení otlučení omítek a jejich sanaci pouze u zadní stěny (pod schodištěm). Po odstranění bočních regálů byla zjištěna vlhkost i u levé boční stěny po celé délce místnosti. Proto musela být u této stěny omítka následně otlučena, musely být vyčištěny spáry a stěna musela být sanována.
- Při odkrývání konstrukce vnějšího schodiště bylo zjištěno, že spodní stupeň schodiště není podbetonován a hrozí jeho zřícení do výkopu. Proto pod ním musel být vybudován betonový základ/patka.
- Vyrovnávací jádrová omítka pod zakončovací lištu nopové folie z důvodu lepšího přilnutí / těsnosti zakončovací lišty ke zdivu

Méněpráce

- Nerealizace sanační omítky (s výjimkou částí pod radiátory a vedením topení) v místnostech spisoven (č. 1.95 a 1.96) z důvodů lepšího vyschnutí vlhkého zdiva.
- 3) Součtem všech víceprací a méněprací je snížení ceny za zhotovení díla o 8.815,26 Kč bez DPH. Výsledná cena díla je **713 107,02 Kč vč. DPH**,

slovy sedmsettřinácttisícstosedmkorunadva halíře.

III. Závěrečná ustanovení

Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo č. 339/2021, která nejsou dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 vstupuje v účinnost dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 SoD před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Příloha dodatku č. 2 – Oceněný soupis více a méněprací

V Ústí nad Labem, dne

V Litoměřicích, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. et Mgr. Radim Gabriel
ředitel krajské pobočky ÚP ČR
V Ústí nad Labem

.....
Stanislav Rožec
majitel firmy