

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2021-13 – Oprava vnějších a vnitřních omítek, okapů a svodů, el. instalace,
výměna oken a dveří b.č. 9
uzavřené dne 19.4.202 0 (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

Iveta Vamberová, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

A

2. Martin Kott

zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod č.j.: ŽÚ/1461/2016-M1-c/3 ze dne 10.12.2009

Sídlo: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

IČO: 71002251

DIČ: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1855279339/0800

Zastoupená: Martin Kott, [redacted], podnikatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Martin Kott, podnikatel, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Fax: ... [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: 2qy2zdi

Adresa pro doručování: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původního rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy, dále k narovnání výměr dle skutečnosti.

Při bouracích pracích bylo zjištěno, že betonová podlaha má výšku v místnosti č. 1 – 8,5 cm, m.č. 2 – 6,7 cm a v m.č. 3 – 11 cm. Vzhledem k tomu je nutné navýšení objemu bouracích prací betonové mazaniny a doplnění nové mazaniny u které bylo původně počítáno s výškou 5 cm, zároveň je nutné dodání výztužných sítí KARI pro celkové zpevnění podlahové kce.

Po odkrytí střešního pláště byla nalezena nesoudržná a značně poškozená podkladní vrstva tvořená z dřevoštěpkových desek. Tuto vrstvu je nutné odstranit a vzniklý odpad zlikvidovat na příslušné skládce.

Výše uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla.

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Dodatkem se zvyšuje cena díla o částku 34 581,26 bez DPH (navýšení činí 4,97 % z původní ceny díla bez DPH).

III. Předmět dodatku

1. V článku č. 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst. 3.1., 3.2. se mění takto:

3.1.

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

730 447,25 Kč bez DPH

(slovy: sedmsettricettisícčtyřistačtyřicet sedm 25/100 korun českých)

3.2.

K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 153 393,92 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 883 841,17 Kč.

Cena za dílo je určena podle přílohy č. 1 dodatku (položkový rozpočet) která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – Položkový rozpočet vč. víceprací

za objednatele

Iveta Vamberová
Vedoucí oddělení provozu Pardubice

za zhotovitele

Martin Kott
Podnikatel

Česká republika – Ministerstvo obrany

Martin Kott

Ing.
Zuzana
Brandová

Digitálně
podepsal Ing.
Zuzana Brandová
Datum: 2021.07.15
08:34:19 +02'00'

Martin
Kott

Digitálně
podepsal Martin
Kott
Datum:
2021.07.02
13:06:30 +02'00'