

DODATEK č. 1 KE SMLUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 61/VZ/2020

č. zhotovitele 2/2021/1420

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

zastoupená
se sídlem

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 3

zástupce pro věci smluvní

Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace
tel. 387 021 01

zástupce pro věci technické

██████████, provozní náměstek, SÚS JčK závod Tábor
tel. ██████████, e-mail: ██████████

dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do stavebního deníku

IČO 70971641

DIČ CZ70971641

obchodní rejstřík

u KS v Č. Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum 1. 7. 2002

bankovní spojení

číslo účtu

██████████
██████████

jako "objednatel" na straně jedné

1.2 Zhotovitel:

DAICH spol. s r.o.

se sídlem

Železná 366, 390 02 Tábor

zástupce pro věci smluvní

Tomáš Křížek, Josef Kubík – jednatelé společnosti

zástupce pro věci technické

Tomáš Křížek, Josef Kubík – jednatelé společnosti

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Josef Kubík

- obor autorizace: Dopravní stavby

- číslo autorizace: 26894

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: ██████████

- obor autorizace: Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

- číslo autorizace: 32510

tel. 381 252 463, fax 381 279 109, e-mail: info@daich.cz

IČO 42407559

DIČ CZ42407559

obchodní rejstřík

u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429

bankovní spojení

číslo účtu

██████████
██████████

jako "zhotovitel" na straně druhé

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2/2021/1420 a č. objednatele 61/VZ/2020 uzavřené dne 14. 1. 2021.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na upřesnění termínů dokončení díla.

Doba plnění:

Vzhledem k okolnostem zjištěným v průběhu díla, které nebylo možné předpokládat (likvidace osinkocementového kabelovodu, úpravy anglických dvorků a světlíků, přeložení teplovodního potrubí,...), došlo k upřesnění termínů doby plnění. Vše výše uvedené je doloženo Stanoviskem TDS ze dne 29. 10. 2021, které tvoří přílohu k tomuto dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí.

Zprůjezdění Budějovické ulice (mimo parkovacích stání):	17. 11. 2021
Dokončení díla:	30. 11. 2021

Ostatní ujednání

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku č. 1 nemění.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně přílohy.


Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Český Budějovicích 10. 11. 2021

V Táboře 10. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:





Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Josef Kubík
jednatel společnosti
DAICH spol. s r.o.

Příloha: *Doplněné stanovisko TDS k žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby, ze dne 29. 10. 2021*



	<p style="text-align: center;">TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5</p>	
<p>„Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3. etapa“</p>		

Doplněné stanovisko TDS k žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby

Stavební objekt: SO 04.1, 2 – Komunikace – 3.etapa
SO 05.1, 2 - Chodníky - 3. etapa

A) Zdůvodnění změny:


- 1) V průběhu prací po přemístění kabelů mimo stávající kabelovody (sever a následně jih) byla při provedení zkoušek části stávajícího potrubí potvrzena přítomnost azbestových vláken v tomto potrubí (fy CETIN). Následně zhotovitel na základě požadavku objednatele (na doporučení koordinátora BOZP a TDS) zajistil v souladu s platnou legislativou subdodavatelem firmou ASTON – služby v ekologii s.r.o. odstranění, odvoz a likvidaci této části kabelovodu (210m – jih + 150m – sever). Tyto práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr ZDS a vlivem jejich provádění došlo ke zdržení ve výstavbě.
- 2) V prostoru před poliklinikou bylo v rámci odtěžení sanovaných vrstev komunikace obnaženo stávající potrubí teplovodní přípojky do „tržnice“ (budoucího městského archivu). Z důvodu havarijního stavu bylo objednatelem rozhodnuto o provedení výměny tohoto teplovodního potrubí. Tyto práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr ZDS a vlivem jejich provádění došlo k dalšímu zdržení ve výstavbě.
- 3) Z důvodu pozdějšího dokončení překopu, odbourání stávající žlbt. komory a osazení nové kabelové komory, vč. kabelového propojení (související investice firmy CETIN) byly zhotovitelem na 1 týden přerušeny veškeré práce na posledních 80m úseku komunikace u Křížíkova náměstí. Toto mělo rovněž vliv na další zdržení výstavby.
- 4) Po odtěžení stávajících konstrukcí chodníků byly objeveny stávající zcela nevyhovující konstrukce anglických dvorků, které je nezbytné opravit před provedení nových vrstev chodníků. Tyto práce nejsou obsaženy ve výkazu výměr ZDS a vlivem jejich provádění dojde k dalšímu zdržení ve výstavbě.

B) Dodržení kvality prací a financování změny:

- 1) Zhotovitel s TDS prohlašují, že posun termínu dokončení stavby komunikace do 17.11.2021 nebude mít dopad na kvalitu prováděných prací a na dodržení TP.

Odsouhlasený aktualizovaný harmonogram prací zhotovitele na komunikaci:

- a) 1.11.2021 – 3.11.2021 pokládka vrstvy SC
- b) 3.11.2021 – 5.11.2021 prořezávání vrstvy SC
- c) 8.11.2021 – 14.11.2021 pokládka pokladní, ložné a obrusné vrstvy
- d) 15.11.2021 – 16.11.2021 dokončení SDZ a provedení VDZ v barvě, společně s opravou VDZ 2.etapy v barvě (provedení VDZ v plastu jaro 2022).
- e) 17.11.2021 – závěrečná prohlídka stavby OD Tábor a vydání rozhodnutí o uvedení komunikace do zkušebního provozu.

	TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5	
„Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3. etapa“		

- 2) Město Tábor již zhotoviteli odsouhlasilo změnové listy na výše popsané práce a podepsalo dodatek č.3. Na zbytek prací A4) ocenění ještě čeká, kdy budou zbylé vícepráce hrazeny na základě skutečnosti a vydaného doměrkového změnového listu. Dále Město Tábor e-mailem potvrdilo, že veškeré náklady za tyto práce hradí a nebude na SÚS požadovat žádnou spoluúčast.
- 3) Zhotovitel v případě výskytu mimořádné zimní situace je do doby zahájení zkušebního provozu komunikace připraven (v neprůjezdném úseku pro techniku SÚS) zimní údržbu provést vlastními prostředky.

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla komunikace do 17.11.2021 (bod A1-3) a vč. chodníků do 30.11.2021 (bod A1-4) za oprávněný.

TDS:

29. 10. 2021


datum, podpis 