



Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. 104/2021 SMM

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci „Rehabilitace pláště domu Žerotínova č.p. 113, Náměšť nad Oslavou“

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Náměšť nad Oslavou
se sídlem: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zastoupené: Vladimír Měrka, starosta města
zástupce pro věci technické:
IČ/DIČ: 00289965/CZ00289965
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
se sídlem: V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč
IČ/DIČ: 60753013 / CZ60753013
Právní forma: společnost s ručením omezeným
zápis v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19429
zastoupený: Ing. Ondřej Vrba – prokurista
bankovní spojení: ČS a.s.
číslo účtu:
(dále také „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 pro zakázku „Rehabilitace pláště domu Žerotínova č.p. 113, Náměšť nad Oslavou“ uzavřené dne 9.8.2021 v následujícím znění.

3. Článek č. 4 Doba plnění

4.1. – Sjednaná doba plnění

Termíny před dodatkem č. 1:

Zahájení díla: 16.8.2021

Dokončení díla: do 12 týdnů dle harmonogramu (příloha SoD)

Termíny po dodatku č. 1:

Zahájení díla: 16.8.2021

Dokončení díla: 20.12.2021 (Nátěry venkovních k-cí budou provedeny v závislosti na klimatických podmínkách nejpozději do 29.4.2022)

Důvodem změny termínu plnění je aktuální stav na trhu stavebních materiálů, který prodloužil dobu dodání okenních výplní nad rámec uvažovaný v harmonogramu prací, jež byl součástí zadávací dokumentace při výběrovém řízení.

4. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
4. Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud ho některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
5. Podléhá-li dodatek uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, město Náměšť nad Oslavou zajistí jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl výše uvedený dodatek uveden v evidenci smluv, vedené městem Náměšť nad Oslavou, který bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv.
8. Tento dodatek byl schválen radou města č. 23/2021 dne 1.11.2021 .

v Třebíči dne 3.11. 2021

za Zhotovitele:

V Náměšti nad Oslavou dne 5.11. 2021

za Objednatele:

.....
Ing. Ondřej Vrba
Prokurista

.....
Vladimír Měrka
starosta města