

Dodatek č. 1

k Prováděcí smlouvě

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Jan Lichtnegerem, ředitelem
č. smlouvy: S-1135/00066001/2021
č. rámcové smlouvy: S-2238/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Společnost Pontex/DP Ostrava/G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD na PP BIM,

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník
zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Správce – vedoucí sdružení)
zastoupeným: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem,
Ing. Petrem Součkem – jednatelem,
Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem,
(každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)
IČ: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

č. smlouvy: 20 171 08

Společníci sdružení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
zastoupeným předsedou představenstva Ing. Martinem Vilčem,
IČO: 427 67 377

DIČ: CZ42767377 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava Vítkovice,
zastoupeným jednatelem Ing. Michalem Kofroněm,
IČO: 646 16 886

DIČ: CZ64616886 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

HBH Projekt spol. s r.o.

Se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno,
zastoupeným jednatelem Ing. Radovanem Hrnčířem,

IČO: 449 61 944

DIČ: CZ44961944 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem Ohradní 1443/24b , 140 00 Praha 4, Michle,

zastoupeným jednatelem Ing. Karlem Nejedlým,

IČO: 618 53 267

DIČ: CZ61853267 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1,

zastoupeným jednatelem Ing. Radko Buckem a jednatelem Ing. Janem Loško, Ph.D.,

IČO: 485 88 733

DIČ: CZ48588733 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

Link projekt s.r.o.

se sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno,

zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Damkem,

IČO: 276 78 032

DIČ: CZ27678032 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51304

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 05. 2021 Prováděcí smlouvu (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/2388 Brandýsek, havarijní stav komunikace-PD**“.
2. V rámci zpracování dokumentace bylo zjištěno, že pro zajištění efektivního odvodnění komunikace a ovlivněného okolí je nutno zajistit podklady o kanalizačních vedeních v okolí a řešit problematiku v širším kontextu. Současně bylo zjištěno, že komunikací budou ovlivněny některé stavby v okolí, zejména tribuna. Zajištění podkladů jak pro návrh odvodnění, tak pro stavbu tribuny a hledání vhodného řešení odvodnění zdrželo v počáteční fázi projektové práce a ovlivnilo jejich rozsah. Tím vzniklo zdržení, které vyplynulo z dodatečných zjištění a podkladů, které byly získány při zpracování dokumentace a které projektant nemohl předem předpokládat.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno v tomto Dodatku níže.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu.
3. Článek III., odst. 2. Smlouvy se mění:
Koncept DUSP – do 9 měsíců od podpisu smlouvy
(ostatní termíny zůstávají beze změny)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a že jsou ji známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

V Říčanech

V Praze

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

Pontex/DP Ostrava/G-
Consult/HBH/APIS/MMD/Link-RD na PP BIM
Ing. Martin Havlík, jednatel společnosti Pontex,
spol.s.r.o.