



DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ – VÝSTAVBU (P+R)

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1096/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/VIT/1240,
ISPROFOND: 500 351 0007, uzavřené dne 09. 04. 2019 (dále jen „Smlouva“)

Název projektu:

„GSM-R Votice - České Budějovice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
 - v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
 - datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
- (dále jen „Objednatel“)

a

Kontron Transportation s.r.o.

se sídlem: Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00

IČO: 45311005, DIČ: CZ45311005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8707

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Petrem Vítkem**, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava Smluvní ceny Díla a s tím související doplnění nové Přílohy č. 6 Smlouvy – Smluvní Cena Díla.

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“) č. 1 a v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je cca 2,95 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 2.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 18 Smlouvy a nově se doplňuje Příloha č. 6 Smlouvy – Smluvní cena Díla. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 14 Smlouvy o dílo na úpravě této Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1096/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/VIT/1240, uzavřené dne 09. 04. 2019, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Smluvní cena

U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ)	+ 7 421 690,- Kč
---	------------------

Práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ dle dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH	+ 7 421 690,- Kč
--	-------------------------

Úprava Smluvní ceny Díla dle dodatku č. 2:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	251 988 840,- Kč
--	------------------

Celková změna nákladů dle dodatku č. 2, bez DPH	+ 7 421 690,- Kč
--	-------------------------

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2, bez DPH činí	259 410 530,- Kč
--	-------------------------

2) Článek 18 Smlouvy o dílo

- ruší se stávající znění čl. 18, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| | - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| | - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Smluvní cena Díla – znění platné k datu podpisu dodatku č. 2 |

3) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 6 – Smluvní cena Díla, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (přílohou č. 6 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1096/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/VIT/1240, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 2 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je tato příloha:

Příloha č. 1 (nově příloha č. 6 Smlouvy o dílo): Smluvní cena Díla

- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze



11.11.2021 06:42
Na základě pověření

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace



kontron
S&T Group

Date: 2021.10.25
12:52:32 +02'00'

.....
Ing. Petr Vítek
jednatel společnosti
Kontron Transportation s.r.o.

Příloha č. 6
Smluvní cena Díla

Rekapitulace ceny

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Celková cena dle SOD [Kč]	ZL č. 1 [Kč]	Celková cena dle dodatku č. 2 [Kč]
			251 988 840	251 988 840	7 421 690	259 410 530
GSM-R Votice - České Budějovice						
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby				-----		-----
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení					
PDPS	Projektová dokumentace pro provádění stavby		8 736 947			
Cena díla za autorský dozor						
Cena díla za zhotovení stavby						
Číslo objektu		Název objektu	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.2		Železniční sdělovací zařízení				
PS	101	BTS 726 Zast. Hosín				
PS	102	BTS 725 Hluboká nad Vltavou-Zámostí				
PS	103	BTS 724 Přejezd Hosín				
PS	104	BTS 723 Dobřežovice				
PS	105	BTS 722 Chotýčany				
PS	106	BTS 721 Ševětín				
PS	107	BTS 720 Dynín				
PS	108	BTS 719 Veselí nad Lužnicí				
PS	109	BTS 718 Soběslav				
PS	111	Uvedení do provozu úsek Nemanice – Soběslav				
PS	121	Úpravy a doplnění přenosového zařízení, úsek Nemanice – Soběslav				
PS	301	BTS 717 Zvěrotický tunel				
PS	302	BTS 716 Doubí u Tábora				
PS	311	Uvedení do provozu, úsek, Soběslav - Doubí u Tábora				
PS	321	Přenosové zařízení úsek, Soběslav - Doubí u Tábora				
PS	401	BTS 715 Planá nad Lužnicí				
PS	402	BTS 714 Tábor				
PS	403	BTS 713 Čekanice				
PS	404	BTS 712 Chotoviny				
PS	405	BTS 711 Tunel Sudoměřice				
PS	406	BTS 710 Tunel Mezno				
PS	407	BTS 709 Tunel Deboreč				
PS	408	BTS 708 Heřmaničky				
PS	411	Uvedení do provozu, úsek Doubí u Tábora - Sudoměřice u Tábora				
PS	412	Uvedení do provozu, úsek Sudoměřice u Tábora - Votice				
PS	421	Úpravy přenosového zařízení, úsek Doubí u Tábora - Sudoměřice u Tábora				
PS	422	Přenosové zařízení, úsek Sudoměřice u Tábora - Votice				
PS	501	BTS 727 Vlkov nad Lužnicí				
PS	502	BTS 728 Řípec				
PS	503	BTS 729 Tábor-Měšice				
PS	504	BTS 730 Balkova Lhota				
PS	511	Uvedení do provozu odbočné trati				
PS	521	Přenosové zařízení odbočné trati				
PS	601	Doplnění centrálních částí sítě GSM-R				
PS	602	Vybavení hnacích vozidel a uživatelů terminály				
PS	603	Radiovníky				
PS	611	Úpravy zapojovačů v úseku Ševětín – Soběslav				
PS	612	Zapojovače v úseku Planá n. L - Tábor				
PS	613	Úpravy zapojovačů v úseku Chotoviny - Votice (mimo)				
PS	701	DOK v úseku Nemanice - Ševětín				
E		Železniční stavební část				
SO	801	ŽST Ševětín, doplnění klimatizace				
SO	811	Přechody mostů pro DOK v úseku Nemanice - Ševětín				
		Všeobecné konstrukce a práce				
SO	98-98	Všeobecný objekt				