



## Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 21.05.2021 Smlouvu o poskytování služeb, č. smlouvy Objednatele 16PU-004001/21, č. smlouvy Poskytovatele 21Sml00018 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace ve stupni DUSP + VD-ZDS a zajištění inženýrské činnosti pro realizaci stavby I/56 Staré Hamry – meteostanice s kamerovým systémem včetně vytipování lokality.

### Článek I. Předmět dodatku

- 1.1. Na základě opožděné reakce provozovatele distribuční soustavy NN ČEZ Distribuce a.s. na žádosti o zřízení dvou nových odběrných míst navrhovaných v rámci předmětné projektové dokumentace, a z důvodů čekání na schválení požadavku na připojení předmětné stavby k distribuční soustavě, došlo k opoždění rozeslání projektové dokumentace za účelem zajištění stanovisek a vyjádření nutných pro podání žádosti o společné povolení stavby.
- 1.2. Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně doby plnění následovně:

### Článek 5. Lhůty plnění

Původní znění:

*5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:*

*5.1.1. Dokumentace DUSP – čistopis: Nejpozději do 3 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.*

*5.1.2. Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení: Nejpozději do 4 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.*

*5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 4 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění této dílčí části služeb.*

*5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.*

*5.3. Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením Poskytovateli. Poskytovatel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.*

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

- 5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
- 5.1.1. Dokumentace DUSP – čistopis: Nejpozději **do 7 měsíců** ode dne účinnosti Smlouvy.
- 5.1.2. Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení: Nejpozději **do 8 měsíců** ode dne účinnosti Smlouvy.
- 5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději **do 4 týdnů** od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění této dílčí části služeb.
- 5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.
- 5.3. Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením Poskytovateli. Poskytovatel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vyplývající. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jeho uzavření Objednatel.

V Ostravě dne 19. 08. 2021

V Ostravě-Vítkovicích dne 30/07/21

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

\_\_\_\_\_  
ředitel Správy Ostrava

\_\_\_\_\_  
RSE Project s.r.o.

\_\_\_\_\_  
jednatel společnosti