



č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/037/21
č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/037/21/2

č. smlouvy zhotovitele: 21-STM-04
č. tohoto dodatku: 2

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, pověřená vedením odboru dopravy a silničního hospodářství a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje tel. č. 386 720 254, 775 863 296

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):
Ladislav Bacil
se sídlem: Pod Baštou 40, 390 43 Mladá Vožice
IČO:47616253
Osoba vykonávající technický dozor: Ladislav Bacil

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

zastoupená: **Ladislavem Bacilem**
se sídlem: Pod Baštou 40, 390 43 Mladá Vožice
IČO: 47616253

Osoba vykonávající činnost koordinátora: **Ladislav Bacil**
(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: Starmosty s.r.o.
se sídlem: Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 07122764
DIČ: CZ07122764
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 283983368/0300
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 295004
Zastoupená: Ing. Michalem Tichovským, na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Dvořáček tel. č. 602 474 211



Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí): Miroslav Hornek, tel. č. 725 925 597

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Štefan Strelec, tel. č. 606 097 556

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Miroslav Hornek, tel. č. 725 925 597

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“ anebo v případě Hlavního stavbyvedoucího či Zástupce hlavního stavbyvedoucího též členové realizačního týmu ve smyslu článku VI. odst. 25 až 30 této smlouvy)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Most ev. č. 1251-1 přes potok v Zářičí u Ml. Vožice“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/037/21 ze dne 6. 5. 2021 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Most ev. č. 1251-1 přes potok v Zářičí u Ml. Vožice**“ (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo jak je uvedeno níže.

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	14 561 554,87 Kč
DPH 21 %	3 057 926,52 Kč
Celkem včetně DPH	17 619 481,39 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy a Změnového listu č.1:

celkem bez DPH	14 550 897,62 Kč
DPH 21 %	3 055 688,50 Kč
Celkem včetně DPH	17 606 586,12 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.



Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.





Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1188/2021/RK-27 ze dne 27.10.2021

V Českých Budějovicích dne
za objednatele:

V Praze dne
za zhotovitele:

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

.....
Ing. Michal Tichovský
na základě plné moci

Stavba: Most ev.č.1251-1 přes potok v Zářičí u MI.Vožice	č. SOD objednatele: SDL/OVZI/037/21	
Objekt: SO 110 Dopravně inženýrská opatření	č. SOD zhotovitele: 21-STM-04	
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		
TDS: Mgr. Martin Ujhelyi		
Projektant: Pontex s.r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4		
Zhotovitel: Starmosty s.r.o. Na Čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6		
Předmět změny: Předmětem změny je zkrácení DIO.		
Popis změny: Vzhledem ke zkrácení doby realizace provádění prací a skutečnému počtu dopravních značek došlo k regulaci počtu dnů a kusů DIO.		
Návrh ocenění:	cena celkem	
Změnový list č.1		
Most ev.č.1251-1 přes potok v Zářičí u MI.Vožice		
méněpráce	Celkem bez DPH - 10 657,25 Kč	
	DPH 21% - 2 238,02 Kč	
	Celkem vč. DPH - 12 895,27 Kč	
Celkem za ZL.č.1	méněpráce Celkem bez DPH - 10 657,25 Kč	
	DPH 21% - 2 238,02 Kč	
	Celkem vč. DPH - 12 895,27 Kč	
Cena dle SOD	Celkem bez DPH 14 561 554,87 Kč	
Cena dle ZL.č. 1 - dodatek č.1	Celkem bez DPH 14 550 897,62 Kč	
	DPH 21% 3 055 688,50 Kč	
	Celkem vč. DPH 17 606 586,12 Kč	
Vyjádření:		
Zhotovitel: Starmosty s.r.o.	Miroslav Hornek, hlavní stavbyvedoucí	datum: 12.10.2021 podpis: 
Projektant: Pontex s.r.o.	Ing. Jan Komanec	datum: 12.10.2021 podpis: 
TDS: Jihočeský kraj	Ladislav Bacil	datum: 12.10.2021 podpis: 
Investor: Jihočeský kraj	Mgr. Martin Ujhelyi	datum: 27.10.2021 podpis: 
Přílohy: Rozpočet		

Soupis prací objektu

Stavba: Zaričí Most ev.č.1251-1 přes potok v Zářiči u MI.Vozlice
 Objekt: SO 110 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: 110 Dopravně inženýrská opatření

110 -10 667,26 Kč

1	2	3	4	5	6			9	10	11
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství původní	Množství skutečné	Množství rozdílu	Jednotková	Jednotková	Cenová soustava
0			Všeobecné konstrukce a práce							
9	914139	9	Ostatní konstrukce a práce							
			DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	6 300,000	5 400,000	-900,000	5,81	-10 667,26	2020 OTSKP
			25 týdnů tj. 175 dní 21,43 týdnů tj. 150 dní 175*36=6 300,000 [A] 150*36=5 400 [A]							
12	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 275,000	1 950,000	-325,000	10,45	-3 396,25	2020 OTSKP
			25 týdnů tj. 175 dní 21,43 týdnů tj. 150 dní 175*13=2 275,000 [A] 150*13=1 950 [A]							
15	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení	KSDEN	350,000	300,000	-50,000	34,83	-1 741,50	2020 OTSKP
			25 týdnů tj. 175 dní 21,43 týdnů tj. 150 dní 175*2=350,000 [A] 150*2=300,000 [A]							
18	916329		DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FÓLII TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	350,000	300,000	-50,000	5,81	-290,50	2020 OTSKP
			25 týdnů tj. 175 dní 21,43 týdnů tj. 150 dní 175*2=350,000 [A] 150*2=300,000 [A]							