

Dodatek č. 1 **ke smlouvě č. 73/ 2021**

I. Objednatel: **Statutární město České Budějovice**

nám. Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,
370 92 České Budějovice

IČO 00244732

DIČ CZ00244732

Odpovědný zástupce: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**

Čečcova 2248/ 44, 370 04 České Budějovice

zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:

provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:

M. Jirásko, tel. [REDACTED] – SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

370 04 České Budějovice

IČO: 25157337

DIČ: CZ 25157337

Banka: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

I. Zhotovitel: **Euroinstal CZ s.r.o.**

Kostelní 1281/ 18, 370 04 České Budějovice

zastoupená : Romanem Tanzerem - jednatelem

IČ: 280 62 400

DIČ: CZ28062400

Banka: [REDACTED]

Číslo účtu [REDACTED]

2 . Předmět díla

1.Předmětem plnění je zhotovení díla : **oprava (výměna) vodovodního řádu, parc.č. 12/1 a 22/1, ulice F.A.Gerstnera, České Budějovice 7**

Dodatkem č. 1 se mění článek č. VI. – termín plnění

VI. Termín plnění

Původní termín zahájení prací	27.10.2021
Původní termín dokončení prací	10.12.2021
Nový termín zahájení prací	07.03.2022
Nový termín dokončení prací	20.04.2022

Zdůvodnění : Dodatek byl vyvolán v průběhu vyřizování potřebných dokladů k realizaci zakázky, vzhledem k tomu, že Magistrát města správa veřejných statků požadoval dokončení prací nejpozději do poloviny listopadu, došlo k posunutí prací na nejbližší možný termín v jarním období, a to termín výše uvedený.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 73/ 2021 ze dne 22.10.2021.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 22.10.2021 se nemění.

V Českých Budějovicích dne : 11.11.2021

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

Roman Tanzer
jednatel společnosti