



## **DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**ČÍSLO OBJEDNATELE: SOD-5020**

**ČÍSLO ZHOTOVITELE: 20 137**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OP“), v platném znění;

### **SMLUVNÍ STRANY**

#### **OBJEDNATEL:**

#### **Obec Rokytnice**

Sídlo: 751 04 Rokytnice 143  
Zastoupený: Kamilem Malendou, starostou  
IČ: 00301914  
DIČ: CZ00301914  
Datová schránka: 7tjb5kg  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1882949396/0800

(dále jen „objednatel“)

a

#### **ZHOTOVITEL:**

#### **Pontex, spol. s r.o.**

Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4  
Zastoupený: Ing. Petrem Součkem, jednatelem  
IČ: 40763439  
DIČ: CZ40763439  
Datová schránka: nrpt3sn  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 474022543/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

(dále jen „zhotovitel“)

### **PREAMBULE**

Tento dodatek smlouvy uzavírají smluvní strany za účelem úpravy doby plnění jednotlivých dílčích částí předmětu plnění. Důvodem úpravy je epidemiologická situace začátkem roku 2021 a nečinnost orgánů, které se měly vyjadřovat v dokumentaci DSP po dobu epidemie. Vlivem těchto okolností došlo k prodloužení při vydávání kladných stanovisek k DSP, a tedy ke zpoždění realizace některých částí díla, přičemž důvody tohoto prodloužení neleží na straně zhotovitele. Na vzniklou situaci reagoval i poskytovatel dotace Olomoucký kraj, když objednateli prodloužil možnost čerpání poskytované dotace na dílo do 30.6.2022 dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace.

### ČLÁNEK 3. DOBA PLNĚNÍ

*Původní text odst. 3.8. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:*

#### 3.8 ZMĚNY LHŮT PRO ZPRACOVÁNÍ PD

Pro účely této smlouvy mohou být doby zahájení prací na příslušném stupni PD (DUR, DSP, DPS) smluvními stranami upraveny či aktualizovány. Z důvodu prodlevy při projednávání stanovisek s dotčenými orgány v souvislosti s pandemií COVID-19 se pro dílčí termíny plnění podle odst. 3.4.5, 3.5.5 a 3.6.5 této smlouvy sjednává nejpozději možný termín do 30.5.2022.

### ČLÁNEK 16. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

*Původní text čl. 16. se doplňuje o nové odst. 16.13 až 16.16, jejich text zní:*

- 16.13 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 16.14 Tento dodatek smlouvy smlouva nabývá platnosti dnem uzavření dodatku smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 16.15 Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 16.16 Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: Rada obce

Datum a číslo jednací: 20.9.2021, URO/78/7/2021

V Rokytnici, dne 30.9.2021

V Praze, dne 15.10.2021

OBEC ROKYTNICE  
751 04 ROKYTNICE  
okres Přerov

za objednatele

Kamil Malenda  
starosta Obec Rokytnice

Pontex, spol. s r.o.  
Bezová 1658/1  
147 00 Praha 4-Braník

za zhotovitele

Ing. Petr Souček  
jednatel Pontex, spol. s r.o.