

Nová cena mezi smluvními stranami se nahrazuje takto:

Cena díla dle změny ZL č.1 činí : 5 588 085,02 Kč(bez DPH)

Cena s DPH činí : 6 761 582,87 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1) Změnový list č.1

2) Rozpočet více a méně prací

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Ústí n.L. dne 2.11.2021

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Jan Koník
jednatel společnosti
KOMASTAV DS s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

④

KOMASTAV DS s.r.o.
Revoluční 551/6
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 254 76 696 ②

NÁVRH ZMĚNY

číslo : 1/2021

Zhotovitel: Komastav DS s.r.o., Revoluční 551/6 Ústí nad Labem

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum: 22.10.2021

Název akce: DC007268 Děčín XI., Horní Žleb – odstranění výusti DC 06

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně X
------------------------------------	--------	----------	--------	-----------------

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Ano – viz příloha č.1 – rozpočet

Popis a zdůvodnění změny:

VÍCEPRÁCE**SO 01 stavební část ČSOV**

- Při zahájení zemních prací bylo v místě stavby zjištěno kamenné opevnění držící stabilitu svahu. Toto opevnění nebylo vidět pod souvislou vrstvou zeminy.

- Stabilitu tohoto svahu nad ČSOV zajistí výstavba opěrné zdi ze ztraceného bednění.

- Opěrná zeď z gabionových matic - chybně uvedená položka v zadávacím rozpočtu.

IO 02 – Výtlak odpadních vod

- V trase výtlaku se nachází kamenné opevnění, které musí být odbouráváno.

Přeložka CETIN

-Zemní práce pro přeložku kabelu CETIN. Rozpočet neobsahoval pro přeložku kabelu zemní práce.

Přeložka kabelu SŽDC

-Původní výkaz výměr obsahoval pouze montáž kabelu. Doplnění o dodávku kabelu.

MÉNĚPRÁCE**SO 01 stavební část ČSOV**

-Odpočet původně oceněné gabionové zdi – odpočet chybné položky v rozpočtu.

Přeložka CETIN

Práce na přeložce kabelu CETIN hrazené přímo investorem

Přeložka kabelu SŽDC

-Neprovedené práce související se změnou trasy přeložky

Důvod vícepráce /méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
		X			X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny

Celkem : 531 897,93 Kč

DPH 21 % : 111 698,57 Kč

Celkem vč.DPH : 643 596,50 Kč

Nově navržená změna sjednané ceny díla :

5 588 085,02 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

o 44 dnů tj.do 31.12.2021

(čtyřicetčtyři)

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **531 897,93 Kč bez DPH** tj. **10,52 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací dle tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 ost. 5 a 6 ZZVZ činí **1 253 917,93 Kč bez DPH**, tj. 24,80 % nabídkové ceny.

Cena méněprací tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 ost. 5 a 6 ZZVZ činí **722 020,00 Kč bez DPH**, tj. 14,28 % nabídkové ceny.

Více a méně práce tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 ost. 5 a 6 ZZVZ činí 39,08 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 11

Zástupce zhotovitele:

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – (§ 222 odst. 5 a 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji

1. 11. 2021

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

1. 11. 2021

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 ods.4 kterým se rozumí zdůvodnění, splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací

Datum

1. 11. 2021

Datum

5. 11. 2021

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.