

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 7. 2. 2019

SMLUVNÍ STRANY:

### ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ

se sídlem: Siwecova 2, 130 00 Praha

korespondenční adresa: Na Struze 3, 110 00 Praha 1

IČO: 75112779 DIČ: CZ75112779

zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., ředitel

jednající ve věcech technických: MSc. Arch. Adam Hašpica

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

### B.B.D., s.r.o.

se sídlem: Rumunská 256/25, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 26149788 DIČ: CZ26149788

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 74666

jednající ve věcech technických: Ing. Pavel Bejček

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- a) zhotovitel je zpracovatelem projektové dokumentace pro rekonstrukci sídla Ústavu pro studium totalitních režimů dle smlouvy o dílo ze dne 7.2.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.4.2019 (dále jen „Smlouva“) a ve znění dodatku č.2 ze dne 30.4.2020 a dále že se pro provedení rekonstrukce ukázalo jako nezbytné připravit dokumentaci, která není součástí této původní smlouvy;
- b) zhotovitel má k dispozici veškeré potřebné vybavení, zkušenosti, schopnosti a oprávnění tak, aby řádně a včas provedl dílo dle tohoto dodatku;
- c) během plnění dodatku č. 2 ze dne 30.4. 2020 došlo k neočekávatelné prodlevě v komunikaci ze strany odborů, organizací a dotčených orgánů státní zprávy, a to z důvodu pandemické situace a nepředpokladatelného požadavku odboru evidence majetku magistrátu Hl. m. Prahy na zřízení služebnosti;
- d) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto dodatku provést, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, který je předmětem tohoto dodatku v požadovaném čase a kvalitě;

DOHODLY SE PODLE NA UZAVŘENÍ TOHOTO DODATKU Č. 3.

### I. PŘEDMĚTU DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. III. dodatku číslo 2 Smlouvy., který nově zní:

#### Čl. III. DOBA PLNĚNÍ

Vymezení lhůt plnění:

- a) dokončení potřebné dokumentace včetně všech potřebných studií do 180 dnů od podpisu tohoto dodatku (dále jen „Dokumentace“)
- b) podání kompletní žádosti o umístění či povolení díla na příslušný úřad podle článku II., jejíž přílohou bude dokončená Dokumentace a všechna potřebná rozhodnutí, stanoviska a další dokumenty do 60 dnů ode dne, kdy objednatel zhotoviteli poskytne řádně podepsanou smlouvu o smlouvě

*budoucí na zřízení služebnosti, kterou objednatel uzavře se společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.*

- c) získání kladného rozhodnutí vodoprávního úřadu o umístění případně povolení stavby do 90 dnů od podání kompletní žádosti dle písm. b).*
- d) získání kladného rozhodnutí stavebního úřadu o umístění případně povolení stavby do 90 dnů od podání kompletní žádosti dle písm. b).*

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a jsou platná.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. O této skutečnosti objednatel zhotovitele uvědomí.
- 3.4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí a je sepsán na základě pravdivých údajů, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne .....

V ..... dne .....

.....  
**Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.**  
ředitel  
za objednatele

.....  
**Ing. Pavel Bejček**  
jednatel  
za zhotovitele