

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 09EU-004299

číslo smlouvy zhotovitele: 20BV1101-20 20BRIN01-152

Stavba „I/10 Harrachov, most ev.č. 10-079“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupeno: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Správy Liberec
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

BREX, spol. s r.o.

Se sídlem: Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII Horní Suchá
IČO, DIČ: 40232549, CZ40232549
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Janem Müllerem, jednatelem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jako „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění ustanovení přílohy k SoD č. 1.1.9 Doba pro dokončení.

Původní znění: 30 týdnů

Nové znění: 34 týdnů pro dokončení svršku mostu – zprovoznění včetně chodníků a zábradlí
(Etapa I.)

Do 13.6.2022 pro provedení sanace, plastového vodorovného dopravního značení a dokončovací práce bez omezení provozu na mostě (Etapa II.)

Odůvodnění : Prodloužení termínu pro dokončení prací na mostě (Etapa I.) je vyvoláno nepříznivým deštivým počasím s občasným sněžením v dubnu 2021, prodloužením doby provádění diagnostického průzkumu a neočekávaným prodloužením doby dodávek výrobků a materiálů ze železa v letním období 2021 (výztuž, ocelové zábradlí apod.).

Prodloužení doby na provedení sanací a vodorovného dopravního značení (Etapa II.) je vyvoláno posunem termínů Etapy I., kdy sanační práce ani vodorovné značení není možné dokončit z důvodu dodržení technologických předpisů. Etapa II. bude prováděna tak, že nebude omezen obousměrný

II. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněna.
2. Případná neplatnost některého z ustanovení tohoto Dodatku nemá za následek jeho celkovou neplatnost.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek včetně jeho příloh bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.

V Liberci dne 29 -10- 2021

V Liberci dne 29.10.2021

podpis:

za Objednatele
Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Správy Liberec

za Zhotovitele
Ing. Jan Müller, jedr