

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2021/0371/OIN, č. zhotovitele 21-3876 uzavřené dne 16.6.2021, v souvislosti s provedením díla:

„Aquapark Uherské Hradiště – oprava tobogánové věže“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
 Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 Zastoupené: **Ing. Stanislav Blaha** – starosta města
 IČ: 002 91 471
 DIČ: CZ00291471 (plátce DPH)
 Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
 Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Talák
 Tel.: 572 525 279, mobil: 605 203 071
 E-mail: jakub.talak@mesto-uh.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **G G ARCHICO a.s.**
 Sídlo: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
 Zastoupen: **Ing. Arch. Karel Kloupar** – předseda představenstva
 IČ: 469 94 432
 DIČ: CZ469 944 32
 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, spisová značka 6236
 Bankovní ústav: 
 Číslo účtu: 
 Za Zhotovitele je oprávněn jednat: 
 Tel.: 
 E-mail: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek I.
Prohlášení stran

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 16.6.2021 uzavřely smlouvu o dílo, číslo objednatele 2021/0371/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Aquapark Uherské Hradiště – oprava tobogánové věže**“ v Uherském Hradišti.
2. V souladu s článkem č. 14 „Dodatky a změny smlouvy“ smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.1 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č.1 je navýšení celkové ceny díla o provedené vícepráce a prodloužení doby pro dokončení kompletního díla, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Vzhledem k nutnosti vyprojektování jiného technického řešení, než se uvažovalo v zadání – umístění vzduchotechnické jednotky na její stávající místo již není možné, je nutno vypracovat umístění na novém místě s vyprojektováním všech nutných návazností. Toto technické řešení s sebou nese i nutnost vyřídít stavební povolení, tudíž je nutno zajistit vyjádření dotčených orgánů k novému řešení projektové dokumentaci.

1. Na základě tohoto dodatku č.1, se mění smlouva následovně:

A) Mění se lhůta pro dokončení díla dle ust. čl. 4. „Termíny a místo plnění“, odstavec 4.3.1.2. smlouvy označený jako „Dokumentace pro provedení stavby“ a to následovně:

„Dokumentace provedení stavby (DPS), předběžný návrh bude vyhotovena a předána Objednateli do 4 týdnů od účinnosti smlouvy.

Dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně zajištění potřebných vyjádření pro vydání stavebního povolení bude vyhotovena a Objednateli předána do 8 týdnů od účinnosti dodatku č.1.

Dokumentace pro provedení stavby (DPS) dopracovaná včetně rozpočtu bude vyhotovena a Objednateli předána do 8 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení.“

B) Mění se cena díla dle ust. čl. 5. „Cena za předmět díla“, odstavec 5.1. smlouvy označený jako „Cena celkem za úplné provedení díla a úplný výkon požadovaných služeb činí:“ , a to následovně:

<i>„Původní cena bez DPH</i>	<i>497.000,- Kč</i>
<i>Cena víceprací bez DPH</i>	<i>154.000,-Kč</i>
<i>Nová cena celkem bez DPH</i>	<i>651.000,-Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>136.710,- Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>787.710,-Kč“</i>

Z toho

5.1.1. Cena za provedení průzkumných prací

<i>Cena bez DPH</i>	<i>20.000,- Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>4.200,- Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>24.200,- Kč</i>

5.1.2. Dokumentace provedení stavby (DPS)

<i>Původní cena bez DPH</i>	<i>322.000,- Kč</i>
<i>Cena víceprací bez DPH</i>	<i>154.000,- Kč</i>
<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>476.000,- Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>99.960,- Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>575.960,- Kč</i>

5.1.3. Návrh koncepčního řešení VZT pro vnitřní prostory aquaparku

<i>Cena bez DPH</i>	<i>155.000,- Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>32.550,- Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>187.550,- Kč</i>

- C) Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny**

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**


1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1137/77/RM/2021/Veřejný, ze dne 1.11.2021.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

V Uherském Hradišti dne - 9 - 11 - 2021

Za objednatele



Ing. Stanislav Blaha
starosta města



V Uherském Hradišti dne 2. 11. 2021

Za zhotovitele



Ing. Arch. Karel Kloupar
předseda představenstva