

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 222/2021

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 09-0469A21

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vsetín**
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
• ve věcech technických: [REDAKCE], stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Adresa: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zastoupena: [REDAKCE] na základě plné moci
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: [REDAKCE] na základě plné moci
• ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1006
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	MOST PŘES JASENKU VE VSETÍNĚ U Č.P. 198 (VS-36-Jkm)
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 7580/2021

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 18. 05. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 222/2021, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejuvhodnější nabídku.

V souladu s čl. IV. Smlouvy, který upravuje vyhrazené změny závazku, smluvní strany dle odst. 1.3. článku IV. smlouvy upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla a délku realizace.

Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s čl. IV odst. 1.4. smlouvy.

ČI. II

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Za článek II. odst. 6 se doplňuje nový odst. 7, který zní:

Dle dodatku č. 1 se dílo rozšiřuje o stavební práce a dodávky, blíže vymezené v tomto dodatku a jeho příloze č. 1 – soupis stavebních prací – Most Vs-36-Jkm Vsetín Jasenka, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a jsou provedeny na základě vzájemné dohody objednatele se zhotovitelem stavby. Tyto práce byly odsouhlaseny technickým dozorem a jedná se o práce, které nebylo možné v průběhu přípravy prací předpokládat, jelikož se jedná o práce, jejichž nutnost se prokázala až v průběhu zemních prací. Pro vrtání předpjatých pramencových kotev záporového pažení (pro zajištění stability silnice III. třídy na hranici výkopu) se původně předpokládalo s umístěním vrtné soupravy na této krajské silnici. Toto postavení vrtné soupravy by ale na několik dnů zamezilo provozu na této silnici III. třídy, proto bylo přikročeno k vybudování terénní plošiny přímo v toku, na kterou byla vrtná souprava umístěna. Následně bylo nutné tuto terénní úpravu (zemní plošinu) odkopat a odkopaný materiál odvézt na řízenou skládku.

Dodatečné stavební práce vícepráce se tedy týkají objektu „SO 201 – MOST VS-36-JKM“ .

V průběhu provádění prací se vyskytly i stavební méněpráce, které nebylo nutné provádět. Neprovádělo se kácení stromů, které bylo nutné pokácet v době vegetačního klidu a na základě požadavku správce silnice nebude provedena výměna krytu na silnici III. třídy, č. silnice III/05735.

2. Provedení dodatečných stavebních prací spolu se zpožděnými dodávkami stavebního materiálu na straně dodavatelů zhotovitele, způsobené jako důsledek celosvětové pandemie covid – 19, si vyžádali prodloužení termínu předání díla o 31 dnů, o které zhotovitel požádal.

Článek č. III odst. 2. bod 2.3. „smlouvy o dílo“ nově zní:

„Dokončení stavebních prací včetně předání všech dokladů potřebných ke kolaudaci stavby do **201 dnů** od zahájení stavebních prací.“

3. Článek č. V odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM DLE SOD	5 270 964,70	1 106 902,59	6 377 867,29
VÍCEPRÁCE	94 318,20	19 806,82	114 125,02
MÉNĚRÁCE	-74 215,90	-15 585,34	-89 801,24

CENA CELKEM VČ. DODATKU Č.1	5 291 067,00	1 111 124,07	6 402 191,07
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

4. S ohledem na skutečnost, že předmětné změny smlouvy jsou uplatněny jako vyhrazené změny závazku sjednané ve smlouvě o dílo a vyhrazené v zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek., jedná se o změny nepodstatné ve smyslu ustanovení § 222 odst. 2 tohoto zákona.

Čl. III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání "smlouvy o dílo", nedotčené tímto „dodatkem č. 1“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 77. zasedání Rady města Vsetín, konané dne 03. 11. 2021, pod číslem usnesení 18/77/RM/2021.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické podobě a je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
6. Příloha číslo 1: soupis stavebních prací – Most Vs-36-Jkm Vsetín Jaska.

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



město Vsetín



Starosta



PORR a.s.



na základě plné moci

Rekapitulace

Číslo	Název	#ODKAZ!	DPH celkem	Cena celkem
	MÉNĚPRÁCE			
	MNP ASFALT	-54 116,70	-11 364,51	-65 481,21
	MNP KÁCENÍ	-20 099,20	-4 220,83	-24 320,03
	CELKEM MÉNĚPRÁCE	-74 215,90	-15 585,34	-89 801,24
	VÍCEPRÁCE			
	VCP PLOŠINA	94 318,20	19 806,82	114 125,02
	CELKEM MÉNĚPRÁCE	94 318,20	19 806,82	114 125,02
	Celkem za stavbu	20 102,30	4 221,48	24 323,78