

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2106 uzavřené dne 10. 3. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Milady Horákové 549 – prováděcí projektová dokumentace na opravu fasády, rampy a nebytového prostoru č. 511** (dále jen „smlouva“)

Objednatel: **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou
ID datové schránky: rkyk8m9
IČO: 648 11 069
DIČ: CZ64811069
Telefon: 495 774 111

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx, e-mail: xxx
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, e-mail: xxx
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **HMP top s.r.o.**
Sídlo: Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Janem Vítíkem, jednatelem
ID datové schránky: jtđafmy
IČO: 27502180
DIČ: CZ27502180
Telefon: xxx
E-mail: xxx

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22801
Bankovní spojení: xxx
č. účtu: xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Jan Vítík, jednatel, tel. xxx, e-mail: xxx
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Z důvodu zjištěného havarijního stavu ocelové konstrukce části objektu v průběhu realizace prací a nutnosti realizace dílčího projektového řešení (SOD 2106A) jako podmínky dokončení díla, se mění termín dokončení díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 3. 2021 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 5. 2021, formou tohoto dodatku č. 2.

II.

Původní text odst. 1, čl. IV., „Doba plnění“ se mění a doplňuje následovně:

2. dílčí termín - podání žádosti o vydání stavebního povolení: **do jednoho týdne od obdržení všech vyjádření dotčených orgánů,**
Zhotovitel provede a předá čistopis díla ve lhůtě nejpozději do: **jednoho týdne vydání stavebního povolení.**

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 8. 11. 2021

.....
za zhotovitele
Ing. Jan Vítík
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 8. 11. 2021