



SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Komerční banka a.s.

číslo účtu

2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

SWIETELSKY stavební s. r. o.

odštěpný závod Dopravní stavby Morava

Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového
Jičína

48035599

CZ48035599

vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032

ČSOB, a. s.

číslo účtu: 212269343/0300

II.

1. Při provádění stavby Rekonstrukce mostu ev.č. 48310-1 a ev.č. 48310-2 v obci Kunčice pod Ondřejníkem definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 002/OI-Mo/21-Za ze dne 1.4.2021 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v ZBV ze dne 21.10.2021.
3. Dodatek je uzavírán dle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 237 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Původní cena bez DPH	14 210 747,38
Původní cena vč. DPH	17 195 004,33
vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	243 304,30
méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	87 276,51
Nová cena bez DPH	14 366 775,17
DPH	3 017 022,79
Nová cena vč. DPH	17 383 797,96

z toho most ev.č. 48310-1

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Původní cena bez DPH	5 770 320,47
Původní cena vč. DPH	6 982 087,77
vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	2 460,80
méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	73 058,14
Nová cena bez DPH	5 699 723,13
DPH	1 196 941,86
Nová cena vč. DPH	6 896 664,98

z toho mostu ev.č. 48310-2

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Původní cena bez DPH	8 440 426,91
Původní cena vč. DPH	10 212 916,56
vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	240 843,50
méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	14 218,37
Nová cena bez DPH	8 667 052,04
DPH	1 820 080,93
Nová cena vč. DPH	10 487 132,97


Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.


1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ



V Ostravě dne 22. 10. 2021



STŘAVA SILNIC
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
příspěvková organizace
Úprkova 795/1, 792 23 Ostrava.

V Šenově u Nového Jičína dne 21.10.2021

