

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo ze dne 16.07.2018,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.05.2019, dodatku č. 2 ze dne 31.12.2020 a dodatku č. 3 ze
dne 21.04.2021
na akci
„Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - 1. etapa“
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Vimperk**
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Statutární zástupce: Ing. Ondřej Novák – předseda představenstva, Ing. Pavel Brychcín,
Ing. Jarmila Považanová, Ing. Juraj Hirner, Walter Egger – členové
představenstva
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení:
Zapsaný v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
Korespondenční adresa: STRABAG a.s., Vodňanská 333, 383 11 Prachatice

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 16.07.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace akce „**Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - 1. etapa**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“), a k ní dne 13.05.2019 dodatek č. 1, dne 31.12.2020 dodatek č. 2. a dne 21.04.2021 dodatek č. 3.
- 1.2. Po jednání a vzájemné dohodě smluvních stran se tímto dodatkem mění původní smlouva o dílo v rozsahu podle **Harmonogramu stavby**, který je jako nedílná součást přílohou tohoto dodatku, způsobem uvedeným v čl. II. tohoto dodatku, a to zejména z následujících důvodů: změna rozsahu prací a změna projektové dokumentace v objektech S0 703 mobiliář - 3.etapa. Po dohodě smluvních stran se tímto dodatkem dále mění původní smlouva o dílo v rozsahu podle **Změnového listu č. 2**, který je jako nedílná součást přílohou tohoto dodatku, způsobem uvedeným v čl. II. tohoto dodatku, když vznikla potřeba provedení nezbytných víceprací a méněprací, jak je detailně odůvodněno ve Změnovém listu č. 2.
- 1.3. Vzhledem k termínu plnění sjednanému ve smlouvě o dílo a ke skutečnosti, že došlo dvakrát k přerušení provádění díla zápisem ve stavebním deníku, a to 20.08.2019 a 11.12.2020, ještě nedošlo ke dni uzavření tohoto dodatku k uplynutí termínu dokončení a předání díla.

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany sjednávají, že v článku III. – TERMÍN PLNĚNÍ se v odst. 3.1. text „do 06.12.2021“

nahrazuje textem

„do 06.12.2021

a část stavby S0 703.3 mobiliář - 3.etapa rekonstrukce zdi u školy a zábradlí u školy do 30.4.2022“.

Harmonogram stavby je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. Smluvní strany sjednávají, že předmět díla vymezený v odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA smlouvy o dílo se mění tak, že se v plném rozsahu nahrazuje tímto textem:

„Předmětem díla je provedení akce „**Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - 1. etapa**“, a to v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 3 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a dále v rozsahu daném položkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), a to ve znění **Položkového rozpočtu – Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2** na základě kterého budou za podmínek této smlouvy provedeny vícepráce a méněpráce. Uvedený Položkový rozpočet – změnový list č. 1 a změnový list č. 2 je jako nedílná součást přílohou této smlouvy. Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno. Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla. Projektová dokumentace byla zhotoviteli předána před podpisem této smlouvy.“

Uvedený **Položkový rozpočet – Změnový list č. 2** je jako nedílná součást Přílohou č. 2 tohoto dodatku.

2.3. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO smlouvy o dílo se nahrazuje tímto textem:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, ve znění Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2 :

Celkem bez DPH	57 184 628,53 Kč
DPH 21 %	12 008 771,99Kč
Celkem včetně DPH	69 193 400,52 Kč“.

2.4. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez

výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

3.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Příloha č. 1 – Harmonogram

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

Objednatel:

Ve Vimperku dne 9.11.2021

v.z.

.....
Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová
Starostka

Zhotovitel:

V Prachaticích dne 9.11.2021

v.r.

v.r.

.....
STRABAG a.s.

Jan Michalec – Techn. vedoucí oblasti –
– zmocněnec
Ing. Lukáš Příbyl – Ekon. vedoucí oblasti –
– zmocněnec

Schváleno usnesením Rady města Vimperk č.943 ze dne 25.10.2021