

## DODATEK č. 1

smlouvy o dílo na zhotovení stavby

### Polní cesty C9 a C10 v k. ú. Stará Ves u Přerova

#### Smluvní strany:

##### Objednatel č.1:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

**Adresa:** Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

**zastoupený:** ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Přerov

vedoucí Pobočky

odborný rada Pobočky

Přerov

**Adresa:**

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

**Tel.:**

**E-mail:**

**ID DS:**

z49per3

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČO:**

01312774

**DIČ:**

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

##### Objednatel č. 2:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Sídlo:** Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

jež zastupuje: ředitel Závodu Brno

**Kontaktní adresa:** Šumavská 525/31, 602 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

právník ŘSD ČR,

Závodu Brno

v technických záležitostech oprávněn jednat:

v technických

záležitostech

oprávněn

kontaktní

osoba ŘSD ČR, Závodu Brno

**Tel.:**

**E-mail:**

**ID DS:**

zjq4rhz

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:**

65993390/CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

**Zhotovitel:**

**SWIETELSKY stavební s.r.o**

**Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

**Sídlo:** Jahodová ulice 60, 620 00 Brno  
**zastoupený:** vedoucí OZ DS  
MORAVA, *statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku)*

**zastoupený ve věcech smluvních:** na základě plné moci

**Tel.:**

**E-mail:**

**ID DS:** amx5p38

**Fakturační a korespondenční adresa:** Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

v technických záležitostech je oprávněn jednat: hl. stavbyvedoucí

**Tel.:**

**E-mail:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČO:** 48035599

**DIČ:** CZ 48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

### **Čl. I Předmět dodatku**

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo jsou:

- 1. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy**, které vznikly v průběhu realizace stavby a promítly se do rozpočtu stavby.

Jedná se o změnu způsobu sanace neúnosného podloží na základě výsledků zkoušek statiky a vhodnosti zemin a ochranu vodovodního potrubí z azbestocementu, na jehož stav správce této infrastruktury ve svém vyjádření neupozornil.

#### **Odůvodnění:**

Projekt počítal v případě neúnosného podloží s položkou stabilizace zemin vápenným hydrátem (zadaný rozpočet obsahuje rezervu pro celou plochu pláně), vzhledem ke skutečnosti výskytu navážek a provedenému rozboru není tento návrh stabilizace vhodný a na kontrolních dnech za účasti projektanta, investora a TDS byla navržena úprava pláně odtěžením nevyhovující vrstvy zeminy za vrstvou ŠD.

U **SO 01 - polní cesta C9** bude provedena sanace zemní pláně odtěžením tl. 100 mm o výměře 2375 m<sup>2</sup>, na novou niveletu bude provedena pokládka srovnávací konstrukční vrstvy ŠD 0/63 tl. 150 mm, čímž dojde k celkovému navýšení nivelety vozovky o 50 mm. Navýšení nivelety by rovněž mělo snížit riziko poškození stávajícího vodovodního potrubí (dle kopané

sondy provedené správcem VaK Přerov, a.s. se nachází v hloubce 2,0 m pod stávajícím terénem); v úseku km 0,300 – 0,360 a km 0,455 - 465 bude odtěžena zemina v místech zamokření a nahrazena ŠD 0/125 (celkem 350 m<sup>2</sup>).

U **SO 02 - polní cesta C10** budou sanovány nevyhovující úseky pláně v místech rozšíření komunikace mimo stávající trasu (celkem 1020 m<sup>2</sup>) – sanace ŠD 0/125 tl. 300 mm (nevyužití stabilizace vápenným hydrátem vzhledem k nevyhovujícímu složení zemin). Ochrana v místech kolmého křížení AZC potrubí v km 0,805 bude řešena osazením betonových silničních panelů. Při stavbě bylo dodatečně zjištěno křížení s dalším vodovodním potrubím ve správě VaK Kroměříž, a.s. a rovněž tento kolmý střet bude řešen osazením panelů.

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby, jedná se o **vícepráce** v celkové hodnotě **794 003,44 Kč bez DPH** a **méněpráce** v celkové hodnotě **536 382,35 Kč bez DPH**.

**Celkově se cena díla navýší o 257 621,09 Kč bez DPH.**

Navržené změny odsouhlasil technický dozor stavebníka, autorský dozor a oddělení investičních činností objednatele č. 1.

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby, jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## **2. Změna termínů plnění**

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je **změna termínů plnění** uvedených v Čl. V, odst. 1 a odst. 4. smlouvy o dílo (č. obj. č.1 733-2021-521101), dále jen „SOD“:

V čl. V. odst. 1 se mění **termín dokončení díla** z původního 30. 9. 2021 na **nový termín nejpozději do 29. 4. 2022.**

V čl. V., odst. 4, písm. c) se termín **dokončení stavebních prací** mění z původního 30. 9. 2021 na **nový termín do 29. 4. 2022.**

V čl. V., odst. 4, písm. d) se **termín předání a převzetí díla** z původního 15. 10. 2021 mění na **nový termín 6. 5. 2022.**

### **Odůvodnění:**

Pobočka Přerov vydala ke dni 11. 8. 2021 příkaz k dočasnému přerušení prací z důvodu řešení změny konstrukce vozovek polních cest C9 a C10 v místech střetu s vodovodním AZC potrubím, do doby schválení těchto změn ze strany objednatele č. 1 (SPÚ, oddělení investičních činností).

Zhotovitel přerušil stavební práce na dobu od 11. 8. 2021 do 22. 10. 2021, kdy mu bylo doručeno ukončení příkazu k dočasnému zastavení prací. Vzhledem ke skutečnosti, že v období od 1. 12. 2021 do 30. 3. 2022 nelze z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v realizaci díla pokračovat (zejména u pokládky asfaltbetonových vrstev u polní cesty C10 by nebylo možné dodržovat správné technologické postupy), byly se zhotovitelem dohodnuty výše uvedené nové termíny plnění.

V souladu se smlouvou o dílo, článkem V. bodem 2, se o dobu, o kterou je potřeba dílo přerušit, prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení.

### 3. Změna fakturačních podmínek

V souladu s vyhrazenou změnou závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která byla uvedena v zadávací dokumentaci (čl. 16., bod 16.8.) je dále předmětem dodatku změna fakturačních podmínek uvedených v Čl. IV, odst. 3. a 11. smlouvy o dílo.

Původně sjednané znění čl. IV. Platební podmínky, odstavce 3. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

S ohledem na aktuální prostavěnost budou ke dni 30.11.2021 zhotovitelem vyúčtovány veškeré práce provedené k tomuto datu. Pro vystavení těchto dílčích faktur (pro každého objednatele) platí podmínky uvedené v čl. IV., odst. 4. Součástí dílčích faktur budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem č.1 potvrzené soupisy provedených prací. Dílčí faktury budou doručeny objednateli č.1 nejpozději do 6. 12. 2021.

Zbývající částku ceny díla objednatelé uhradí zhotoviteli po řádném dokončení díla a jeho protokolárním předání a převzetí díla dle smlouvy, a to na základě vystavených konečných faktur (pro každého objednatele) se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Konečné faktury budou vystaveny do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktur budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem č.1 potvrzené soupisy provedených prací.

#### Čl. II Cena díla

Dodatkem č.1 se mění ustanovení článku III. Cena díla, bod 4:

**Původní cena díla:**

bez DPH činí	7 675 000,00 Kč
DPH 21 % činí	1 611 750,00 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	9 286 750,00 Kč

**se mění takto:**

Celková cena díla bez DPH	7 932 621,09 Kč
DPH 21%	1 665 850,43 Kč
Celková cena včetně DPH	9 598 471,52 Kč

#### Čl. III Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. j. objednatele č.1: 733-2021-521101, č.j. objednatele č. 2: 03PT-004696 a č. j. zhotovitele S22-036-0026, nemění.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
  - rekapitulace rozpočtu (méně a vícepráce), položkový rozpočet
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. **Smluvní strany se dohodly, že v registru smluv tento dodatek uveřejní objednatel č. 1.**

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne.....

V Olomouci dne .....

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.09  
14:45:15 +01'00'

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj  
**Objednatel č.1**

Ředitel obl. Olomouc a Vedoucí zakázek Ol.  
Na základě plné moci  
**Zhotovitel**

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.09  
09:18:32 +01'00'

V Brně dne .....

ředitel Závodu Brno  
**Objednatel č. 2**