

## DODATEK č. 1

smlouvy na výsadbu porostu a péči o porost

### Protierozní opatření a ÚSES v k.ú. Stará Ves u Přerova

**Smluvní strany:**

**Objednatel č.1:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

**Adresa:** Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

**Adresa Pobočky Přerov:** Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

**zastoupený:** ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

vedoucí Pobočky Přerov,

Pobočka Přerov

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

**Objednatel č. 2**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

**Zastoupeno:** ředitelem Závodu Brno

Ve smluvních záležitostech zastoupeno:

V technických záležitostech zastoupeno:

**Adresa:** Šumavská 525/31, 602 00 Brno

**Kontaktní údaje:**

ID datové schránky: zjq4rhz

**Bankovní spojení:**

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

a

**Zhotovitel:**

**Jméno:** KAVYL, spol. s r.o.

**Sídlo:** Mohelno 563, 675 75 Mohelno

zastoupený: jednatelkou  
společnosti

tel./fax:

e-mail:

ID DS: xd6fc6e

v technických záležitostech je oprávněn jednat: vedoucí střediska

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 49975358

DIČ: CZ49975358, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Brně**, oddíl C, vložka **13954**

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

### Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě na výsadbu porostu a péči o porost (č. obj. č.1 1259-2021-521101), dále jen „smlouva“ jsou **změny termínů plnění**.

V čl. Čl. V, odst. 1, odst. 5 smlouvy se mění uvedené termíny plnění takto:

	Původní termín	Nový termín
c. Termín dokončení realizace díla (terénní úpravy) :	22. 11. 2021	<b>10. 12. 2021</b>
d. Termín dokončení realizace díla (výsadba) :	31. 3. 2022	<b>30. 4. 2022</b>

Termín splnění uzlových bodů uvedený v čl. V., odst. 6 se mění takto:

SO 03 Protierozní mez PM1 - termín plnění do:	22. 11. 2021	<b>10. 12. 2021</b>
Výsadba zeleně - termín plnění do:	31. 3. 2022	<b>30. 4. 2022</b>

### Odůvodnění:

Změna výše uvedených termínů souvisí se zdržením stavebních prací na realizaci polních cest C9 a C10, na které výsadby dle této smlouvy navazují (předpoklad dokončení realizace polních cest byl dle uzavřené SOD k 30.9.2021). V části stavebního objektu SO 03 – Protierozní mez PM1 zemědělský uživatel tohoto pozemku dosud nesklidil plodinu (kukuřice), což objednatel v době uzavření smlouvy nemohl předvídat. Zahájení zemních prací na st. objektu SO 03 - Protierozní mez PM1 se tak zdrží o 14-21 dnů. Z těchto důvodů došlo rovněž

je změně jarního termínu pro dokončení výsadeb zeleně (uzlový bod dle čl. V., odst. 6 smlouvy).

### Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva č. j. objednatele č.1: 1259-2021-521101, č.j. objednatele č. 2: 03PT-004796 a č. j. zhotovitele 3609 uzavřená dne 15. 9. 2021 nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. **Smluvní strany se dohodly, že v registru smluv tento dodatek uveřejní objednatel č. 1.**
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne.....

V Mohelně dne .....

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.10  
10:21:30 +01'00'

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

**Objednatel č.1**

Jednatelka společnosti KAVYL, spol. s r.o.

**Zhotovitel**

V Brně dne .....

ředitel Závodu Brno

**Objednatel č. 2**

## Protierozní opatření a ÚSES v k.ú. Stará Ves u Přerova

### Časový harmonogram provedení díla

Termín zahájení prací	11.10.2021
Termín dokončení SO 03 protierozní mez PM1 (terénní úpravy)	10.12.2021
Termín ukončení prací (výsadba)	30.4.2022
Termín ukončení 3-leté následné péče	15.11.2024

Termín		časové plnění
2021	říjen	předání staveniště, vytýčení, příprava území, zemní práce
	listopad	zemní práce, terénní úpravy
	prosinec	zemní práce, terénní úpravy, předání SO 03
2022	leden	
	únor	oplocení, výsadby
	duben	oplocení, výsadba zeleně, založení trávníků, předání stavby
	do 15.11.2022	2 x pěstební péče (1. do 15.6.2022)
2023	do 15.11.2023	2 x pěstební péče (1. do 15.6.2023)
2024	do 15.11.2024	2 x pěstební péče (1. do 15.6.2024)

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.10  
10:21:43 +01'00'