



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j.

STAVBA: „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“		ZL03	
ÚSEK: Ústřední vytápění			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 01 Objekt: Kachlíkova 17,19,21, Brno - Bystrc			
KOMU: OI MMB	OD: ERDING, a.s.	DATUM: 7.10.2021	
ODESLÁNO e-mailem: [redacted], [redacted], [redacted]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna množství dodaného potrubí CU DOTČENÉ MÍSTO: škola Kachlíkova 17, 19, 21 ODKAZ NA VÝKRESY: Digitronic CZ s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Návrh ZL03.xlsx ODKAZ NA ODDÍLY: D.1.4.7 - Vytápění školky D.1.4.8 - Vytápění školky... D.1.4.9 - Vytápění školky...			
POD ODDÍL			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	68 795,50 Kč	14 447,06 Kč	83 242,56 Kč
Méněpráce:	- 68 602,10 Kč	- 14 406,44 Kč	- 83 008,54 Kč
Rozdíl:	193,40 Kč	40,61 Kč	234,01 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted]		DATUM: 7.10.2021	
VYJÁDŘENÍ:			
OD: AUTORSKÝ DOZOR [redacted]		PODPIS: [redacted]	DATUM: _____
SCHVÁLIL:		PODPIS: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - [redacted]		



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+POS		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	ERDING, a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Změna množství dodaného potrubí CU		
Popis a zdůvodnění změny: - - Jedná se o změnu množství dodávek a montáže CU potrubí pro objekty školek. V návaznosti na fyzické měření bylo zjištěno dodání menšího množství CU, které odpočítáváme. Dále díky složitosti vedení CU ležatých rozvodů ve sklepech, způsobeného velkým množstvím stávající potrubí a potřebě jej obejít při fyzickém měření bylo zjištěno navýšení množství CU potrubí – toto přičítáme. Výsledkem je rozdílový rozpočet.		
Dopad na cenu =zvýšení ceny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: - 68 602,10,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 68 795,50,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 8 600 390,13,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: se nemění	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: [REDACTED]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED]	
Datum: 2.11.2021	Datum: 2.11.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	ERDING, a.s.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 7.10.2021	
Název akce: „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	ne		
	PD zpracovaná Digitronic CZ s. r. o.,:		
	D.1.4.7 -- D.1.4.9,		
	ne		
Předmět změny: Změna množství dodaného potrubí CU			
Popis a zdůvodnění změny: - Jedná se o změnu množství dodávek a montáže CU potrubí pro objekty školek. V návaznosti na fyzické měření bylo zjištěno dodání menšího množství CU, které odpočítáváme. Dále díky složitosti vedení CU ležatých rozvodů ve sklepech, způsobeného velkým množstvím stávající potrubí a potřebě jej obejít při fyzickém měření bylo zjištěno navýšení množství CU potrubí – toto přičítáme. Výsledkem je rozdílový rozpočet.			
Dopad na cenu = zvýšení ceny.			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce : Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:	SOUHLASA : [redacted]		
Stanovisko projektanta stavby:	SOUHLASA [redacted]		
Stanovisko energetického specialisty:	[redacted]		
Příloha:			