

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele 1035-2018-504201, uzavřené dne 17. 10. 2018  
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žebnice**“ (dále jen  
„**smlouva**“).

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj</b>
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Nový, odborný rada Pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon:	+420 727 956 815
E-mail:	plzen.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>allGEO s.r.o.</b>
Sídlo:	Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Luborem Pekarským, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lubor Pekarský, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	yr3z3x
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	2485160297/0100
IČ:	263 49 469
DIČ:	CZ 263 49 469

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

## PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci postupujícího zpracovávání etapy plnění 3.4.2 *Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů* a etapy plnění 3.4.3. *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* bylo zjištěno, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné i v souvislosti s požadavky příslušného katastrální úřadu změny jednotek mnohých etap plnění co do počtu měrných jednotek. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Žebnice tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – *Položkový výkaz činností*.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

## PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v počtu měrných jednotek mnohých, níže uvedených etap plnění.
2. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v pod-čl. 6.1 smlouvy takto:

Původní celková cena díla bez DPH	1.841.100,00 Kč
Méněpráce bez DPH	0,00 Kč
Vícepráce bez DPH	61.500,00 Kč
<b>Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku</b>	<b>1.902.600,00 Kč</b>
DPH 21%	399.546,00 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2.302.146,00 Kč</b>

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – *Položkový výkaz činností*.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	+ 20	2 500,00	+ 50 000,00	---	---
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	+ 2	2 000,00	+ 4 000,00	---	---
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	+ 3	300,00	+ 900,00	---	---
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	+ 3	300,00	+ 900,00	---	---
<b>Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>+ 55 800,00</b>	---	---
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	+ 3	900,00	+ 2 700,00	---	---
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	+ 3	800,00	+ 2 400,00	---	---
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>+ 5 100,00</b>	---	---

3.6.	Mapové dílo	ha	+ 3	200,00	+ 600,00	---	---
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>+ 600,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

4. Dále je předmětem dodatku změna specifikace názvu zhotovitele z původního názvu "allGEO-Ing. Lubor Pekarský s.r.o." na název "allGEO s.r.o.", a to na základě aktuálního platného znění obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611, to vše v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 15. 11. 2021

V Plzni dne 11. 11. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Jiří Papež**

ředitel  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

v z. Mgr. Petr Brož

.....  
**Ing. Lubor Pekarský**

jednatel společnosti  
allGEO s.r.o.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	1 200	16 800,00	31.10.2019
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	408	600	244 800,00	31.12.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	3 000	21 000,00	
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	40	2 500	100 000,00	15.11.2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	187	2 000	374 000,00	15.11.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	8 000	8 000,00	31.3.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	418	300	125 400,00	15.11.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	418	300	125 400,00	30.6.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 015 400,00</b>	<b>30.6.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	418	900	376 200,00	31.3.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	500	30 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	600	33 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	418	800	334 400,00	15.11.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>803 600,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	418	200	83 600,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>83 600,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
<b>1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 015 400,00</b>	
<b>2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>803 600,00</b>	
<b>3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>83 600,00</b>	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 902 600,00</b>	
DPH 21% v Kč					399 546,00	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 302 146,00</b>	