

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 6440-0444-2021-34**  
**„Oprava vchodových dveří a čistící zóny ve sportovní hale ASO DUKLA Liberec,**  
**uzavřené dne 16.9.2021**

**I.**  
**Smluvní strany**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

**Kontaktní osoba**

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, VODP Pardubice, tel. [REDACTED]  
- ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí provozního střediska 0444 DUKLA Liberec, tel.: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

**LG-DINEX spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4763

Sídlo: Prosečská 273, 468 04 Jablonec nad Nisou 7

IČO: 48269972

DIČ: CZ48269972

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Jablonec nad Nisou

Číslo účtu: 184002392/0300

Zastoupená: Václav Langr, jednatel společnosti

**Kontaktní osoba:**

- ve věcech smluvních: Václav Langr, jednatel, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: v2sieuv

Adresa pro doručování: Prosečská 273, 468 04 Jablonec nad Nisou

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

**II.**  
**Účel dodatku**

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy o dílo č. 6440-0444-2021-34 ze dne 16.9.2021.

Po demontáži stávajícího dlažby v místě čisticí zóny došlo k úplnému rozpadnutí stávajícího betonového podkladu. Pro technologicky správně provedenou opravu čisticí zóny je nutné keramické dlaždice pokládat na pevný podklad a proto je nutné provést nově betonovou podlahu.

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu díla. Technické parametry díla odpovídají parametrům stanovených v zadávací dokumentaci objednatele. Podrobný popis rozsahu vícepráce je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Dodatkem se zvyšuje celková cena díla o částku 19 142,99 Kč s DPH (tj. 4,3 % z původní ceny díla – 449 486,35 Kč s DPH).

### III. Předmět dodatku

#### 1. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“ odst. 3.1 a 3.2. se mění takto:

Cena za dílo je určena dle přílohy č. 1 tohoto dodatku – rozpočet víceprací, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo: **468 629,34 Kč včetně DPH**

Cena nejvýše přípustná bez DPH	387 296,97 Kč
DPH 21 %	81 332,37 Kč

-----  
Cena nejvýše přípustná celkem **468 629,34 Kč**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se doplňuje příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 6440-0444-2021-34 ze dne 16.9.2021.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací – 1x A4

V Pardubicích dne *11. 11.* ..... 2021


V Jablonci nad Nisou dne *05 -11-* 2021



Vedoucí OdP Pardubice

za zhotovitele

Václav Langr



Položkový rozpočet víceprací - Dodatek č.1 k SOD č. 6440-0444-2021-34

Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>8 714,30</b>
631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,950		
631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,950		
631361221	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 216	t	0,120		
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm	m3	0,950		
<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,090		
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,090		
997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,090		
997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	2,090		
997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,090		

Cena celkem bez DPH	15 820,65 Kč
DPH 21%	3 322,34 Kč
Cena celkem vč. DPH	19 142,99 Kč

Cena dle SOD - 449 486,35 Kč vč. DPH  
 Dodatek č.1 - 19 142,99 Kč vč. DPH navýšení činí 4,3 %  
 Cena celkem - 468 629,34 Kč vč. DPH