

# ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

002

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Datum:

25.10.2021

Týká se části stavby: SO 104.1, SO 181, SO 301.1, SO 303, SO 306, SO 313, SO 431.1

**Měněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:**  
**, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 3.5.2021, odst. 4.4.2.3.**

Důvodem k dodatečným stavebním pracem je provizorní pokládka živičné vrstvy v chodnících z důvodu zajištění souhlasu s předčasným užíváním stavby, zakrytí zděného kanálu v chodníku, dále dodání betonových svodidel. Odečítá se neprováděna sanace v ul. Jelenova. Je porovnána výměra silnice v ul. Jelenova dle geodetického zaměření skutečného provedení a odečítá se neprováděné předláždění u č.p. 101. Oproti projektové dokumentaci se DIO provádělo ve větším rozsahu včetně semaforů z důvodu převedení dopravy do ulice Pěšinky a dále na silnici II/150, a zajištění příjezdu pro rezidenty ul. Jelenova stezkou pro pěší a cyklisty. Dalším důvodem k dodatečným pracem je provádění výkopů v hornině třídy těžitelnosti II. a III. oproti projektovou dokumentací předpokládanému provádění výkopů v hornině třídy těžitelnosti I. Se změnou těžitelnosti zeminy dále souvisí navýšení nákladů na geodetické práce k zaměření skutečné kubatury výkopů a práce geologa k určení druhu zeminy.

**Cena za méněpráce je 76 773,69 Kč bez DPH****Cena za vícepráce je 320 864,17 Kč bez DPH****Změna ceny díla dle ZL 002: 244 090,48 Kč bez DPH**

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	jinou okolností	✓
	žádostí zhotovitele	

Vliv změnového listu na cenu díla			
ANO	✓	NE	

Vliv změnového listu na termín dokončení			
ANO		NE	✓

Změnu popsal:	Věra Vašková	
Změnu odsouhlasil za objednatele:	Ing. František Aubrecht	
Změnu odsouhlasil za TDS:		
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:		
Změnu odsouhlasil za projektanta:		