

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 317 860/02/2021 a 317 870/08/2021

číslo smlouvy zhotovitele: 2102/2021

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění
nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. – technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **VAK STAVBY spol. s r.o.**
sídlo/místo podnikání: Výrobní 510, Hradec Králové 503 41

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3942

jejímž jménem jedná: Roman Kučera, Ing. Monika Halamová - jednatele

IČ: 48169234
DIČ: CZ 48169234
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
číslo účtu: 335409/0300
telefon: 495 545 222
fax: 495 545 222
e-mail: info@vakstavby.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Roman Kučera, Ing. Monika Halamová

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Monika Halamová
Pavel Středa

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje předmět smlouvy (dle bodu II.), termín dokončení díla a jeho předání objednateli (dle bodu III.) a cenu díla (dle bodu IV.) ze smlouvy o dílo.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkové rozpočty víceprací a méněprací. Tento změnový list jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „**Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ul. Ignáta Herrmanna**“, podané v rámci výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnových rozpočtů, které jsou rovněž součástí nabídky a budou sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkové rozpočty, které jsou přiloženy u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebudou uveřejňovány v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Původní smluvní termín dokončení díla a jeho předání objednateli je 31. října 2021. I přes dodržení termínu předání staveniště dle smlouvy o dílo mohlo být započato s pracemi až po vytyčení trasy optického kabelu UHK. Podklad pro jeho vytyčení byl správcem sítí předán Objednateli až 21.7.2021. Dále došlo ke zjištění havarijního stavu stávající zděné kanalizace 650/650 mm v ul. Komenského. Kanalizaci v délce 28,0 m je nutné neprodleně vyměnit nad smluvní termín realizace. Proto se obě strany dohodly, že dojde k úpravě termínu dokončení díla.

Z výše uvedených důvodů se strany neodkladně vzájemně informovaly o výše uvedené skutečnosti a uzavírají tuto změnu termínu dokončení díla.

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli dle smlouvy o dílo: **31. října 2021**

nově

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **30. listopadu 2021**

4/ Dodatek č. 1 upravuje cenu díla, která je v rozsahu čl. IV. této smlouvy stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím změnám ceny díla.

Cena celkem dle základní SOD bez DPH	14.853.759,00 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č.1 bez DPH	+ 2.046.886,00 Kč
Méněpráce celkem dle ZL č.1 bez DPH	- 2.161.012,00 Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 114.126,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	14.739.633,00 Kč

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezačnou žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: změnový list č.1 vč. příloh

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 27.10.2021

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 27.10.2021

.....
Roman Kučera, Ing. Monika Halamová
jednatelé
VAK STAVBY spol. s r.o.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 1

Kanalizace a vodovod HK – ul. I. Herrmanna

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r.o.

Navrhovatel: VAK STAVBY spol. s r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 26.10.2021

Způsob odeslání/
předání/datum:

poštou

poslem

e-mailem

osebně

Odkazy

na specifikaci: -

na výkresy: -

na rozpočtové podklady: -

na jinou část smlouvy: -

POPIS ZMĚNY:

1) Kanalizace DN 250 mm

Po zahájení prací na šachtě A2547 bylo zjištěno, že kanalizace směrem k šachtě A1783 nevede, z toho důvodu objednatel požaduje úsek mezi A2547 – A1783 v délce 62,0 m nerealizovat. Dále bylo kamerovou prohlídkou kanalizace mezi šachtou A1783 a Š1 zjištěno, že stávající úsek o délce 6,0 m je ve výborném stavu. Proto objednatel navrhuje výměnu této kanalizace neprovádět a ponechat také stávající šachtu Š1. Dojde k úspoře na zemních pracech i trubním materiálu. Návrh výměny kanalizace mezi A2547 a A1783 vycházel z chybných podkladů předaných projektantovi. Toto nemohl projektant při zpracování DPS předpokládat. Jedná o méněpráce.

2) Vodovod DN 300 a 150 mm

2.1 Při zemních pracech na vodovodu DN 300 mm před Moravským mostem bylo zjištěno, že stávající vodovod je v délce 16,0 m obetonován 80 cm nad vrch potrubí. Tento beton je potřeba odbourat. Toto projektant v DPS nepředpokládal.

2.2 Objednatel se rozhodl výměnu vodovodu DN 150 mm v úseku 0,495 – 1,815 (132,0 m) v ul. Komenského provádět bezvýkopovou technologií. Dojde tak k úspoře na zemních pracech, pozemních komunikacích a přesunu hmot. Toto nemohl projektant při zpracování DPS vědět.

Celkově se jedná o méněpráce.

3) Přeložení trolejového vedení

Během realizace výměny vodovodu DN 300 mm před Moravským mostem došlo k záboru ½ komunikace v ul. I. Herrmanna. Pro bezpečný provoz městské hromadné dopravy, která na trase využívá trolejovou dopravu, bylo potřeba přeložení části trolejového vedení. Ve stanovisku DPmHK toto uvedeno nebylo. Toto nemohl projektant při zpracování DPS předpokládat. Jedná o vícepráce.

4) Kanalizace 650/650 mm

Během provádění kopaných sond na určení umístění vodovodu DN 150 a 300 mm v ul. Komenského před čp. 268 byl zjištěn havarijný stav stávající zděné kanalizace 650/650 mm, a to v úseku šachet A2557 až A1786. Objednatel rozhodl o opravě této kanalizace, a sice vložením PVC-U potrubí DN 400 mm vč. realizace 2 ks nových kanalizačních šachet v místech stávajících napojení kanalizačních přípojek napřímo. Toto nemohl projektant při zpracování DPS předpokládat. Jedná o vícepráce.

Počet připojených listů specifikací: 9x A4

Počet připojených výkresů: 0

Důvod

záměr

chyba

návrh

vyšší

jiné

vícepráce/méněpráce	objednatele	projektové dokumentace	zhotovitele	møø	okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Ing. Halamová Monika</i>					
Stanovisko objednatele: Žádám zhotovitele, aby k výše uvedeným změnám předložil cenovou kalkulaci.					
Stanovisko zhotovitele: S výše uvedenými změnami souhlasím.					
Stanovisko projektanta: S výše uvedenými změnami souhlasím.					
Stanovisko provozovatele: S výše uvedenými změnami souhlasím.					
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i>					

Objednatel souhlasí/n souhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

číslo: 1

Kanalizace a vodovod HK – ul. I. Herrmanna

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r.o.

Navrhovatel: VAK STAVBY spol. s r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 26.10.2021

Způsob odeslání/
předání/datum: poštou poslem e-mailem osobně**V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny**Vícepráce

Ad 2.1) Vodovod DN 300 a 150 mm + 574.951,00 Kč

Ad 3) Přeložení trolejového vedení + 308.400,00 Kč

Ad 4) Kanalizace 650/650 mm + 1.163.535,00 Kč

Vícepráce celkem + 2.046.886,00 KčMéněpráce:

Ad 1) Kanalizace DN 250 mm - 1.153.686,00 Kč

Ad 2.2) Vodovod DN 300 a 150 mm - 1.007.326,00 Kč

Méněpráce celkem - 2.161.012,00 Kč

Počet listů příloh: 9x A4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

- 114.126,00,00 Kč

(minus stočtrnácttisícstodvacetšest korun českých)

Zpracoval: Ing. Halamová Monika

Převzal: Radoň Pavel

Datum: 26.10.2021

Datum: 26.10.2021

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN					
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				číslo: 1	
Kanalizace a vodovod HK – ul. I. Herrmanna					
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r.o.					
Navrhovatel: VAK STAVBY spol. s r.o.					
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.				Datum: 26.10.2021	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně	
Vyjádření projektanta:					
Vyjádření provozovatele:					
Vyjádření ostatních účastníků:					
Vyjádření objednatele ANO NE (vysvětlení)					
Počet připojených listů specifikací: 9			Počet připojených výkresů: 0		
Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): - 114.126,00 Kč (minus stočtrnácttisícstodvacetšest korun českých)					
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy): Nová cena díla bude uvedena v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo					
Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce zhotovitele:			Podpis zmocněnce objednatele:		
Ing. Halamová Monika			Ing. Loskot Pavel		
Datum: 27.10.2021			Datum: 27.10.2021		