

Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními **§ 2079 a nás. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**, (dále jen zákon)

a to na základě zakázky zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. na Výkopové práce na archeologických nalezištích a dokumentační práce na archeologických výzkumech mezi zadavatelem této zakázky a jejím vítězem

k akci „ZAV Spolkový dům v Náchodě“

SMLUVNÍ STRANY

Muzeum Náchodska

příspěvková organizace Královehradeckého kraje

Sídlo: Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod

IČO: 00084930

DIČ: CZ00084930

Bankovní spojení: Komerční banka v Náchodě

Číslo účtu: 2033-551/0100

Statutární zástupce: Mgr. Jan Tůma (zástupce ředitele)

Vedoucí archeologického výzkumu: Mgr. Jan Košťál (kostal@muzeumnachod.cz)

(dále jen „Objednavatel“)

a

Obchodní firma (jméno, označení): STRATUM – archeologické služby, s.r.o.

Sídlo (místo podnikání): Roudnice 181, 503 27

IČ: 06689931

DIČ: CZ06689931

Kontaktní adresa: Roudnice 181, 503 27

Bankovní spojení: 2101355053/2010

Osoby oprávněné za zhotovitele: Bc. Jan Skala, Bc. Filip Šrůtek (jednatelé)

k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Bc. Jan Skala, Bc. Filip Šrůtek

k rozhodování ve věcech realizace s právem odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí díla: Bc. Jan Skala

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají dodatek původní smlouvy, kterým se mění předmět díla, cena za provedení díla a termín provedení zemních prací. Změna se sjednává v rozsahu víceprací/vícenákladů a méněprací/méněnákladů uvedených ve změnovém listu č. 1 a v projektové dokumentaci, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku

Článek I

Dodatkem č. 1 dochází ke změně rozsahu díla, který je popsán ve změnovém listě a v projektové dokumentaci. Změna rozsahu prací byla způsobena změnou projektové dokumentace ze strany stavebníka (města Náchod).

Článek III

Doba na provedení ZAV se mění do 30.11.2021.

Článek IV

Celková cena za provedení ZAV se navyšuje o částku 635 955 Kč bez DPH,

DPH z navýšené částky činí 133 550, 55 Kč. Navýšená částka s DPH 769 605, 55 Kč.

Nová cena za provedení ZAV činí 2 779 530 Kč bez DPH. Samotné DPH z nové ceny činí 583 701,3 Kč. Cena za dílo vč. DPH 3 363 231,30 Kč.


Kapitola I: Terénní část ZAV se navyšuje na částku 1 606 700 Kč v uvedených hodinových sazbách .

Kapitola II: Zpracování dokumentace se navyšuje na částku 150 000 Kč v uvedených hodinových sazbách.


Kapitola III: technické a materiálové zabezpečení ZAV se navyšuje na částku 1 022 830 Kč

V Náchodě dne 10.11.2021

Za Objednatele



Mgr. Jan Tůma




muzeum
náchodská

Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod
IČO 00064930, DIČ CZ 00064930

V Náchodě dne

Za Zhotovitele





FILIP ŠAŇTKA



STRATUM
SLUŽBY S.R.O.

Roudnice 131, 503 27 Roudnice
IČ: 06689931, DIČ: CZ06689931
www.estratum.cz, 604 904 499, info@estratum.cz

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: Muzeum Náchodska, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod							
Zhotovitel: Stratum Služby, s.r.o., Roudnice 181, 503 27 Roudnice							
Zakázka: ZAV Spolkový dům v Náchodě							
Objekt: Spolkový dům v Náchodě							
Požadavek na přesun financí v rámci jednotlivých položek a navýšení rozpočtu, prodloužení termínu ZAV							
Evid. číslo: 1							
Navrhuje: Muzeum Náchodska, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod	Datum: 8. 11. 2021						
Zhotovitel:							
Popis změny: Požadavek na přesun financí v rámci jednotlivých položek a navýšení rozpočtu z důvodu navýšení objemu zemních prací z důvodu změny projektové dokumentace							
Změna rozsahu prací z důvodu změny v projektové dokumentaci							
Zdůvodnění změny: V průběhu provádění ZAV došlo k výrazným změnám v projektové dokumentaci, kdy byla investorem celého projektu (Město Náchod) změněna mohutnost základových pasů a skladba pod základovou deskou objektu. Z původních předpokladaných 360 m3 objemu zemních prací, jak se uvádí v zadávací dokumentaci pro VZMR a které měly být archeologicky prozkoumány, narostl tento objem dvojnásobek, cca 720 m3 případných archeologických terénů (viz projektová dokumentace z dubna 2021). Dne 4.8.2021 na schůzce se zástupcem investora bylo ujednáno, že ZAV nebude probíhat podél zdi sousedních budov, aby se neohrozila jejich statika a archeologické výkopy budou v místě pasů o 10 - 15 cm na každé straně užší pro z důvodu založení stavby (požadavek projektanta). I tak došlo k navýšení zemních prací (ZAV) o 60% (cca 540 m3) oproti původnímu požadavku. Tento enormní nárůst prací měl za následek jak prodloužení termínu o 1 měsíc (do 30.11.2021), tak i nárůst náleзовých situací a náleзов samotných a tudíž i ceny ZAV.							
Vliv na dodržení termínu: ano o 1 měsíc	Jiné vlivy: nejsou						
Kalkulace změny ceny*): viz.příloha							
Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH
004		Vedoucí technik	h	48,000	270,00	12 960,00	15681,6
005		Dokumentátor	h	365,000	240,00	87 600,00	105996
006		Terénní pracovník	h	970,000	160,00	155 200,00	187792
007		Geodet	h	-115,000	300,00	-34 500,00	-41745
008		Dokumentátor - zpracování	h	100,000	240,00	24 000,00	29040
009		Buňky	ks	2,000	5 000,00	10 000,00	12100
010		Mobilní WC	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	3025
011		Pažení výkopu	kpt			-14 285,00	-17284,85
012		Daší technické a materiální zabezpečení ZAV	kplt			60 480,00	73180,8
013		Přesun zeminy (tř.1) do vzdál.10 km				-36 000,00	-43560
014		Skládkovné (cihly, kámen, beton)				-40 000,00	-48400
015		Zásyp a hutnění				100 000,00	121000
016		Bagr				308 000,00	372680
*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list. Nárůst (+) Úspora (-)						Celková změna ceny:	635 955,00 Kč
							769505,55
Přílohy: Soupis prací							
Schválil:							
Objednatel	Muzeum Náchodska, Mgr. Jan Tůma			Muzeum Náchodska, Mgr. Jan Košťál			
				Zástupce objednatele			
Datum:	10.11.2021			Datum: 10.11.2021			
Zhotovitel	Stratum služby, s.r.o.						
							
Datum:	Roudnice 181, 503 27 Roudnice IČ: 06689931, DIČ: CZ06689931 www.estratum.cz, 604 904 499, info@estratum.cz						