

**DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO**

Číslo zhotovitele:.....

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 02.02.2018 CES 372/2018 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické :  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

**1.2 Zhotovitel:**ZEROSTAV inženýring, a.s.

se sídlem: Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem  
zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem, vložka B 1970  
zastoupená: Robertem Leschem, místopředsedou představenstva  
zástupce pro věci technické:  
IČ: 28673042  
DIČ: CZ28673042  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 9417703001/5500  
telefon:  
email:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn  
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

**II. Cena díla – mění se**

2.1. Předmětem dodatku č. 6 je změna ceny provedení díla dle změnového listu č. 4 a změnového listu č.6

Cena díla stanovena dle SoD a dodatku č.6	5 367 335,00 Kč bez DPH
Cena stanovena změnovým listem č. 4	5 197 646,56 Kč bez DPH
Cena stanovena změnovým listem č. 6	5 367 335,00 Kč bez DPH

Odůvodnění: změnový list č.4 a změnový list č.6

Znění:

Změnový list č.4

odpočet neprovedených vymezených činností

Změnový list č.6

**1. Krajská silnice III/25124 (Lázeňská ul.) - vícepráce**

**Popis:** Budou provedeny zemní práce (výkop rozšířené rýhy) včetně zpětného zásypu a zvětšený rozsah živičného krytu komunikace.

**Zdůvodnění:** Po odkrytí stávající betonové štoly v komunikaci (dle PD bude zcela odstraněna) byla zjištěna větší šíře oproti předpokladu. Dle zjištěných skutečností bude nutné upravit rozsah zemních prací a finální úpravy živičného krytu.

**2. Armaturní komora AK1 – vícepráce**

**Popis :** Budou realizovány 2 ks žebříků v provedení nerez pro vstup do AK1

**Zdůvodnění :** Práce nejsou obsaženy v PD.

**3. Doplnění těsnění a izolace potrubí**

**Popis:** Bude doplněna tepelná izolace z polystyrenových přířezů EPS 150 a nevodivé těsnění mezi nerez potrubím a LT tvarovkami technologie.

**Zdůvodnění :** Po odkrytí stávajícího potrubí byla zjištěna odchylka z trasy potrubí u napojení na stávající oc. řad DN 250. Po zjištění nových skutečností bude nutné provést doplnění izolace z důvodu rizika zamrznutí řadu. Nevodivé těsnění nebylo součástí PD.

**4. Méněpráce**

**Popis:** Jedná se o odpočet neprovedených prací obsažených v PD. Práce nebyly provedeny z důvodu jiného technického řešení.

**5. Místní komunikace – vícepráce**

**Popis:** Doplnění živičného krytu včetně konstr. vrstvy v rozsahu 20,0 m2 u výjezdu z ul. Smetanova do ul. Lázeňská.

**Zdůvodnění:**

Jedná se o požadavek vlastníka komunikace uplatněný v průběhu stavby.

2.2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se mění Smlouva o dílo takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou

5 367 335,00 Kč bez DPH

6 494 475,35 Kč včetně DPH

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 4

2. Rozpočet ke změnovému listu č.4
3. Změnový list č. 6
4. Rozpočet ke změnovému listu č.6

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Ústí nad Labem dne *12.11.2021*

Objednatel:

Zhotovitel:

*16-11-2021*

**ZEROSTAV**  
inženýring, a.s.

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Robert Lesche  
místopředseda představenstva  
ZEROSTAV inženýring, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

27

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 04/2021	
Zhotovitel:		ZEROSTAV inženýring, a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 25.8.2021	
Název akce: CV035039 Údlice , Smetanova -rekonstrukce vodovodních řadů					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		<b>Příloha č. 1 – méně práce – vymezené činnosti</b>			
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny</b>					
<b>1. Cenová změna</b>					
Vymezené činnosti – odpočet neprovedených vymezených činností.					
Důvod méně práce	záměr objednatele x	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny:					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem - 114 787,58 Kč + DPH</b>					
<b>Nově navržená změna sjednané ceny díla</b>			<b>Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):</b>		
<b>5 197 646,56 Kč bez DPH</b>					
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: <b>-114 787,58 Kč bez DPH</b> .					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>-114 787,58 Kč bez DPH</b> , tj. 2,54 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 a ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>-114 787,58 Kč bez DPH</b> , tj. 2,54 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 29					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené					
				Datum 25.8.2021	

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

#### Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 3,73 % a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

..... Datum 7.9.21

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

..... Datum 8.9.21

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6

..... Datum 16.9.21

..... Datum 16.9.21

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY		číslo : 06/2021			
Zhotovitel:	Zerostav inženýring a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.	Datum: 5.11.2021			
Název akce: CV035039 Údlice, Smetanova – rekonstrukce vodovodních řadů					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>X</b>	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha – soupis více a méněprací			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny: De minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)					
<p>1. <b>Krajská silnice III/25124 (Lázeňská ul.) - vícepráce</b>  <b>Popis:</b> Budou provedeny zemní práce (výkop rozšířené rýhy) včetně zpětného zasypu a zvětšený rozsah živičného krytu komunikace.  <b>Zdůvodnění:</b> Po odkrytí stávající betonové štolky v komunikaci (dle PD bude zcela odstraněna) byla zjištěna větší šíře oproti předpokladu. Dle zjištěných skutečností bude nutné upravit rozsah zemních prací a finální úpravy živičného krytu.</p> <p>2. <b>Armaturní komora AK1 – vícepráce</b>  <b>Popis :</b> Budou realizovány 2 ks žebříků v provedení nerez pro vstup do AK1  <b>Zdůvodnění :</b> Práce nejsou obsaženy v PD.</p> <p>3. <b>Doplnění těsnění a izolace potrubí</b>  <b>Popis:</b> Bude doplněna tepelná izolace z polystyrenových přířezů EPS 150 a nevodivé těsnění mezi nerez potrubím a LT tvarovkami technologie.  <b>Zdůvodnění :</b> Po odkrytí stávajícího potrubí byla zjištěna odchylka z trasy potrubí u napojení na stávající oc. řad DN 250. Po zjištění nových skutečností bude nutné provést doplnění izolace z důvodu rizika zamrznutí řadu. Nevodivé těsnění nebylo součástí PD.</p> <p>4. <b>Méněpráce</b>  <b>Popis:</b> Jedná se o odpočet neprovedených prací obsažených v PD. Práce nebyly provedeny z důvodu jiného technického řešení.</p> <p>5. <b>Místní komunikace – vícepráce</b>  <b>Popis:</b> Doplnění živičného krytu včetně konstr. vrstvy v rozsahu 20,0 m2 u výjezdu z ul. Smetanova do ul. Lázeňská.  <b>Zdůvodnění:</b>  Jedná se o požadavek vlastníka komunikace uplatněný v průběhu stavby.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	<b>chyba v projektové dokumentaci</b> <b>X</b>	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b> <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 6					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Vícepráce</b>		<b>225 767,53 + DPH</b>			
<b>Méněpráce</b>		<b>- 56 079,09 + DPH</b>			
<b>Celkem</b>		<b>169 688,44 + DPH</b>			

Nově navržená změna sjednané ceny díla  
Cena dle SoD **5 197 646,56** bez DPH  
Dodatek č.6 169 688,44 bez DPH  
**Nová cena díla 5 367 335,00 bez DPH**

Změna navržené lhůty dokončení díla  
(číslem/slovy):

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 169 688,44 **Kč bez DPH**

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku:

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 225 767,53 Kč bez DPH, tj. 5,00% nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 56 079,09 Kč bez DPH, tj. 1,06% nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 225 767,53 Kč bez DPH, tj. 5,00% nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 170 866,67 Kč bez DPH, tj. 3,79% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6

**Zástupce zhotovitele:**

né

Datum *12.11.2021*

#### **Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ

nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – JE NIŽŠÍ

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

11.11.21

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

10.11.21

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

12-11-2021

15-11-2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.